Форма 3

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Фирма МТО-Центр"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)**

Договор (контракт) № _____ от ____.____._____ г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)	52 073 618,16	52 073 618,16	52 073 618,16	52 073 618,16			52 073 618,16	52 073 618,16	0,00
Итого к оплате	**52 073 618,16**	**52 073 618,16**	**52 073 618,16**	**52 073 618,16**	**0,00**	**0,00**	**52 073 618,16**	**52 073 618,16**	**0,00**

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Директор **Егізбайулы Е.**

Субподрядчик: ТОО "Фирма МТО-Центр", БИН 040940011123

Директор **Жалгасбаев Н.С.**

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Субподрядчик: **ТОО "Фирма МТО-Центр"**

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»**

(наименование, адрес)

Объект : **ИЖС н.п.Жанарык**

(наименование)

Договор №_____ от _____._____._____ г.

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 4-1-1 ИЖС н.п.Жанарык

Составлен (а) в ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 1. Фундамент под КТПН (1шт)									
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,084	6580,74	1637,70	553	138	296	168	778
					1420,29	724,54	119	61		58	
2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,995448	6544,03	521,55	13058	1040	10146	2087	16357
					938,16	174,54	1872	348		1212	
3	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4880,36	2363,22	9761	4726	2522	4316	15203
					1256,52	572,21	2513	1144		1126	
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,84	4070,53	29,11	15631	112	13618	1785	18809
					495,01	4,74	1901	18		1393	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	$м^3$	0,384	29139,86	1813,55	11190	696	9633	934	13094
					2242,40	429,79	861	165		970	
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование на материалы выше 1000В									
6	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	45029,96	15224,61	45030	15224	560	28000	78873
					29246,18	5754,16	29246	5754		5842	
		Заземление опор, КТПН									
7	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1184	819,72	32,56	970548	38551	451719	354951	1431538
					405,64	10,74	480278	12716		106039	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1184	5158,91 1577,49	241,62 79,11	6108149 1867748	286078 93666	3954323	1412216 601626	8121991
9	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	5158,91 1577,49	241,62 79,11	128973 39437	6041 1978	83495	29819 12703	171495
10	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	85	1044,13 315,50	35,68 12,43	88751 26818	3033 1057	58900	20069 8706	117526
РАЗДЕЛ 3. Кабельно-проводниковая продукция 10кВ											
11	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью	км линии	10,5	199190,60 98639,64	100550,96 35890,88	2091501 1035716	1055785 376854	--	1130056 257725	3479282
		Железобетонные элементы									
12	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	145	12045,13 6308,86	5736,27 2753,49	1746544 914785	831759 399256	--	1051233 223822	3021599
13	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	33	26500,42 12329,09	13267,58 6367,25	874514 406860	437830 210119	29824	493583 109448	1477545
14	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	6	40823,96 18555,48	21364,73 10251,95	244944 111333	128189 61512	5422	138276 30658	413877
15	1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	5,85	12835,26 7188,65	5646,61 2449,25	75086 42054	33033 14328	--	45105 9615	129807
		Электротехнические изделия и прочее									
16	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	10	12009,18 9306,80	295,66 114,93	120092 93068	2956 1149	24068	67837 15034	202963
17	1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	10	6403,51 4653,40	974,35 416,94	64035 46534	9743 4169	7758	36506 8043	108585
		Металлопрокат									
18	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	34,75	819,72 405,64	32,56 10,74	28485 14096	1131 373	13258	10418 3112	42015
РАЗДЕЛ 4. Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ											
19	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	22,4	124545,02 75506,96	49038,06 17632,27	2789808 1691356	1098453 394963	--	1669055 356709	4815572,14
		Железобетонные элементы									
20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	700	12287,13 6308,86	5736,27 2753,49	8600991 4416202	4015389 1927443	169400	5074916 1094072	14769979
21	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	173	26500,42 12329,09	13267,58 6367,25	4584573 2132933	2295291 1101534	156349	2587573 573772	7745918
22	1133-0107-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	17,3	12835,26 7188,65	5646,61 2449,25	222050 124364	97686 42372	--	133389 28435	383874
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								46576679,14
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13480094				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10362884			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4650979			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4991289		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Накладные расходы	Тенге							14292292	
		- Сметная прибыль	Тенге							3450120	
		ИТОГО					13480094	10362884	4991289	14292292	46576679,14
								4650979		3450120	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
		Временные здания и сооружения				2,4%		1117840,30			
		Итого с временными									47694519,44
		(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями				0,6%		286167,12			
		радиационного риска						1070,22			
		Итого									47981756,78
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		959613,73			
		Итого в текущих ценах 2023 года									48941370,51
		Коэффициент к договорной цене				0,95					46494301,93
		НДС				12 %		5579316,23			
		Итого по акту с НДС									52073618,16

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО "Фирма МТО Центр"

Руководитель **Жалгасбаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)