Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.51) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № К51-3 от 03.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	7,8		14891,26	4524,66	116152	35292	11	83546	215673
						10365,19	1152,01	80848	8986		15976	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 *СП - 8%*	1000 шт.	2,28228		82785,00		188939	0	188939	0	204054
								0	0		15115	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 *СП - 8%*	$м^3$	1,6848		29136,00		49088	0	49088	0	53015
								0	0		3927	
4	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	15		1518,91	83,76	22784	1256	5652	13584	39278
						1058,33	73,71	15875	1106		2909	
5	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон *СП - 8%*	кг	7,5		1961,00		14708	0	14708	0	15884
								0	0		1177	
		РАЗДЕЛ 3.Стены,Ведомость кладки,л.АС-6										
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	6,4		14891,26	4524,66	95304	28958	9	68550	176963
						10365,19	1152,01	66337	7373		13108	
7	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 *СП - 8%*	1000 шт.	1,87264		82785,00		155027	0	155027	0	167429
								0	0		12402	
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 *СП - 8%*	$м^3$	1,3824		29136,00		40278	0	40278	0	43500
								0	0		3222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий. Штукатурка цементно-песчанным раствором простая по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**8**	**1518,91**	**83,76**	**12151**	**670**	**3015**	**7245**	**20948**
		НР - 80%; СП - 8%			**1058,33**	**73,71**	**8467**	**590**		**1552**	
10	235-301-0103 РСНБ РК 2022	**прим.Пенетрон**	**кг**	**4**	**1961,00**		**7844**	**0**	**7844**	**0**	**8472**
		СП - 8%					**0**	**0**		**628**	
		ИТОГО	**Тенге**								**945215**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**171527**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**66177**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**18054**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**464569**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**172926**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**70016**	

	ИТОГО	**945 215**
	Временные здания и сооружения 0,9%	8 507
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	9 728
	Непредвиденные расходы 2%	19 269
	Итого	982 719
	Скидка субподрядчика	89 862
	Итого с учетом скидки	892 857
	НДС (12%)	107 143
	Итого по акту	**1 000 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008636
Директор _____ **Шакиров М.А.**