Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019г)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК-Регион строй"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГидроСтройМонтаж"**

Объект: **"Строительство оздоровительного центра и зона отдыха на Уч.№971, учетный квартал №067, в с/о Бирини Мамыр, Толебийскийского района, Туркестанской области"**

Договор субподряда №3 от 03.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2024г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы	Сметная прибыль,тенге	
					зарплата рабочих-строителей	вт.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	вт.ч. зарплата машинистов	оборудование,мебель,инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
1	6101-0109-0102ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с)	м2	1172,08	329,00	329,00	385 614	385 614			385 614
					0,00	78	0	91 422			
2	6101-0109-0201ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Разборка грунта в котлованы объемом до 500м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25м3 группа грунта 1	м3	586,04	427,00	427,00	250 239	250 239			250 239
					0,00	124	0	72 669			
3	412-102-0209 РСНЕ РК 2023	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 9км	т км	7647,822	46,00		351 800				351 800
		Итого по разделу:1 Подготовительные работы					987 653	635 853	0	0	**987 653**
							0	164 091	0	0	
Раздел 2. Железобетонные конструкции											
4	6103-0701-0101ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Устройство бетонной площадки	м3	21,208	22846,0	2286,00	484 518	48 481	340 983		484 518
					4482,0	428	95 054,00	9 077			
5	6103-0101-0209ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1м	м3	53,02	43446	4135,00	2 303 507	219 238	1 282 713		2 303 507
					15118	735	801 556,00	38 970			
6	214-210-0101ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	тн	4,5067	363218		1 636 915		1 636 915		1 636 915
7	6111-0401-01051ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Гидроизоляция боковых стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки	м2 поверх	106,04	6060	15	642 602	1 590	470 182		642 602

					1611	2	170 830,00	318			
8	6105-0201-0101ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м2	185,57	32368	5979	6 006 530	1 109 523	657 104		6 006 530
					22848	1264	4 239 903,00	234 560			
9	6105-0201-0504ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Кладка перегородок из кирпича для заполнения в каркасных зданиях армированных, толщина в 1/2 кирпича	м2	1484,56	8724	548,00	12 951 301	813 539	2 111 044		12 951 301
					6754	114,00	10 026 718	169 240			
10	6105-0201-0101ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4м на основе телескопических стоек	м2	2775,36	5772	222,00	16 019 378	632 782	5 295 387		16 019 378
					3638	62	106 019 260	247 712			
11	6103-0501-0113ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250мм на высоте от опорной поверхности до 4м по схеме "Кран-бадья"	м2	2081,52	10542	5967,00	21 943 384	12 420 430	397 570		21 943 384
					4384	1104	9 125 384	2 297 998			
12	214-210-0101ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	тн	4,5067	363218		1 636 915		1 636 915		1 636 915
13	6103-0201-0114ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или проямоугольного сечения, периметром до 3м	м3	13,44	21504	12666,00	289 014	170 231	15 403		289 014
					7692	2349,00	103 380	31 571			
14	214-210-0101ЕСЦ РСНЕ РК 2023	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	тн	1,1424	363218		414 940		414 940		414 940
		Итого по разделу:2	тенге				64 329 004	15 415 814	14 259 156	0,00	**64 329 004**
							34 654 034	2 898 299	0	0,00	
		Итого по акту	тенге								**65 316 657**
		НДС	тенге								**7 837 999**
		Итого с НДС	тенге								**73 154 656**

Сдал: **Субподрядчик: ТОО "Гидростроймонтаж"**

Директор ТОО "ГидроСтройМонтаж" _____Биктимирова Д.Г.

Принял: **Подрядчик: ТОО "ВК-Регион строй"**

Директор ТОО "ВК-Регион строй" _____Мустафин А.А.