Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction" город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 55/7, н.п. 9, почтовый индекс 010000 БИН 051140003277**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Арка Камыстинского района Костанайской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 6-01-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2**	м³	34,49	469,0 0,0	469,0 100,0	16 175,82 0,0	16 175,78 3 448,98			16 175,82	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.***	м³	1,06	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	9 858,02 9 858,02	0,0 0,0			9 858,02	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м³	1,24	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	4 566,91 4 566,91	0,0 0,0			4 566,91	
4	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м³	33,77	83,0 0,0	83,0 21,0	2 802,93 0,0	2 802,93 709,19			2 802,93	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	33,77	640,0 394,0	246,0 79,0	21 612,79 13 305,4	8 307,4 2 667,81			21 612,79	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	0,535	9 271,0 4 827,0	459,0 105,0	4 960,0 2 582,43	245,56 56,17	2 131,96		4 960,0	
7	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,005	1 384 073,0 918 636,0	465 437,0 121 239,0	6 920,35 4 593,17	2 327,17 606,17			6 920,35	
8	12	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие труб, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	5	23,0 21,0	2,0 1,0	115,0 105,0	10,0 5,0			115,0	
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)					67 012 35 011	29 869 7 493	2 132 0	0 0	67 012	
			ИТОГО по акту					67 012 35 011	29 869 7 493	2 132 0	0 0	67 012	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1. п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)								67012*7,3/100	4 892	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								67012+0+0+4892	**71 904**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								71904*0,3/100	216	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								72120*5/100	3 606	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								72120*5/100	3 606	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**79 332**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								79332*1,0368	**82 251**	
			Понижающий коэффициент								82251*-2/100	-1 645,02	
			Итого с понижающим коэффициентом									**80 606**	
			НДС (12%)								80606*12/100	9 673	
			Итого с НДС								80606+9673	**90 279**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор_____ Каркенов К. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.