Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Подрядчик: ПК «Шаңырақ»
Субподрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в селе 28-гвардия сельского округа Бирлесу Келесского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 11 от 11.09.2024

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство врачебной амбулатории в селе 28-гвардия сельского округа Бирлесу Келесского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)	1 088 865,00	972 201,00							116 664,00	1 088 865,00
Всего к оплате:										**1 088 865,00**

Подрядчик:
Директор ПК «Шаңырақ»
_____ Расул М.С

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «QAZ STROY EVEREST»
_____Илесбеков А.Д.

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 2-В

Подрядчик: ПК «Шаңырақ»

Субподрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в селе 28-гвардия сельского округа Бирлесу Келесского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)

Договор: № 11 от 11.09.2024

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-02-01 "Общестроительные работы по чертежам АС"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**972201**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			409986
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*204648*
		машины и механизмы	тенге			85212
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20439*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			477007
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	99		
		Крыльцо КР-1 (2шт)(АС-28)				
1	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м²**	**6**	**4 057**	**24342**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 077	6462
		в том числе оплата труда рабочих			541	3246
1.1.1	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,6098	4 014	6462
1.2		машины и механизмы			398	2388
		в том числе оплата труда машинистов			101	606
1.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,070992	8 814	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,070992*	*2 582*	*183*
1.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,31212	137	43
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,047124	10 938	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,047124*	*2 582*	*122*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00918	7 908	73

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00918*	*2 582*	*24*
1.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,074664	15 187	1134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,074664*	*3 688*	*275*
1.3		материалы, изделия и конструкции			2 582	15492
1.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1104	0	0
1.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0552	0	0
1.3.3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,1788	0	0
1.3.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0744	208 236	15493
2	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**1,06**	**28 488**	**30197**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			18 693	19815
		в том числе оплата труда рабочих			9 305	9863
2.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,012736	4 938	19815
2.2		машины и механизмы			4 686	4967
		в том числе оплата труда машинистов			932	988
2.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2387798	74	18
2.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3226725	12 858	4149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3226725*	*2 582*	*833*
2.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8395878	352	296
2.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0029765	10 938	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0029765*	*2 582*	*8*
2.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0196227	12 279	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0196227*	*3 688*	*72*
2.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0292136	7 908	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0292136*	*2 582*	*75*
2.3		материалы, изделия и конструкции			5 109	5416
2.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000212	101 324	21
2.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001378	101 324	140

1	2	3	4	5	6	7
2.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008692	29 850	26
2.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0044944	36	0
2.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,848	2 284	1937
2.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,15158	4 351	660
2.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,15052	2 146	323
2.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0954	861	82
2.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,318	7 006	2228
		Козырек Кз-1				
3	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т**	**0,32002**	**316 117**	**101164**
		из них:				
3.1		**затраты на труд рабочих**			265 125	84845
		в том числе оплата труда рабочих			131 975	42235
3.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,8043752	4 512	84845
3.2		**машины и механизмы**			46 280	14810
		в том числе оплата труда машинистов			11 675	3736
3.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0332821	652	22
3.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,0683548	12 280	13119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0683548*	*3 086*	*3297*
3.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0292882	21 772	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0292882*	*4 408*	*129*
3.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0399385	12 279	490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0399385*	*3 688*	*147*
3.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,063236	7 908	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,063236*	*2 582*	*163*
3.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4859184	84	41
3.3		**материалы, изделия и конструкции**			4 712	1508
3.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0059844	10 602	63
3.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000064	1 122 582	72
3.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0003296	100 947	33
3.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001408	954 056	134
3.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,384024	474	182
3.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1152072	251	29

1	2	3	4	5	6	7
3.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000992	733 984	73
3.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000192	991 185	190
3.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1408088	2 284	322
3.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0096006	2 146	21
3.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006208	551 786	343
3.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0032002	861	3
3.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000032	1 352 536	43
4	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**16,64104**	**252**	**4194**
		из них:				
4.1		**затраты на труд рабочих**			176	2929
		в том числе оплата труда рабочих			88	1464
4.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5008953	5 835	2923
4.2		**машины и механизмы**			4	67
4.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016974	39	0
4.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0016974	10 938	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016974*	*2 582*	*4*
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0016974	7 908	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016974*	*2 582*	*4*
4.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1901072	205	39
4.3		**материалы, изделия и конструкции**			72	1198
4.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002496	380 806	95
4.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014977	733 984	1099
5	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**16,64104**	**195**	**3245**
		из них:				
5.1		**затраты на труд рабочих**			103	1714
		в том числе оплата труда рабочих			52	865

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3611106	4 724	1706
5.2		машины и механизмы			3	50
5.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016974	39	0
5.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0016974	10 938	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016974*	*2 582*	*4*
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0016974	7 908	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016974*	*2 582*	*4*
5.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1103301	205	23
5.3		материалы, изделия и конструкции			89	1481
5.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000233	675 666	157
5.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0014977	884 809	1325
6	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**м^2**	**5,3**	**5 103**	**27046**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			3 654	19366
		в том числе оплата труда рабочих			1 836	9731
6.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,17481	4 639	19367
6.2		машины и механизмы			55	292
		в том числе оплата труда машинистов			16	85
6.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4310384	22	9
6.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35828	20	7
6.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0187408	12 279	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0187408*	*3 688*	*69*
6.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0060632	7 908	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0060632*	*2 582*	*16*
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	7388
6.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,0265	99 441	2635
6.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	0,03975	100 947	4013
6.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,106	1 462	155
6.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2332	861	201
6.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,22578	1 372	310
6.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,040174	1 993	80
7	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали** Состав работ:	**м^2**	**8,52**	**7 272**	**61957**

1	2	3	4	5	6	7
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их				
		из них:				
7.1		**затраты на труд рабочих**			4 347	37036
		в том числе оплата труда рабочих			2 185	18616
7.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,612868	4 300	37035
7.2		**машины и механизмы**			33	282
		в том числе оплата труда машинистов			7	60
7.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0177216	12 858	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0177216*	*2 582*	*46*
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0062026	7 908	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0062026*	*2 582*	*16*
7.3		**материалы, изделия и конструкции**			2 892	24640
7.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,0224	880	900
7.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,3408	484	165
7.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,048564	485 417	23574
8	**6107-0102-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** Состав работ: 1. Обшивка стен плитами	**м²**	**14,36**	**1 315**	**18883**
		из них:				
8.1		**затраты на труд рабочих**			771	11072
		в том числе оплата труда рабочих			384	5514
8.1.1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,732708	4 052	11073
8.2		**машины и механизмы**			43	617
		в том числе оплата труда машинистов			14	201
8.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0268819	22	1
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0776589	7 908	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0776589*	*2 582*	*201*
8.3		**материалы, изделия и конструкции**			32	460
8.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,53132	861	457
8.3.2	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м²	0,014719	457 161	6729
		Покрытие пола				
9	**6109-0306-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором	**м²**	**5,76**	**3 828**	**22049**

1	2	3	4	5	6	7
		3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий				
		из них:				
9.1		**затраты на труд рабочих**			3 024	17418
		в том числе оплата труда рабочих			1 520	8755
9.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,26528	4 083	17415
9.2		**машины и механизмы**			264	1521
		в том числе оплата труда машинистов			88	507
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1509926	5 938	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1509926*	*2 161*	*326*
9.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0211507	10 938	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0211507*	*2 582*	*55*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0493517	7 908	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0493517*	*2 582*	*127*
9.3		**материалы, изделия и конструкции**			540	3110
9.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,07488	25 729	1927
9.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,176256	6 701	1181
9.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,22176	36	8
		Крыльцо Кр-2				
10	**6109-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**$м^2$**	**32**	**4 057**	**129824**
		из них:				
10.1		**затраты на труд рабочих**			1 077	34464
		в том числе оплата труда рабочих			541	17312
10.1.1	003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,5856	4 014	34463
10.2		**машины и механизмы**			398	12736
		в том числе оплата труда машинистов			101	3232
10.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,378624	8 814	3337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,378624*	*2 582*	*978*
10.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,66464	137	228
10.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,251328	10 938	2749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,251328*	*2 582*	*649*
10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04896	7 908	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04896*	*2 582*	*126*
10.2.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,398208	15 187	6048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,398208*	*3 688*	*1469*
10.3		**материалы, изделия и конструкции**			2 582	82624

1	2	3	4	5	6	7
10.3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5888	0	0
10.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,2944	0	0
10.3.3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,9536	0	0
10.3.4	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3968	208 236	82628
11	**6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**6,8**	**39 573**	**269096**
		из них:				
11.1		**затраты на труд рабочих**			**8 081**	54951
		в том числе оплата труда рабочих			4 023	27356
11.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,65888	4 341	54952
11.2		**машины и механизмы**			3 786	25745
		в том числе оплата труда машинистов			784	5331
11.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7574112	74	56
11.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,8429632	12 858	23697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8429632*	*2 582*	*4759*
11.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,304096	352	107
11.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0190944	10 938	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0190944*	*2 582*	*49*
11.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0693056	12 279	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0693056*	*3 688*	*256*
11.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1039584	7 908	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1039584*	*2 582*	*268*
11.3		**материалы, изделия и конструкции**			761	5175
11.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00272	101 324	276
11.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00068	29 850	20
11.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,04964	36	2
11.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,34	2 284	777
11.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,2448	4 351	1065
11.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,6936	2 146	1488
11.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,136	861	117

1	2	3	4	5	6	7
11.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,204	7 006	1429
11.3.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,902	26 547	183227
12	**6103-0701-0806** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона** Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	**т**	**0,112**	**1 498 600**	**167843**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			229 265	25678
		в том числе оплата труда рабочих			114 124	12782
12.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,9504	5 187	25678
12.2		машины и механизмы			47 207	5287
		в том числе оплата труда машинистов			13 774	1543
12.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0273536	352	362
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,20384	12 279	2503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20384*	*3 688*	*752*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3063424	7 908	2423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3063424*	*2 582*	*791*
12.3		материалы, изделия и конструкции			15 988	1791
12.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,784	2 284	1791
12.3.2	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,112	1 206 140	135088
13	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т**	**0,35544**	**316 117**	**112361**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			265 125	94236
		в том числе оплата труда рабочих			131 975	46909
13.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,8856544	4 512	94236
13.2		машины и механизмы			46 280	16450
		в том числе оплата труда машинистов			11 675	4150
13.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0369658	652	24
13.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,1866009	12 280	14571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1866009*	*3 086*	*3662*
13.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0325299	21 772	708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0325299*	*4 408*	*143*
13.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0443589	12 279	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0443589*	*3 688*	*164*

1	2	3	4	5	6	7
13.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0702349	7 908	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0702349*	*2 582*	*181*
13.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5397001	84	45
13.3		материалы, изделия и конструкции			4 712	1675
13.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0066467	10 602	70
13.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000711	1 122 582	80
13.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0003661	100 947	37
13.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001564	954 056	149
13.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,426528	474	202
13.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1279584	251	32
13.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001102	733 984	81
13.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002133	991 185	211
13.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1563936	2 284	357
13.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0106632	2 146	23
13.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006896	551 786	380
13.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0035544	861	3
13.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000355	1 352 536	48

Итого по акту:	972201
НДС 12%	116 664
Всего по Акту	1 088 865

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК «Шанырак»
Расул М.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «QAZ STROY EVEREST»
Илебеков А.Д.