Генеральный подрядчик: ТОО "Универсал Строй Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Наименование стройки: Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домой на новом открывшемся квартале в ауле Г. Муратбаева Казалинского района, Кызылординской области (водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение)

Договор: № 598/1 от 10.11.2023 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	2 127 794,00	1 899 816,00						227 978,00	**2 127 794,00**
Итоге к оплате									**2 127 794,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Универсал Строй Сервис"

Директор_____ **Момрсков Ж. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____ **Вайысбаев Е. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Универсал Строй Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: Обеспечение инженерной инфраструктурой жилых домой на новом открывшемся квартале в ауле Г. Муратбаева Казалинского района, Кызылординской области (водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение)

Договор: № 598/1 от 10.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство 10 кВ										
		КТПН										
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт	2		1845,66 1697,77	110,63 45,62	3691 3396	221 91	74	2510 496	6698
2	247-301-0331 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**										
		СП - 8%	шт.	2		32794,00 –	– –	65588 –	– –	65588	– 5247	70835
		Заземление КТПН										
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	8,64		2860,04 2860,04	– –	24711 24711	– –	–	17792 3400	45903
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5,76		1242,92 1242,92	– –	7159 7159	– –	–	5155 985	13299
5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**										
		СП - 8%	м3	2,88		7318,00 –	– –	21076 –	– –	21076	– 1686	22762
6	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63x63x6 мм. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3		11755,47 1818,96	367,33 136,87	35266 5457	1102 411	28707	4225 3159	42650

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	60	979,58 254,65	30,68 10,04	58775 15279	1840 602	41656	11435 5617	75826
8	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	15	787,66 709,39	4,95 1,37	11815 10641	75 21	1099	7676 1559	21051
		ПРОВОДА									
9	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,102	158071,05 77068,91	78013,11 27041,43	16123 7861	7957 2758	305	8495 1969	26588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3Ix70-20									
		СП - 8%	км	0,102	543046,00 –	– –	55391 –	– –	55391	– 4431	59822
		Оборудование на напряжение выше 1000В									
11	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	47671,42 22539,84	25131,58 10939,83	47671 22540	25132 10940	–	24105 5742	77519
12	252-207-1729 РСНБ РК 2022	Ограничители перенапряжения									
		СП - 8%	шт.	3	10521,00 –	– –	31563 –	– –	31563	– 2525	34088
13	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	7761,19 7513,28	247,91 92,78	7761 7513	248 93	–	5476 1059	14296
14	247-205-0103 РСНБ РК 2022	Привод ПРН-3-10									
		СП - 8%	шт.	1	10577,00 –	– –	10577 –	– –	10577	– 846	11423
15	1308-0103-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9193,92 7513,28	1205,38 475,02	9194 7513	1205 475	476	5752 1196	16141
		Железобетонные элементы									
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	22175,42 9958,85	11300,26 5140,80	22175 9959	11300 5141	916	12080 2740	36995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	10899,63 5096,00	4887,32 2223,12	10900 5096	4887 2223	917	5855 1340	18096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стальные конструкции									
18	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз									
			шт.	1	62839,00	–	62839	–	62839	–	67866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
		СП - 8%			–	–	–	–		5027	
19	252-301-1468 РСНБ РК 2022	**Проводник В10**	м	2	1039,00	–	2078	–	2078	–	2244
					–	–	–	–		166	
		СП - 8%									
20	252-207-3912 РСНБ РК 2022	**Кронштейн КМ 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	1108,00	–	2216	–	2216	–	2393
					–	–	–	–		177	
		СП - 8%									
21	252-207-3949 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	11353,00	–	22706	–	22706	–	24522
					–	–	–	–		1816	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**529275**	**53967**	**348184**	**110556**	**691017**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**127125**	**22755**	–	**51183**	
	Материалы		Тенге				**174173**				
	Всего заработная плата		Тенге				**72013**				
		Накладные расходы	Тенге					**84972**			
		Сметная прибыль	Тенге				**61179**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**18828**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**254180**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**84972**			**46**
	Материалы		Тенге				**355102**				
	Всего заработная плата		Тенге				**2137**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**64908**			
		Накладные расходы	Тенге				**274034**				
		Сметная прибыль	Тенге				**49377**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32355**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**436834**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**64908**			**42**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**691014**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								149880			**88**
		ГРПШ									
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение									
		Обвязка ГРПШ									
22	1337-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	42372,34	3711,37	42372	3712	1929	22938	70535
		НР - 61%; СП - 8%			36731,33	872,76	36731	873		5225	
23	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка**	регулятор	1	13336,55	307,13	13337	307	5325	7623	22637
		НР - 98%; СП - 8%			7705,05	73,72	7705	74		1677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	513-302-0254 РСНБ РК 2022	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1**	шт.	1	378965,00	–	378965	–	378965	–	378965
					–	–	–	–		–	
25	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,002	1424555,29	630831,60	2849	1262	23	1898	5126
		НР - 99%; СП - 8%			782109,00	176276,17	1564	353		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1801,00	--	3602	--	3602	--	288	3890
		СП - 8%			--	--	--	--				
27	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	6345	85661
		СП - 8%			--	--	--	--				
28	241-116-0407 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	3592,00	--	14368	--	14368	--	1149	15517
		СП - 8%			--	--	--	--				
29	241-114-0122 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	2141,00	--	2141	--	2141	--	171	2312
		СП - 8%			--	--	--	--				
30	241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1686,00	--	1686	--	1686	--	135	1821
		СП - 8%			--	--	--	--				
31	241-112-0214 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	1	7297,00	--	7297	--	7297	--	584	7881
		СП - 8%			--	--	--	--				
32	241-112-0221 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 168х5,0 мм	шт.	1	4866,00	--	4866	--	4866	--	389	5255
		СП - 8%			--	--	--	--				
33	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	2	4953,00	--	9906	--	9906	--	792	10698
		СП - 8%			--	--	--	--				
34	241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2	8221,00	--	16442	--	16442	--	1315	17757
		СП - 8%			--	--	--	--				
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	10,9	224,97 123,45	6,01 0,74	2452 1346	65 8	1041	934 271	3657	
		НР - 69%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11	188,36 72,18	4,32 0,74	2072 794	47 8	1231	553 210	2835	
		НР - 69%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ограждение ГРПШ							
37	1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15	4252,06 2676,13	1521,09 577,15	63781 40142	22816 8657	823	57583 9709	131073
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная(С8/10). Устройство	м3	0,2	42454,16 1809,38	1611,12 346,96	8491 362	322 69	7807	392 711	9594
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1230,44 1137,16	38,33 6,51	1230 1137	39 7	54	1350 206	2786
		НР - 118%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	241-102-0163 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	18,8	3979,00 –	– –	74805 –	– –	74805	– 5984	80789
		СП - 8%									
41	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,472	38009,00 –	– –	55949 –	– –	55949	– 4476	60425
		СП - 8%									
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,8	1184,12 399,54	27,97 3,83	15157 5114	358 49	9685	4802 1597	21555
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Сварная решетка	т	0,23072	1031302,00 –	– –	237942 –	– –	237942	– 19035	256977
		СП - 8%									
44	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	23,672	952,00 –	– –	22536 –	– –	22536	– 1803	24339
		СП - 8%									
45	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00 –	– –	1054 –	– –	1054	– 84	1138
		СП - 8%									
46	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1090,00 –	– –	1090 –	– –	1090	– 87	1177
		СП - 8%									
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,79488	112,47 61,72	3,00 0,37	1327 728	35 4	564	505 146	1979
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,79488	94,18 36,09	2,16 0,37	1111 426	25 4	660	297 113	1520
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1066144 96049	28988 10106	562142 378965	98875 62882	1227899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				378965				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				378965				
		Материалы	Тенге				42372				
		Всего заработная плата	Тенге				1930				
		Накладные расходы	Тенге					37604			
		Сметная прибыль	Тенге				22938				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70535				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге					37604			22
		Всего заработная плата	Тенге				631470				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21887				
		Накладные расходы	Тенге					60772			
		Сметная прибыль	Тенге				533000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				55980				
		Сметная заработная плата	Тенге				755764				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								
		Материалы	Тенге					60772			32
		Всего заработная плата	Тенге				13337				
		Накладные расходы	Тенге				5324				
		Сметная прибыль	Тенге					7779			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7623				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1677				
		Сметная заработная плата	Тенге				22637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7779			4
		Сметная заработная плата	Тенге				1227901				
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод В1									
		Земляные работы						106155			58
49	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%, СП - 8%	**м3 грунта**	20,2	209,77	209,77	4237	4238	--	712	5345
					--	48,95	--	989		396	
50	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,8	2860,04	--	2288	--	--	1647	4250
					2860,04	--	2288	--		315	
51	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	20,1	53,62	53,62	1078	1078	--	223	1405
					--	15,42	--	310		104	
52	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,78	1242,92	--	969	--	--	698	1800
					1242,92	--	969	--		133	

1	2	3	4	7 5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20,1	235,38 121,19	114,19 50,24	4731 2436	2295 1010	–	2481 577	7789
54	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,06	670660,79 339681,48	330979,31 92364,42	40240 20381	19859 5542	–	25664 5272	71176
55	241-201-0815 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм *СП - 8%*	м	60	4261,00 –	– –	255660 –	– –	255660	– 20453	276113
56	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,04	440871,08 326130,84	113604,66 34160,72	17635 13045	4544 1366	46	14268 2552	34455
57	241-201-0809 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм *СП - 8%*	м	40	669,00 –	– –	26760 –	– –	26760	– 2141	28901
58	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,05	416381,56 315199,08	100466,24 30270,63	20819 15760	5024 1514	35	17101 3034	40953
59	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм *СП - 8%*	м	50	187,00 –	– –	9350 –	– –	9350	– 748	10098
60	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,09	84302,22 82484,46	– –	7587 7424	– –	163	7349 1195	16131
61	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,06	115618,49 98981,35	– –	6937 5939	– –	998	5879 1025	13842
62	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,09	119,41 116,86	1,31 –	11 11	– –	–	10 2	23
63	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	0,06	122,03 116,86	1,31 –	7 7	– –	–	7 1	15
64	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	1	2809,58 2375,35	127,07 57,41	2810 2375	127 57	308	2408 417	5636

1	2	3	4	8							
				5	6	7	8	9	10	11	12
65	242-204-0306 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	1	18832,00	–	18832	–	18832	–	20339
		СП - 8%			–	–	–	–		1507	
66	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	3676,74	263,00	3677	263	499	2997	7208
		НР - 99%; СП - 8%			2914,98	112,10	2915	112		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	244-404-0106 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	1	51761,00	–	51761	–	51761	–	55902
		СП - 8%			–	–	–	–		4141	
68	252-207-2716 РСНБ РК 2022	**Табличка указатель**	шт.	1	4347,00	–	4347	–	4347	–	4695
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
69	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	2	2782,32	366,77	5565	734	–	4792	11186
		НР - 99%; СП - 8%			2415,55	4,78	4831	10		829	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				485301	38162	368759	86236	617262
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78381	10910	–	45724	
	Материалы		Тенге				485283				
	Всего заработная плата		Тенге				2049				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					89273			
		Накладные расходы	Тенге				366710				
		Сметная прибыль	Тенге				86219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				617223				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					89273			57
		Накладные расходы	Тенге				18				
		Сметная прибыль	Тенге					18			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17				
		Сметная заработная плата	Тенге				3				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18			
		Сметная заработная плата	Тенге				617261				
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1									
70	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Земляные работы**						89291			57
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3.									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,14	197,57	186,90	1213	1147	–	250	1580
					10,67	45,97	66	282		117	

1	2	3	4	9 5	6	7	8	9	10	11	12
71	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,82	2860,04 2860,04	– –	2345 2345	– –	– –	1689 323	4356
		НР - 72%; СП - 8%									
72	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,63	9762,99 1499,28	213,91 66,98	6151 945	135 42	5071	977 570	7698
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,93	53,62 –	53,62 15,42	318 –	318 91	–	66 31	415
		НР - 72%; СП - 8%									
74	1101-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,93	109,45 –	109,45 32,16	649 –	649 191	–	137 63	849
		НР - 72%; СП - 8%									
		Трубопровод									
75	8606-0510-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 150 мм	км трубопровода	0,02	4919711,00 518412,00	264971,00 84555,00	98394 10368	5299 1691	82727	11939 8827	119159
		НР - 99%; СП - 8%									
76	241-204-0103 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	20,4	3020,00 –	– –	61608 –	– –	61608	– 4929	66537
		СП - 8%									
77	8606-0510-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром трубопровода 100 мм	км трубопровода	0,004	2615292,00 388270,00	173955,00 55056,00	10461 1553	696 220	8212	1756 977	13194
		НР - 99%; СП - 8%									
78	241-204-0101 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	4,04	1335,00 –	– –	5393 –	– –	5393	– 431	5824
		СП - 8%									
		Д1000мм (5шт)									
79	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,5	33773,38 14755,09	13008,40 5393,84	16887 7378	6504 2697	3005	9974 2149	29010
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16926,00 –	– –	16926 –	– –	16926	– 1354	18280
		СП - 8%									

1	2	3	4	10							
				5	6	7	8	9	10	11	12
81	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	1	15090,00	--	15090	--	15090	--	16297
					--	--	--	--	--	1207	
82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	1	5735,00	--	5735	--	5735	--	6194
					--	--	--	--	--	459	
83	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	1	46788,00	--	46788	--	46788	--	50531
					--	--	--	--	--	3743	
84	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		СП - 8%	т	0,019	1004968,00	--	19094	--	19094	--	20622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--	--	1528	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				307052	14748	269649	26788	360546
	Материалы		Тенге				22655	5214	--	26708	
	Всего заработная плата		Тенге				307052				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99015				
		Накладные расходы	Тенге					27869			
		Сметная прибыль	Тенге				170634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26788				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				26708				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				360548				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					27869			17
		Сметная заработная плата	чел.-ч				360548				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**					27869			17
		ИТОГО:	**Тенге**								2896724,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								26071,00
		НДС-12%	**Тенге**								2922795,00
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								1899816,00
											227978,00
											2127794,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "Универсал Строй Сервис"

Директор _____ **Момбеков Ж. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байсыбаев Е. К.**