Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №1

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2025 года

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Жезказган"

Подрядчик: ТОО "ИнфраСервис"

Договор: Договор №7-016-25

Наименование строительства и его адрес: "Текущий ремонт самотечного коллектора по ул.Смаилова от ул.Гагарина 25 до ул.Жанасова через ул Абая"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Текущий ремонт самотечного коллектора по ул.Смаилова от ул.Гагарина 25 до ул.Жанасова через ул Абая"**	25 548 879	22 811 499			25 548 879	22 811 499		
2	**в.т.ч НДС 12%**	2 737 380				2 737 380			
3	**Итого к оплате с НДС:**	**25 548 879**				**25 548 879**			

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ г.Жезказган"

Руководитель _____ **Сейтказинов М.М.**

Председатель
"ОСИ ПТВС"

_____

Подрядчик:
ТОО "ИнфраСервис"

Директор _____ **Маханбетали Н.К.**

ик : ГУ "Отдел ЖКХ г.Жезказган"

дрядчик : ТОО "ИнфраСервис"

Стройка : "Текущий ремонт самотечного коллектора по ул.Смаилова от ул.Гагарина 25 до ул.Жанасова через ул Абая"

Договор Договор №7-016-25

Акт выполненных работ №1

за Апрель 2025 года

№ п.п	Шифр позиции норматива,код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения,тенге	Общая стоимость работы , тенге
1		2	3	4		5
1	1220-101-0106 Кклим=1,12	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементнобетонное,щебеночное.Разборка	м3	135	5559	750 465
2	101-0101-0363 Кклим = 1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5940	516	3 065 040
3	1101-0205-0303 Кклим = 1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной р.о 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	178,2	14981	2 669 614
4	1101-0205-1201 Кклим = 1,12	Траншеи.Водоотлив	м3 мокрого грунта	150,207	5374	807 212
5	1216-0101-1111 Кклим = 1,09	Каналы проходные и полупроходные. Очистка от мокрого ила и грязи при снятых трубах. Расстояние до 4 м, глубина очистки д_о 2 м	м3 ила, грязи	90	26336	2 370 240
6	1123-0101-0101 Кклим = 1,09	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	416	12827	5 336 032
7	1122-0501-0411 Кклим = 1,12 :КІмат=О;	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4	7685675	3 074 270
8	241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х 21, 1 мм	1 м	400	18789	7 515 600
						25 588 474
		Всего по смете		5%		1 279 424
		Сметная пибыль 5%				26 867 897
		Итого		1,065		28 614 311
		Итого по части в текущих ценах 2025 г.100% (К=1,065)		12%		3 433 717
		НДС всего 12%				32 048 028
		Всего по сводного сметному расчету		0,797205966		25 548 879
		Итого с понижающим коэфициентам				25 548 879
		Всего к оплате с понож коэф		12%		2 737 380
		в т ч НДС				

Заказчик

ГУ "Отдел ЖКХ г.Жезказган"

Руководитель _____ Сейтказинов М.М.

Представитель

АО "ПТК

Подрядчик

ТОО "ИнфраСервис"

Директор _____ Мадиев Талап П.Б.