форма №3 КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "PremierExpert"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №13 от 03.06.2024г.

Наименование объекта: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай, города Шардара. Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2024г.
от 18.07.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай, города Шардара. Корректировка	63 913 000,00	57 065 178,57							6 847 821,43	63 913 000,00
Всего по стройке	63 913 000,00	57 065 178,57							6 847 821,43	63 913 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
Махашев А.К.

ИНЖЕНЕР:
Директор:
ТОО "PremierExpert"
Токтамысов А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АрхСтройКомпани"
Шалхаров А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "PremierExpert"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №13 от 03.06.2024г.

Наименование объекта: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай, города Шардара. Корректировка

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2024 г.

форма-2

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46462225**
			Раздел 1. Наружные сетисвязи ЛК 5-1-1				**16666196**
			Земляные работы				
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	37,248	379	14117
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратамтруда - 1,2	м^3 грунта	1,152	8 328	9594
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	19,2	88	1690
4	4	6101-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	19,2	434	8333
5	5	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км	т·км	504	34	17136
			Кабельная линия				
6	6	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	5,92	250 378	1482238

7	7	243-502-0107 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кабель волокно-оптический бронированный ОК/Д2-Т-А8-1,2	км	5,92	293 321	1736460
8	8	6125-0704-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфты. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС	муфта	57	165 718	9445926
9	9	261-302-0436 *РСНБ РК 2022 ПРИМ.*	Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-8F	комплект	5	48 865	244325
10	10	261-302-0437 *РСНБ РК 2022 ПРИМ.*	Муфта оптическая OK-FOSC-24-8F	комплект	52	8 014	416728
11	11	248-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Оптический сплитер	шт.	2	13 102	26204
12	12	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части.Устройство	колодец	6	44 922	269532
13	13	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККСу 1-1 в комплекте	шт.	4	64 779	259116
14	14	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-1 в комплекте	шт.	2	64 779	129558
15	15	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль. Установка в коллекторе	шт.	24	1 589	38136
16	16	252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	24	2 056	49344
17	17	244-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	6	57 527	345162
18	18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,361	606 940	219105
19	19	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	361	2 466	890226
20	20	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	25	32 232	805800
21	21	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	25,1	9 436	236844
			Заземление				
22	22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,37	6 940	2568
23	23	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,36	3 623	1304
24	24	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	1 232 417	1849

25	25	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1,515	224	339
26	26	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж	м	2,5	2 144	5360
27	27	243-142-0315 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3сечением 25 мм2	км	0,0025	1 401 548	3504
28	28	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5 698	5698
		Раздел 2.	**Электроснабжение ЛК 4-1-1**				**4043554**
			Опора угловая анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 - 3компл				
29	1	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	80 203	240609
30	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	77 791	700119
31	3	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	251 617	754851
32	4	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщинойот 4 до 22 мм	т	0,0342	341 917	11694
33	5	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 290	73740
34	6	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 423	20538
35	7	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2 674	8022
36	8	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,59	998	4581
37	9	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6 360	38160
38	10	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	2 691	40365
39	11	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	15	624	9360
40	12	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775	56325
41	13	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	0,9999999	32 972	32972
42	14	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	18	14 295	257310
43	15	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	36 820	662760
			Переходной пункт СИПЗ в кабель				
44	16	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	25 279	50558

45	17	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	77 791	155582
46	18	252-207-0548 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73	шт.	1	43 932	43932
47	19	252-207-0549 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-96И	шт.	1	24 624	24624
48	20	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ80	шт.	1	49 630	49630
49	21	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х62И	шт.	1	1 394	1394
50	22	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х51	шт.	2	2 243	4486
51	23	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
52	24	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 423	6846
53	25	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3 824	34416
54	26	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор 52 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 182	4182
55	27	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	624	5616
56	28	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306	3918
57	29	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
58	30	252-207-3408 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный типа SZ24	шт.	1	18 017	18017
59	31	252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	3	58 604	175812
60	32	252-207-1750 *СпрСЦ 11.2023*	Ограничитель перенапряжения	шт.	3	20 842	62526
61	33	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2 674	8022
62	34	243-903-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая типа HOT3/1202L	шт.	1	36 470	36470
63	35	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8 934	26802
64	36	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	1 444	7364
65	37	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	286	858
66	38	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,162	998	162
			Устройство ответвления концевой и анкерной опоре. УОК				
67	39	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	15357
68	40	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	2243
69	41	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	1647

70	42	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	18 775	37550
71	43	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67	134
72	44	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 398	2398
73	45	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17832
			МОНТАЖ ПРОВОДА				
74	46	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,122	364 834	44510
75	47	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50	км	0,366	428 735	156917
					Внешний контур заземления		
76	48	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	1 242	49680
77	49	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6 872	27488
		Раздел 3.	**Наружныегазопроводы ЛК 6-1-1**				**1849661**
					Трубы стальные. Укладка		
78	1	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /89 мм/. Укладка	км трубопровода	0,004	2 034 454	8138
79	2	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4	3 518	14072
					Фасонные части - отводы		
80	3	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	3 410 164	5115
81	4	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами89х4,0 мм	шт.	1	1 856	1856
					Кран шаровый стальной		
82	5	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм. Установка	шаровый кран	1	12 595	12595
83	6	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN80	шт.	1	17 906	17906
					Фланцы		
84	7	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	3 618	7236
85	8	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4 006	8012

					Фасонные части - переходы		
86	9	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	3 410 164	2046
87	10	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
					Крепление горизонтального газопровода d89х4,0 на		
88	11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до0,1 т	т	0,0298	384 845	11468
89	12	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т	т	0,0257	1 160 797	29832
90	13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,1	708	2903
					Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ НГ-03-		
91	14	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,26	10 938	2844
92	15	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,18	3 299	594
93	16	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,16	28 573	4572
94	17	212-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,1632	28 502	4652
95	18	1113-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	$м^2$	5,6	954	5342
					Установка ГРПШ-13-2НУ-1. - 1шт		
96	19	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	60 438	60438
97	20	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт.	1	930 119	930119
98	21	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05772	133 222	7690
99	22	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,05772	1 109 851	64061
100	23	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,216	10 938	2363
101	24	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + разравнивание грунта	$м^3$	0,216	3 623	783
102	25	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,216	28 573	6172
103	26	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,216	28 502	6156
					Ограждение ГРПШ 1шт		

104	27	1107-0111-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	10 631	138203
105	28	1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	44 730	44730
106	29	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,8	1 983	27365
107	30	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,2022	1 109 851	224412
108	32	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-11,МС-12/	т	0,00528	1 154 557	6096
109	33	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняямасса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/стойки с креплениями	т	0,00738	1 128 631	8329
110	34	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	$м^3$	2,4	17 290	41496
111	35	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,072		
112	36	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,104	10 938	1138
113	37	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,3	28 686	8606
114	38	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2 310	2310
115	39	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	8,74756	395	3455
					Рама под ГРПШ- 1шт		
116	40	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,162	10 938	1772
117	41	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,008	3 299	26
118	42	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (В15, F100, W4). Устройство	$м^3$	0,206	28 573	5886
119	43	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,21012	28 502	5989
120	44	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	9 265	927
121	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06662	465 324	31000
122	46	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за двараз	$м^2$	1,93198	508	981

123	47	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	$м^2$	1,93198	395	763
					Физический контроль сварных стыков		
124	48	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 89 мм. Контроль качества сварных соединений методомрадиографирования	стык	1	77 885	77885
					Окраска газопровода и опор		
125	49	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	1,42	253	359
126	50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,5	395	198
							2261270
		Раздел 4. Наружныегазопроводы ЛК 6-1-2					
					Земляные работы		
127	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	138,55	411	56944
128	2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	12,5	12 862	160775
129	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	27,71	3 299	91415
130	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратнаязасыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	110,84	88	9754
					Укладка полиэтиленовых трубопроводов		
131	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм /90 мм/	км	0,163	1 301 794	212192
132	6	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	164,63	2 539	417996
					Испытание пэ газопровода на герметичность		
133	7	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /90 мм/. Очистка полости и испытание на прочностьи герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,163	2 511 500	409374
					Фитинги (тройники)		
134	8	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 495	4495
135	9	241-209-1611 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	16 215	16215
					Фитинги (отводы)		
136	10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 495	8990
137	11	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	7 186	14372
					Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90		

138	12	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	43 240	2594
139	13	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1		
140	14	225-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	8 828	8828
141	15	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	1	31 145	31145
142	16	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	3 406 760	12332
143	17	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00362	54 087	1082
144	18	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство - /подливка -бетон тяжелый М150 /	$м^3$	0,02	38 262	4783
145	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	$м^3$	0,125	28 881	3682
146	20	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1275	12 862	25775
147	21	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,004	4 495	17980
148	22	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	4	110 460	110460
149	23	242-205-1108 *РСНБ РК 2022*	Шаровой кран из ПЭ d90	шт.	1	3 410 163	6820
150	24	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	44 433	44433
151	25	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	2 674	5348
152	26	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2		
					Выход ПЭ газопровода d90 из земли с		
153	27	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 958 718	1479
154	28	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3 518	1766
155	29	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	788 875	394
156	30	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0007	3 008 451	2106
157	31	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7028	7 320	5144
158	32	6111-0501-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,49926	220	110

159	33	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	224 075	1920
160	34	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00857	1 152 130	9874
161	35	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	1 301 794	1432
162	36	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001	м	1,111	2 539	2821
163	37	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 189	12567
164	38	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/89 мм	шт.	1	7 363	7363
165	39	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2 674	2674
166	40	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	7 186	7186
167	41	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151 848	152
168	42	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,3082496	511	669
169	43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,05	9 265	463
170	44	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	29 036	1481
					Опознавательные столбики (ОС) с табличками-		
171	45	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3грунта	0,412125	6 016	2479
172	46	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,412125	3 299	1360
173	47	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,216	59 379	12826
174	48	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,22032	28 864	6359
175	49	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	5 558	16674
176	50	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7 002	21006
177	51	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	3 467	10401
178	52	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Табличка-указатель	100 шт.	0,03	152 037	4561
					Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ"		
179	53	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	163	21	3423
180	54	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	163	34	5542

			Ковер для контрольной трубки -4шт				
181	55	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ковера под контрольной трубки	т	0,026852	3 410 163	91570
182	56	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,02668	449 705	11998
183	57	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000172	1 510 113	260
184	58	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	0,056	24 628	1379
185	59	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05712	29 789	1702
			Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3.0 из				
186	60	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт	4	22 637	90548
187	61	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,148	926	4767
			Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода				
188	62	6121-0105-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	1 493 075	10452
189	63	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	5 233	36631
190	64	241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,07	6 113	43219
191	65	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	22 075	22075
192	66	212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	29 952	30
193	67	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	926	1389
194	68	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 078	12234
195	69	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085	2170
196	70	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	1	2 060	2060
197	71	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	6 559	6559
198	72	261-302-0134 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка d140/32	шт.	1	33 013	33013
199	73	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9 182	9182
200	74	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,4444	511	738

201	75	261-301-0254 *РСНБ РК 2022 прим*	Ковер	т	0,00667	449 705	3000
202	76	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1 510 113	65
203	77	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1 762	1762
204	78	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,014	24 628	345
205	79	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,01428	29 952	428
206	80	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,194	17 289	3354
207	81	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,24832	8 334	2069
208	82	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,097	21 900	2124
209	83	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,09894	29 036	2873
210	84	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	2 947	41258
			Раздел 5. Наружные сетиводоснабжения ЛК 6-2-1				2263488
			Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)				
					Земляные работы		
211	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	146,52	411	60220
212	2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м^3	8,88	12 862	114215
213	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м^3 грунта	26,64	3 299	87885
214	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратнаязасыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м^3	120,52	88	10606
					Укладка пэ труб		
215	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0898	1 301 794	116901
216	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	90,698	2 466	223661
					Прокладка сигнальной ленты - 89,8пм		
217	7	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	89,8	21	1886

218	8	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 мх 0,2 м	м	89,8	81	7274
					Промывка		
219	9	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	0,0898	299 531	26898
					Колодцы круглые d1500 - 2шт		
220	10	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые изсборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,12	72 660	299359
221	11	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	31 898	63796
222	12	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	20 126	80504
223	13	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	30 446	60892
224	14	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	6 085	12170
225	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	22	4 674	102828
226	16	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	1 145 627	39135
227	17	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	3 202	3172
228	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,76	9 265	7041
229	19	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,76	28 881	21950
230	20	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,52	21 900	11388
231	21	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,52	28 502	14821
232	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698
					Соедин.элементы		
233	23	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-3,МС-7/	т	0,04368	1 154 557	50431
					Фланцы		
234	24	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 495	26970
235	25	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 098	6588

236	26	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	4 729	56748
237	27	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	4 899	88182
					Задвижки		
238	28	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12 676	25352
239	29	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	87 255	174510
					Фасонные части		
240	30	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,099	3 859 868	382127
241	31	6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	2	23 640	47280
		Раздел 6.	Генеральныйплан ЛК 7-1-1				19378056
			Асфальтобетонное покрытие.Тип 1. S=1897 м^2				
242	1	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	284,55	10 956	3117530
243	2	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/18/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределомпрочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м^2 основания	1 897	1 970	3737090
244	3	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности насжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2основания	1 897	302	572894
245	8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/	м^3	16,985	61 323	1041571
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ Тип II				
246	9	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	145,66987	10 956	1595959
247	10	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	1 132,584	6 932	7851072
248	14	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.8/	м^3	23,84	61 323	1461940
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				46462225
			в том числе оборудование				930119
			в том числе СМР				45532106
			Всего прямые затраты				45 532 106
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				2 822 991
			Итого				48 355 097
			Сметная прибыль 5%				2 417 755
			Непредвиденные работы и затраты 5%				2 464 261

			Итого в базовых ценах СМР				53 237 112
			Итого в базовых ценах Оборудование				930 119
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование				54 167 231
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075				58 229 774
			Стоимость строительства				58 229 774
			Итого с понижающим К-0,98				57 065 178
			НДС 12%				6 847 821
			Стоимость строительства				63 913 000

ИНЖЕНЕР:

Директор:

ТОО "PremierExpert"

_____Құдайберген Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "АрхСтройКомпани"

_____Шалхаров А.М.