форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "PremierExpert"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №13 от 03.06.2024г.

Наименование объекта: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай, города Шардара. Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024г.
от 29.08.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай, города Шардара. Корректировка	85 861 001,62	19 596 430,02							2 351 571,60	21 948 001,62
Всего по стройке	85 861 001,62	19 596 430,02							2 351 571,60	21 948 001,62

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
_____ **Махашев А.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор:
ТОО "PremierExpert"
_____ **Токтамысов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АрхСтройКомпани"
_____ **Шалхаров А.М.**

7	16	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=9*	Траншеи котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с),добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	554	392	217168
8	17	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	554	575	318550
9	18	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	554	193	106922
10	19	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/	$м^3$ грунта	999	126	125874
11	20	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,заисключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент квремени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	999	85	84915
12	21	6101-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	610	434	264740
13	22	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км	т·км	16 012,5	62	992775
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**15923012**
			в том числе оборудование				
			в том числе СМР				**15923012**

			Всего прямые затраты				15 923 012
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				987 227
			Итого				16 910 239
			Сметная прибыль 5%				845 512
			Непредвиденные работы и затраты 5%				845 512
			Итого в базовых ценах СМР				18 601 262
			Итого в базовых ценах Оборудование				-
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование				18 601 262
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075				19 996 357
			Стоимость строительства				19 996 357
			Итого с понижающим К-0,98				19 596 430
			НДС 12%				2 351 572
			Стоимость строительства				21 948 001,62

ИНЖЕНЕР:

ПОДРЯДЧИК

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "PremierExpert"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №13 от 03.06.2024г.

Наименование объекта: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай, города Шардара. Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024г.
от 29.08.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай, города Шардара. Корректировка	85 861 001,62	19 596 430,02							2 351 571,60	21 948 001,62
Всего по стройке	85 861 001,62	19 596 430,02							2 351 571,60	21 948 001,62

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
_____ **Махашев А.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор:
ТОО "PremierExpert"
_____ **Гоктамысов А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АрхСтройКомпани"
_____ **Шалхаров А.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ИНЖЕНЕР: ТОО "PremierExpert"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №13 от 03.06.2024г.

Наименование объекта: Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице Исатай, города Шардара. Корректировка

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Август 2024 г.

форма-2

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15923012**
			Асфальтобетонное покрытие.Тип 1. S=1897 м^2				
1	4	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1 897**	**2 514**	**4769058**
2	5	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 смизменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрытия**	**1 897**	**1 060**	**2010820**
3	6	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1 897**	**2 740**	**5197780**
4	7	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные /БР 100.30.15/. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**395**	**4 386**	**1732470**
			ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ Тип II				
5	9	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**4,85468**	**10 956**	**53188**
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**2159696**
6	15	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2/НАСЫПЬ/**	**м3грунта**	**554**	**88**	**48752**

7	16	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=9*	Траншеии котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с),добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	554	392	217168
8	17	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	554	575	318550
9	18	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	554	193	106922
10	19	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/	$м^3$ грунта	999	126	125874
11	20	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта.При перемещении ранее разрыхленных грунтов,заисключением взорванной скальной породы,сыпучих барханных и дюнных песков,применен коэффициент квремени эксплуатации машин - 0,85	$м^3$ грунта	999	85	84915
12	21	6101-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	610	434	264740
13	22	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км	т·км	16 012,5	62	992775
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**15923012**
			в том числе оборудование				
			в том числе СМР				**15923012**
			Всего прямые затраты				15 923 012
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				987 227
			Итого				16 910 239
			Сметная прибыль 5%				845 512
			Непредвиденные работы и затраты 5%				845 512
			Итого в базовых ценах СМР				18 601 262
			Итого в базовых ценах Оборудование				-
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование				18 601 262
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075				19 996 357
			Стоимость строительства				19 996 357
			Итого с понижающим К-0,98				19 596 430
			НДС 12%				2 351 572
			Стоимость строительства				21 948 001,62

ИНЖЕНЕР:
Директор:
ТОО "PremierExpert"
_____ **Кулайберген Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "АрхСтройКомпани"
_____ **Шалхаров А.М.**