Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области"

ф3

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		30	17.03.2023г.						
		Доп.соглашение							
		30-1.	05.05.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	547 051 917,50									
В отчётном месяце:	50 000 000	44 642 857							5 357 143	50 000 000
	503 166 545									
	43 885 372,50									

Заказчик _____Доспанов Т.С.
Руководитель отдела КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Подрядчик: _____Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Ахметов Н.
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Авторский надзор: _____Бакиров Н.А.
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Scanned with CamScanner

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены
по объекту Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области
за НОЯБРЬ месяц 2023 года

Договор №30 от 17.03.2022г. Доп.согл. №30-1 от 05.05.2023г. 7 мес

№№ смет и расчето	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1	**ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ**	**35 654,219**	**0,000**	**0,000**	**35 654,219**
Р1	ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	35 654,219			35 654,219
Р2	НАДЗЕМНАЯ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	0,000			
2-2	**ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ**	**6 134,513**	**0,000**	**0,000**	**6 134,513**
Р1	ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	6 215,807			6 215,807
Р2	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	-81,294	0,000		-81,294
2-3	**ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Р1	ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	0,000			
Р2	НАДЗЕМНАЯ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ	0,000			0,000
	ИТОГО	**41 788,732**	**0,000**	**0,000**	**41 788,732**
	Временные здания и сооружения -1,3%	543,254			543,254
	ИТОГО	**42 331,986**	**0,000**	**0,000**	**42 331,986**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	283,624			283,624
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3 524,559	3 524,559
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**42 615,610**	**0,000**	**3 524,559**	**46 140,169**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**852,312**			**852,312**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**43 467,922**	**0,000**	**3 524,559**	**46 992,481**
	ИТОГО в текущих ценах	**43 467,922**	**0,000**	**3 524,559**	**46 992,481**
0,95000000107	С понижающим коэффициентом К=0,95000000107	**41294,526**	**0,000**	**3348,331**	**44642,857**
	НДС 12%			5357,143	5357,143
	ВСЕГО с НДС	**41294,526**	**0,000**	**8705,474**	**50000,000**

Заказчик: _____ Доспанов Т.С.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Технический надзор: _____ Ахметов Н.
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Scanned with CamScanner

Ф2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района»

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

«Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области"

Наименование объекта -

Договор №30 от 17.03.2023г. Доп.согл.№30-1 от 05.05.2023г.

А К Т №7
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод низкого давления										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления (подземный газопровод)										
		Трубопроводы										
28	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		15,897	1276299,90	1068444,92	20289340	16985069	181703	5777384	28152062
						196425,00	202944,31	3122568	3226206		2085338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	42,9219	3528,00				151428		
29	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,663	1512274,07	1272275,15	1002638	843518	7409	283521	1389052
						228825,00	241101,79	151711	159850		102893	
30	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		1,135	1745625,63	1472555,55	1981285	1671350	13445	557650	2742049
						261225,00	278688,49	296490	316311		203115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	151368 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,9	3,2915	3528,00				11612		
31	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		1,022	1982394,63	1676396,02	2026007	1713277	12645	567750	2801258
						293625,00	316845,97	300085	323817		207501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	151386 С	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 219х8,0 мм	м	1,63	1,66586	6490,00				10811		
32	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		169	948,93	23,11	160369	3906	9783	89475	269831
						867,93	–	146680	–		19987	

Scanned with CamScanner

33	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	56	1188,13 1084,91	27,73 –	66535 60755	1553 –	4227	37061 8288	111883
		Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /8353.09 СБ/ d-90мм-18 шт/									
103	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	18	5278,28 4404,82	357,51 81,62	95009 79287	6435 1469	9287	79141 13932	188082
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25621183 4157576	21225108 4027653	238499 –	7391982 2641054	35654217
	Стоимость монтажных работ		Тенге				226904				
	Материалы		Тенге				14010				
	Всего заработная плата		Тенге					207435			
		Накладные расходы	Тенге				126536				
		Сметная прибыль	Тенге				28275				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				381715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					207435			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25299270				
	Материалы		Тенге				215200				
	Всего заработная плата		Тенге					7897038			
		Накладные расходы	Тенге				7186305				
		Сметная прибыль	Тенге				2598847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35084422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4015
		Сметная заработная плата	Тенге					7897038			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				95009				
	Материалы		Тенге				9287				
	Всего заработная плата		Тенге					80756			
		Накладные расходы	Тенге				79141				
		Сметная прибыль	Тенге				13932				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				188082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					80756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35654219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4166
		Сметная заработная плата	Тенге					8185229			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								35654219
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4157576				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21225108			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4027653			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						238497		
		- Накладные расходы	Тенге							7391982	
		- Сметная прибыль	Тенге							2641054	
		Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный газопровод)									
		Трубопроводы									
15	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	537,936	10699,00 –	– –	5755377 –	– –	5755377	– 460430	6215807

Scanned with CamScanner

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5755377	–	5755377	–	6215807
							–	–	–	460430	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5755377				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5755377				
		Сметная прибыль	Тенге				460430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6215807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6215807				
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления (надземный)									
		Обвязка ГРПШ -15-2ВУ1(ГСН-27)									
		Высокое давление									
139	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4	-2323,00	–	-9292	–	-9292	–	-10035
					–	–	–	–		-743	
141	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	-60535,00	–	-60535	–	-60535	–	-65378
					–	–	–	–		-4843	
142	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	-2263,00	–	-4526	–	-4526	–	-4888
					–	–	–	–		-362	
143	С1241-114-0125 241-114-0125 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм	шт.	1	-1147,00	–	-1147	–	-1147	–	-1239
					–	–	–	–		-92	
		Опора под задвижку Д80-1шт									
153	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,58	112,47	3,00	65	2	27	25	97
					61,72	0,37	36	–		7	
154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза	м2	0,58	188,36	4,32	109	2	65	29	149
					72,18	0,74	42	–		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-75326	4	-75408	54	-81294
							78	–	–	-6022	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-75326				
		Материалы	Тенге				93				
		Всего заработная плата	Тенге					78			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-75500				
		Накладные расходы	Тенге				54				
		Сметная прибыль	Тенге				-6022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-81294				
		Сметная заработная плата	Тенге					78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-81294				
		Сметная заработная плата	Тенге					78			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6134513
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5679970		
		- Накладные расходы	Тенге							54	
		- Сметная прибыль	Тенге							454408	
		Газопровод высокого давления			6 134 513	-					

Scanned with CamScanner

Газопровод низкого давления	35 654 219	
ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	**41 788 732**	**в т.ч оборудов**
Оборудование	-	-
Временные здания и сооружения - 1,3%	543 254	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,67 %)	283 624	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	3 524 559	
Итого по сметному расчету	46 140 169	
Непредвиденные работы и затраты-2%	852 312	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	46 992 481	
С понижающим коэффициентом К=0,95000000	44 642 857	
НДС 12%	5 357 143	
Всего к оплате с НДС	50 000 000	

8185307

Заказчик_____ Доспанов Т.С.
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

35 000 000

Технический надзор: _____ Ахметов Н.
ТОО "Алатау сапа құрылыс"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Бакиров Н.А.
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"

Scanned with CamScanner