Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«28» декабрь 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой» БИН 970640002216, лицензия ГСЛ № 2105320 от 01.09.2021 года, I-категория, РК, 160600, ТО, Ордабасинский р/н, Кажымуканский с/о, с. Темирлановка, ул.Кажымукан, д. 137;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **– Миркамалова Бауыржан Балтабаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительство Жалагашского района» Руководитель - Доспанова Танатар Сагалович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

б) субподрядными организациями **ПК «Агроспецмонтаж» ГСЛ № 16016238 от 21.10.2016 г.**

в лице **директора Буркитова Таджидина Сафархановича**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

в) субподрядными организациями **ТОО «Марсам», №14010521 от 18.07.2014 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Жумадуллаев Асхат Абдыкадырович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

г) субподрядными организациями **ТОО «Умирзак», №18013210 от 04.07.2018 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Ишанкулов Сабыржан Минразакович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

д) субподрядными организациями **ТОО «Сартобе», №ГСЛ № 0000088 от 03.06.2005**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Мырзахметов Максат Нурмаханович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

е) субподрядными организациями **ТОО «Азия строй Энерджи», №13018970 от 22.11.2013г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Жаппарбергенова Гаухар Нурадиновна**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Строй-проект-инвентаризация» ГСЛ №17017450 от 10.10.2017г. Заказ №27-2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительство Жалагашского района»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Актерек 170га					
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	6956,88	6956,88	6956,88	6956,88
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	1041,31	1041,31	1041,31	1041,31
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1146,35	1146,35	1146,35	1146,35
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	669,63	669,63	669,63	669,63
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1907,89	1907,89	1907,89	1907,89
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-	м	3090,6	3090,6	3090,6	3090,6

2011 размерами 90х8,2 мм					
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	15911,54	15911,54	15911,54	15911,54
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1010	1010	1010	1010
ГРПШ-15-2ВУ-1 с основной и резервной линиейредуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДБК-100В измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа СГ16МТ-G650 с эл. корректором газа miniElcor, собогревом ОГШН	комплект	1	1	1	1
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт	2	2	2	2
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт	1	1	1	1
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт	1	1	1	1
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1	шт	4	4	4	4
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		-				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Обеспечение природным газом коммунально-бытовых нужд и улучшение качества жизни населения, проживающего на участке Актерек в поселке Жалагаш.

Участок находится в 50 км. западнее города Кызылорда, поселок Жалагаш Кызылординской области.

Размещение проектируемых сооружений выполнено с учетом существующих зданий и сооружений, надземных и подземных инженерных сетей, а также из условий безопасности обслуживания.

Генеральным планом предусмотрена установка 10-и (десять) газорегуляторных пунктов шкафных: ГРПШ-07-2У1 (№1, №2, №3 и №9), ГРПШ-13-2НУ1 (№ 4), ГРПШ-04-2У1 (№5, №6, №7 и №8), а также ГРПШ-13-2ВУ1 (№10).

Площадка ГРПШ №1 и №2.

Проектируемые ГРПШ расположены на участке размерами 13,0х10,0м общей площадью 130,0м2. Площадка размерами 3,0х7,0м, площадью 21,0м2, где непосредственно размещены ГРПШ, по периметру ограждена металлическим сетчатым ограждением с калиткой высотой 1,7м от уровня земли.

Внутри ограждения предусмотрена отсыпка площадки покрытием тип 1 из гравийно-песчаной смеси толщиной 15,0см по уплотненному грунту.

Площадка ГРПШ №3, №4 и №10.

Проектируемые ГРПШ расположены на участке размерами 10,0х10,0м площадью 100,0м2. Площадки размерами 3,0х4,0м, площадью 12,0м2, где непосредственно размещены ГРПШ, по периметру ограждены металлическим сетчатым ограждением с калиткой высотой 1,7м от уровня земли.

Внутри ограждения предусмотрена отсыпка площадки покрытием тип 1 из гравийно-песчаной смеси толщиной 15,0см по уплотненному грунту.

Площадка ГРПШ №5, №6, №7, №8 и №9.

Проектируемые ГРПШ расположены на участке размерами 80,0х10,0м площадью 80,0м2. Площадки размерами 3,0х4,0м, площадью 12,0м2, где непосредственно размещены ГРПШ, по периметру ограждены металлическим сетчатым ограждением с калиткой высотой 1,7м от уровня земли.

Внутри ограждения предусмотрена отсыпка площадки покрытием тип 1 из гравийно-песчаной смеси толщиной 15,0см по уплотненному грунту.

Для газоснабжения природным газом территории на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш запроектирован газопровод высокого, среднего, низкого давления.

Подземный газопровод при переходе через местные автомобильных дороги и улицы проложен в ПЭ футляре (через грунтовые и гравийные автодороги выполнен открытым способом и восстановить гравийных и грунтовых дорог, через асфальтных автодороги и через местные каналы выполнен методом ГНБ).

Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты.
Сигнальная лента без металлической полосы шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: "Осторожно ГАЗ" предусмотрена на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.
На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом.
Газопроводы среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметром 63х5,8мм, 90х8,2мм, 110х10мм, 200х18,2мм по СТ РК ГОСТ 50538-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2 в подземном варианте
Газопровод низкого давления запроектирован подземным из ПЭ 100 SDR11 трубы диаметром 200х18,2мм, 160х14,6мм, 125х11,4мм, 110х10,0мм, 90х8,2мм, 63х5,8мм, 32х2,5мм ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р50838-2011 с коэффициентом запаса прочности 3,2 согласно гидравлического расчета газопровода.
Площадки ГРПШ
ГРП полной заводской поставки представляет собой металлический шкаф. Для удобства обслуживания имеются двери, обеспечивающие доступ к технологическому оборудованию. Установка газорегуляторного пункта (ГРП) предусмотрена на металлическую раму.
ГРПШ – 1,2,3,5,6,7,8,9 - с размерами в плане 1,5х0,87х1,0(h)м.
Рама под ГРПШ (размером 1,5х0,87м) и стойки – металлические, из уголков по ГОСТ 8509-93.
ГРПШ – 4,10 - с размерами в плане 1,65х0,87х1,0(h)м.
Рама под ГРПШ (размером 1,65х0,87м) и стойки – металлические, из уголков по ГОСТ 8509-93.
Фундаменты под стойки – из монолитного бетона кл.С12/15, F100, W6.
Ограждение ГРПШ №1,2 – размером площадки 7,0х3,0м, из стальной сетки «Рабица» по ГОСТ 5336-80 в рамке из уголка на высоту 1600мм по серии 3.017-3 по металлическим столбам из труб диаметром 57х3,5мм по ГОСТ 10704-91. Фундаменты под стойки ограждения – из монолитного бетона кл. С12/15.
Ограждение ГРПШ №3,4,5,6,7,9,10 – размером площадки 4,0х3,0м, из стальной сетки «Рабица» по ГОСТ 5336-80 в рамке из уголка на высоту 1600мм по серии 3.017-3 по металлическим столбам из труб диаметром 57х3,5мм по ГОСТ 10704-91. Фундаменты под стойки ограждения – из монолитного бетона кл. С12/15.
Основанием под фундаменты служит суглинок. Обратная засыпка пазух фундаментов местным непучинистым грунтом оптимальной влажности с послойным уплотнением
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **07.04.2023 г.**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7 (семь)** месяцев

по норме или по проекту организации строительства **7 (семь)** месяцев;

фактически _____ **месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жалағаш ауданы ауылдық округтерінің әкімдіктері Су ресурстары комитеті Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитеті «Сырдария өзені бассейнінің суды пайдалану жөніндегі инспекциясы» РММ-нің филиалы

Жалағаш ауданы әкімдіктері

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

Для технической документации

«АО „КРЭК" Жалағаш РЭС» Тастемирова

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

«Қызылорда газ тарату жүйесі» КММ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

«ҚЫЗЫЛОРДА ГАЗ ТАРАТУ ЖҮЙЕСІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

ЖАЛАҒАШ АУДАНДЫҚ ГАЗ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Ремстрой» Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати