Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Абу-Сер"
Субподрядчик: ТОО "РиА Сервис ЛТД"

Объект: «Строительство инженерных сетей по адресу г.Кызылорда мкр.Арай-3. Наружные инженерные сети. Строительство вертикальная планировка»

АКТ
приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2016 года

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВВОЗ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ								
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	116809,4	70,81	65,78	8271566	7683384	2016704	0,01	1037
		м3 грунта		5,04	18,12	588183	2116090	59,1	0,02	2254
2	С341-020202-1110 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	204416,45	189,54	--	38745094	--	1642792	--	--
		тенге за1 т		--	--	--	--	--	--	--
3	С341-020202-1110 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	204416,45	189,54	--	38745094	--	1642792	--	--
		тенге за1 т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-010104-0102	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	116809,4	24,81	24,81	2897462	2897462	789780	--	--
		м3		--	9,27	--	1082572	59,1	0,01	1343
5	Е11-010104-0101 К=4	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	116809,4	84,90	84,90	9916878	9916878	2703108	--	--
		м3		--	31,72	--	3705220	59,1	0,01	1149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	116809,4	9,57	7,98	1117638	932155	361840	--	318
		м3		1,54	2,83	180164	330262	59,1	--	354
7	Е11-010105-0305	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3,грунтах 1 группы	116809,4	85,14	83,27	9944576	9726657	2399903	--	384
		м3		1,87	25,62	217919	2993226	59,1	0,03	3189
8	Е11-010104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	40777	0,75	0,75	30784	30784	8391	--	--
		м2		--	0,28	--	11502	59,1	--	14
		ВВОЗ ГРУНТА ЗА УЧАСТКОМ								
9	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	71570	70,81	65,78	5068051	4707667	1235650	0,01	636
		м3 грунта		5,04	18,12	360384	1296544	59,1	0,02	1381
10	С341-020202-1110 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	125247,5	189,54	--	23739411	--	1006551	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
11	С341-020202-1110 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	125247,5	189,54	--	23739411	--	1006551	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-010104-0102	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	71570	24,81	24,81	1775297	1775297	483904	--	--
		м3		--	9,27	--	663300	59,1	0,01	823
13	Е11-010104-0101 К=4	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	71570	84,90	84,90	6076146	6076146	1656214	--	--
		м3		--	31,72	--	2270216	59,1	0,01	704
14	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	71570	9,57	7,98	684785	571138	221702	--	195
		м3		1,54	2,83	110388	202354	59,1	--	217
15	Е11-010105-0305	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3,грунтах 1 группы	71570	85,14	83,27	6093117	5959596	1470439	--	235
		м3		1,87	25,62	133521	1833972	59,1	0,03	1954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**Е11-010104-0701**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)**								
			2918	**0,75**	**0,75**	**2203**	**2203**	**600**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,28**	**--**	**823**	**59,1**	**--**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**176847514**	**50279367**			**2805**
			Тенге			**1590558**	**16506083**			**13385**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**176847514**				
	Материалы -		Тенге			**8579**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18096640**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**124969010**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18646922**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10695114**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**7951808**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15639555**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**211133990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18096640**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**211133990**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16190**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18096640**			
		Временные здания и сооружения -1,0%				2 111 340				
		Всего :				213 245 330				
		Затраты по снегоборьбе -1,35%				2 878 812				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска				8 452 589				
		Итого				224 576 731				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г. -100%, К=1				224 576 731				
		НДС-12%				26 949 208				
		Всего по смете:				**251 525 939**				

Подрядчик:

«АБУ-СЕР» ЖШС/ТОО

Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі «Р и А - Сервис ЛТД» Товарищество с Ограниченной Ответственностью

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА