Генеральный подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "DK Buiid"

Наименование объекта: Строительство восьми пятиэтажных жилых домов с инженерными сетями в 4 квартале 19 жилого района г.Усть-Каменогорска»(поз.88, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 89/1, 90,91). Наружные сети и благоустройство к жилому дому поз.91

Договор №2020-66 от 20.05.2020 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ с мая по ноябрь месяцы 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	27.1	23.79	23.79	645	645	–	186	897
					–	9.51	–	258	–	66	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	87.5	20.59	20.59	1802	1802	–	518	2506
					–	8.23	–	720	–	186	
3	1101-0102-0213	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР = 72 %	м3 грунта	34.5	121.95	117.38	4207	4050	–	828	5438
					4.5	33.34	–	1150	–	403	

4 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,300;	т	67.5	583		39353	0	–	0	42501
				–		–	0	–	3148	
5 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	11.5	33.53	33.53	386	386	–	111	537
				–	13.41	–	154	–	40	
6 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	52.5	33.53	33.53	1760	1760	–	507	2448
				–	13.41	–	704	–	181	
7 1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	52.5	194.95	192.15	10235	10088	–	2607	13869
				2.8	68.97	–	3621	–	1027	
8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	47.10	68.42	68.42	3223	3223	–	906	4459
				–	26.72	–	1259	–	330	
Раздел 2 Трубопроводы тепловых сетей. Трубопроводы канализации										
9 1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0.29	780350	279425	226302	81033	2410	164030	421559

				492618.75	78718.75	142859	22828	–	31227	
10 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0.2	94377.36	5047.17	18875	1009	1483	11357	32651
				81915.09	382.08	16383	76	–	2419	
11 1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	14205.5	3604.5	28411	7209	399	22734	55237
				10401.5	1080.5	20803	2161	–	4092	
12 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными НР = 76 %	м3 изоляции	0.84	20527.78	1325.4	17243	1113	1797	11287	30812
				17063.49	617.06	14333	518	–	2282	
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0.6	20285	1060	12171	636	10848	745	13949
				1145	220	687	132	–	1033	
14 1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2.5	21496.3	1621.3	53741	4053	45150	4934	63369
				1815.28	353.7	4538	884	–	4694	
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2.5	844.28	17.71	2111	44	1435	593	2920
				252.89	2.41	632	6	–	216	

16 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.15	512671.48	174909.75	76901	26236	2059	55802	143319
				324043.32	51732.85	48606	7760	–	10616	
17 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.15	553582.09	196780.38	83037	29517	3214	58539	152902
				335373.13	58827.29	50306	8824	–	11326	
18 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.15	597589.93	220359.71	89638	33054	4580	61313	163027
				346690.65	66187.05	52004	9928	–	12076	
19 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3.8	33926.39	8441.67	128920	32078	61356	47969	191040
				9338.43	3412.73	35486	12968	–	14151	
20 1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм НР = 98 %	сальник	1	8864.08	25.83	8864	26	4876	3934	13822
				3962.25	12.08	3962	12	–	1024	
21 1106-0101-0101	Обойма бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0.06	21450	1058.33	1287	63	1155	81	1477
				1141.67	216.67	69	13	–	109	
	Всего					**1,358,739**				

Временные здания и сооружения (1,3 %)	17,664
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	45,421

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28,436**
Итого в текущих ценах с 02.07.2018 г.	**1,450,260**
- в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,060)	**1,537,276**
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**1,383,548**
Скидка субподрядчика	**6,761**
Итого со скидкой субподрядчика	**1,376,787**
НДС (12 %)	165,213
Итого	**1,542,000**

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров

Субподрядчик:
ТОО "DK Build "

Б. Т. Нургалиев