Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"14" июня 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау" 180140042152, Лицензия: 18015010, 03.08.2018 года, III, Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, К.АБЖАНОВА, 6/6,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **БЕКБАЕВ ЕРГАЗЫ КАЙРАТОВИЧ,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство пункта общественного питания по адресу: Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа , Вдоль автомобильной дороги Кызылорда-Павлодар, 748 600 км** наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **РАХИМОВ ОМИРЗАК МУХТАРОВИЧ**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация)

3. **ИП Омаров А.Б. ГСл № 00569 27.11.2006г. , Рабочий проект , № 002.17 от 01.08.2017 года.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РАХИМОВ ОМИРЗАК МУХТАРОВИЧ № 002.17-1 от 26.09.2020**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1-этаж					
Тамбур	$м^2$	4,3		4,3	
Коридор	$м^2$	30,4		30,4	
Обеденный зал	$м^2$	132,2		132,2	
Санузел	$м^2$	2,4		2,4	
Коридор	$м^2$	12,4		12,4	
Душевая	$м^2$	4,4		4,4	
Комната персонала	$м^2$	7,2		7,2	
Склад продуктовый	$м^2$	10,1		10,1	
Кухня	$м^2$	21,9		21,9	
Кухня	$м^2$	33,9		33,9	
Склад	$м^2$	8,7		8,7	
Санузел	$м^2$	1,57		1,57	
Санузел	$м^2$	2,9		2,9	
Санузел	$м^2$	2,2		2,2	
VIP комната	$м^2$	29,2		29,2	
Склад	$м^2$	5,04		5,04	
VIP комната	$м^2$	12,3		12,3	
Склад	$м^2$	6,05		6,05	
Магазин	$м^2$	27,7		27,7	
Цокольный этаж					
Коридор	$м^2$	5,9		5,9	
Котельная	$м^2$	18,7		18,7	
Тех. Помещение	$м^2$	28,0		28,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание в плане имеет прямоугольную форму.

Здание одноэтажное с чердачной крышей и подвалом.

Высота подвала - 2.4 м.

Высота первого этажа в свету до низа плит перекрытия - 3.500 м.

Размеры здания в плане по крайним осям 28.20х15.30 м.

В здании по проекту имеются следующие помещения:

-в подвале –тех. помещение , котельная, коридор;

-на первом этаже -тамбур, коридор, , Vip зал (2 шт.), сан. узел для персонала, сан. узел для посетителей (2 шт.), обеденный зал, кухня, склад (4 шт.), раздаточная, мойка кухонной посуды, мойка столовой посуды, комната персонала, душевая, магазин.

Конструктивное решение здания:

-фундаменты стен - ленточные монолитные железобетонные плиты из бетона кл. В15 F150 W6;

-фундаменты колонн - столбчатые монолитные железобетонные плиты из бетона кл. В15 F150 W6;

-фундаменты перегородок - ленточные монолитные железобетонные из тяжелого бетона кл. В15;

-стены подвала - из сборных блоков ФБС из тяжелого бетона;

-наружные стены - каменная кладка из блоков ШБС и мелкоштучных блоков, толщиной 400 мм с наружным утеплением из минплиты АО "Технониколь" марки "ТехноВент Стандарт" удельным весом 110 кг/м.куб. толщиной 100 мм, обшивкой ветро-влагозащитной паропроницаемой мембраной пленкой Unispun A и с наружной отделкой из керамогранитных плиток на металлическом каркасе;

-внутренние стены подвала - каменная кладка из блоков ФБС толщиной 400 мм; -колонны - из каменной кладки из керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/150/2,0/150/ГОСТ 530-2007 с поперечным сечением 510х510 мм;

-ригели - из металлоконструкции из стальных двутавров с облшивкой из гипсокартонных листов толщиной 20 мм;

-перегородки - из каменной кладки из мелкоштучного бетона толщиной 200 мм, из гипсокартонных листов на металлокаркасе;

-лестницы наружные в подвал - монолитные железобетонные;

-перемычки - железобетонные брусковые по серии 1.038.1-1;

-чердачное перекрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит ГОСТ 26434-85 с утеплением из минплиты АО "Технониколь" марки "ТехноРУФ В60" толщиной 150 мм;

-пароизоляция - из одного слоя наплавляемого рулонного материала АО "Технониколь" "Бикрост" марки ТПП;

-крыша - из деревянных конструкций;

-кровля - профнастил НС 44-1000-0.7 ГОСТ 24045-94

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "07" октября 2020 года;

окончание работ "14" июня 2021 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов **соответствует**;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение – ТОО «Сакен и К» инженер Ибадильдина Г

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

соц. обеспечения ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «: **Строительство пункта общественного питания»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
БЕКБАЕВ ЕРГАЗЫ КАЙРАТОВИЧ

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

«14» июня 2021 год М.П.