Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Подрядчик: ПК «Шаңырақ»
Субподрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Береке сельского округа Ошакты Келесского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)

Договор: № 5 от 10.09.2024

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство врачебной амбулатории в селе Береке сельского округа Ошакты Келесского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)	1 072 536,00	957 621,00							114 915,00	1 072 536,00
Всего к оплате:										**1 072 536,00**

Подрядчик:
Директор ПК «Шаңырақ»
Расул М.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «QAZ STROY EVEREST»
Илесбеков А.Д.

НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 2-В

Подрядчик: ПК «Шаңырақ»
Субподрядчик: ТОО «QAZ STROY EVEREST»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в селе Береке сельского округа Ошакты Келесского района Туркестанской области (привязка)(Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 5 от 10.09.2024

АКТ №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Локальная смета 02-01-02-01 "Общестроительные работы по чертежам АС"

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**957621**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			464208
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*231689*
		машины и механизмы	тенге			93508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23291*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			399909
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	112		
		Монолитный участок МУ-1 (АС-27)				
1	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м^3**	**0,73**	**43 169**	**31513**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			29 605	21612
		в том числе оплата труда рабочих			14 739	10759
1.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,881656	4 427	21611
1.2		машины и механизмы			5 801	4235
		в том числе оплата труда машинистов			1 115	814

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2936586	12 858	3776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2936586*	*2 582*	*758*
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7588963	352	267
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0020498	10 938	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0020498*	*2 582*	*5*
1.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0071365	12 279	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0071365*	*3 688*	*26*
1.2.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2909254	30	9
1.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0092622	7 908	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0092622*	*2 582*	*24*
1.3		материалы, изделия и конструкции			7 763	5666
1.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00438	101 324	444
1.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,013359	101 324	1354
1.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0003577	29 850	11
1.3.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000876	278 998	244
1.3.5	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0009928	36	0
1.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,71102	2 667	1896
1.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,73	2 146	1567
1.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1752	861	151
		Крыльцо КР-1 (2шт)(АС-28)				
2	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания под фундаменты ручными трамбовками	**$м^3$**	**0,6**	**8 352**	**5011**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 521	2113
		в том числе оплата труда рабочих			1 753	1052
2.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,5304	3 983	2113
2.2		машины и механизмы			4 826	2895
		в том числе оплата труда машинистов			1 492	895
2.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,28704	8 003	2297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,28704*	*2 582*	*741*
2.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,57408	18	10
2.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,04992	11 779	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04992*	*3 086*	*154*
2.3		материалы, изделия и конструкции			5	3

1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,09	36	3
3	**6103-0101-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**1,06**	**28 488**	**30197**
		из них:				
3.1		**затраты на труд рабочих**			18 693	19815
		в том числе оплата труда рабочих			9 305	9863
3.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,012736	4 938	19815
3.2		**машины и механизмы**			4 686	4967
		в том числе оплата труда машинистов			932	988
3.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2387798	74	18
3.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3226725	12 858	4149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3226725*	*2 582*	*833*
3.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8395878	352	296
3.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0029765	10 938	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0029765*	*2 582*	*8*
3.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0196227	12 279	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0196227*	*3 688*	*72*
3.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0292136	7 908	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0292136*	*2 582*	*75*
3.3		**материалы, изделия и конструкции**			5 109	5416
3.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000212	101 324	21
3.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001378	101 324	140
3.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008692	29 850	26
3.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0044944	36	0
3.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,848	2 284	1937
3.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,15158	4 351	660
3.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,15052	2 146	323
3.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0954	861	82
3.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,318	7 006	2228
		Козырек Кз-1				
4	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,32002**	**316 117**	**101164**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов				
		из них:				
4.1		**затраты на труд рабочих**			265 125	**84845**
		в том числе оплата труда рабочих			131 975	42235
4.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,8043752	4 512	84845
4.2		**машины и механизмы**			46 280	**14810**
		в том числе оплата труда машинистов			11 675	3736
4.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0332821	652	22
4.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,0683548	12 280	13119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0683548*	*3 086*	*3297*
4.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0292882	21 772	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0292882*	*4 408*	*129*
4.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0399385	12 279	490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0399385*	*3 688*	*147*
4.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,063236	7 908	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,063236*	*2 582*	*163*
4.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4859184	84	41
4.3		**материалы, изделия и конструкции**			4 712	**1508**
4.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0059844	10 602	63
4.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000064	1 122 582	72
4.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0003296	100 947	33
4.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001408	954 056	134
4.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,384024	474	182
4.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1152072	251	29
4.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000992	733 984	73
4.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000192	991 185	190
4.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1408088	2 284	322
4.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0096006	2 146	21
4.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006208	551 786	343
4.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0032002	861	3
4.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000032	1 352 536	43
5	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**16,64104**	**252**	**4194**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества				
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			176	2929
		в том числе оплата труда рабочих			88	1464
5.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5008953	5 835	2923
5.2		машины и механизмы			4	67
5.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016974	39	0
5.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0016974	10 938	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016974*	*2 582*	*4*
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0016974	7 908	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016974*	*2 582*	*4*
5.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1901072	205	39
5.3		материалы, изделия и конструкции			72	1198
5.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0002496	380 806	95
5.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014977	733 984	1099
6	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**16,64104**	**195**	**3245**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			103	1714
		в том числе оплата труда рабочих			52	865
6.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3611106	4 724	1706
6.2		машины и механизмы			3	50
6.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016974	39	0
6.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0016974	10 938	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016974*	*2 582*	*4*
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0016974	7 908	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016974*	*2 582*	*4*
6.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1103301	205	23
6.3		материалы, изделия и конструкции			89	1481

1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000233	675 666	157
6.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0014977	884 809	1325
7	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**$м^2$**	**5,3**	**5 103**	**27046**
		из них:				
7.1		**затраты на труд рабочих**			3 654	19366
		в том числе оплата труда рабочих			1 836	9731
7.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,17481	4 639	19367
7.2		**машины и механизмы**			55	292
		в том числе оплата труда машинистов			16	85
7.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4310384	22	9
7.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35828	20	7
7.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0187408	12 279	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0187408*	*3 688*	*69*
7.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0060632	7 908	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0060632*	*2 582*	*16*
7.3		**материалы, изделия и конструкции**			1 394	7388
7.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0265	99 441	2635
7.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,03975	100 947	4013
7.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,106	1 462	155
7.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2332	861	201
7.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,22578	1 372	310
7.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,040174	1 993	80
8	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали** Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**$м^2$**	**8,52**	**7 272**	**61957**
		из них:				
8.1		**затраты на труд рабочих**			4 347	37036
		в том числе оплата труда рабочих			2 185	18616
8.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,612868	4 300	37035
8.2		**машины и механизмы**			33	282
		в том числе оплата труда машинистов			7	60
8.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0177216	12 858	228

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0177216*	*2 582*	*46*
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0062026	7 908	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0062026*	*2 582*	*16*
8.3		материалы, изделия и конструкции			2 892	24640
8.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,0224	880	900
8.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,3408	484	165
8.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,048564	485 417	23574
9	**6107-0102-0212** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** Состав работ: 1. Обшивка стен плитами	**м²**	**14,36**	**1 315**	**18883**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			771	11072
		в том числе оплата труда рабочих			384	5514
9.1.1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,732708	4 052	11073
9.2		машины и механизмы			43	617
		в том числе оплата труда машинистов			14	201
9.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0268819	22	1
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0776589	7 908	614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0776589*	*2 582*	*201*
9.3		материалы, изделия и конструкции			32	460
9.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,53132	861	457
9.3.2	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м²	0,014719	457 161	6729
		Покрытие пола				
10	**6109-0306-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором . 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м²**	**5,76**	**3 779**	**21767**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			3 024	17418
		в том числе оплата труда рабочих			1 520	8755
10.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,26528	4 083	17415
10.2		машины и механизмы			264	1521
		в том числе оплата труда машинистов			88	507
10.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1509926	5 938	897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1509926*	*2 161*	*326*

1	2	3	4	5	6	7
10.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0211507	10 938	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0211507*	*2 582*	*55*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0493517	7 908	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0493517*	*2 582*	*127*
10.3		материалы, изделия и конструкции			491	2828
10.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,07488	21 899	1640
10.3.2	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	0,176256	6 701	1181
10.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,22176	36	8
		Крыльцо Кр-2				
11	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания под фундаменты ручными трамбовками	**$м^3$**	**3,2**	**8 352**	**26726**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			3 521	11267
		в том числе оплата труда рабочих			1 753	5610
11.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,8288	3 983	11267
11.2		машины и механизмы			4 826	15443
		в том числе оплата труда машинистов			1 492	4774
11.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,53088	8 003	12252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,53088*	*2 582*	*3953*
11.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,06176	18	55
11.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,26624	11 779	3136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,26624*	*3 086*	*822*
11.3		материалы, изделия и конструкции			5	16
11.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,48	36	17
12	**6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**$м^3$**	**6,8**	**35 567**	**241856**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			8 081	54951
		в том числе оплата труда рабочих			4 023	27356
12.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,65888	4 341	54952

1	2	3	4	5	6	7
12.2		машины и механизмы			3 786	25745
		в том числе оплата труда машинистов			784	5331
12.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7574112	74	56
12.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,8429632	12 858	23697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8429632*	*2 582*	*4759*
12.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,304096	352	107
12.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0190944	10 938	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0190944*	*2 582*	*49*
12.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0693056	12 279	851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0693056*	*3 688*	*256*
12.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1039584	7 908	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1039584*	*2 582*	*268*
12.3		материалы, изделия и конструкции			761	5175
12.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00272	101 324	276
12.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00068	29 850	20
12.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,04964	36	2
12.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,34	2 284	777
12.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,2448	4 351	1065
12.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,6936	2 146	1488
12.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,136	861	117
12.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,204	7 006	1429
12.3.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,902	22 600	155985
13	**6103-0701-0806** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона** Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	**т**	**0,112**	**1 498 600**	**167843**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			229 265	25678
		в том числе оплата труда рабочих			114 124	12782
13.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,9504	5 187	25678
13.2		машины и механизмы			47 207	5287
		в том числе оплата труда машинистов			13 774	1543
13.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0273536	352	362
13.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,20384	12 279	2503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20384*	*3 688*	*752*
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3063424	7 908	2423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3063424*	*2 582*	*791*
13.3		материалы, изделия и конструкции			15 988	1791
13.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,784	2 284	1791

1	2	3	4	5	6	7
13.3.2	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,112	1 206 140	135088
14	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м** Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т**	**0,35544**	**316 117**	**112361**
		из них:				
14.1		**затраты на труд рабочих**			265 125	94236
		в том числе оплата труда рабочих			131 975	46909
14.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,8856544	4 512	94236
14.2		**машины и механизмы**			46 280	16450
		в том числе оплата труда машинистов			11 675	4150
14.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0369658	652	24
14.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,1866009	12 280	14571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1866009*	*3 086*	*3662*
14.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0325299	21 772	708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0325299*	*4 408*	*143*
14.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0443589	12 279	545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0443589*	*3 688*	*164*
14.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0702349	7 908	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0702349*	*2 582*	*181*
14.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5397001	84	45
14.3		**материалы, изделия и конструкции**			4 712	1675
14.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0066467	10 602	70
14.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000711	1 122 582	80
14.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0003661	100 947	37
14.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001564	954 056	149
14.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,426528	474	202
14.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1279584	251	32
14.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001102	733 984	81
14.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002133	991 185	211
14.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1563936	2 284	357
14.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0106632	2 146	23
14.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006896	551 786	380

1	2	3	4	5	6	7
14.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0035544	861	3
14.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000355	1 352 536	48
15	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**12,4404**	**252**	**3135**
		из них:				
15.1		**затраты на труд рабочих**			176	2190
		в том числе оплата труда рабочих			88	1095
15.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,374456	5 835	2185
15.2		**машины и механизмы**			4	50
15.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012689	39	0
15.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0012689	10 938	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012689*	*2 582*	*3*
15.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0012689	7 908	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012689*	*2 582*	*3*
15.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1421191	205	29
15.3		**материалы, изделия и конструкции**			72	896
15.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001866	380 806	71
15.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011196	733 984	822
16	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**$м^2$**	**12,4404**	**195**	**2426**
		из них:				
16.1		**затраты на труд рабочих**			103	1281
		в том числе оплата труда рабочих			52	647
16.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2699567	4 724	1275
16.2		**машины и механизмы**			3	37
16.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012689	39	0
16.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0012689	10 938	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012689*	*2 582*	*3*
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0012689	7 908	10

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0012689*	*2 582*	*3*
16.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0824799	205	17
16.3		**материалы, изделия и конструкции**			**89**	**1107**
16.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001742	675 666	118
16.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0011196	884 809	991
		Козырек				
17	**6107-0101-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка стропилы с изготовлением** Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**$м^3$**	**0,11**	**245 957**	**27055**
		из них:				
17.1		**затраты на труд рабочих**			96 620	10628
		в том числе оплата труда рабочих			48 102	5291
17.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,535346	4 192	10628
17.2		**машины и механизмы**			2 066	228
		в том числе оплата труда машинистов			588	65
17.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,5233228	22	12
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0149978	12 279	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0149978*	*3 688*	*55*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0036379	7 908	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0036379*	*2 582*	*9*
17.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1175803	23	3
17.3		**материалы, изделия и конструкции**			147 271	16200
17.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0176	100 947	1777
17.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0066	100 947	666
17.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0913	99 441	9079
17.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,3718	264	98
17.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4818	2 146	1034
17.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,792	861	682
17.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00418	624 577	2611
17.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0002156	1 174 643	253
18	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**0,11**	**9 401**	**1034**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями				
		из них:				
18.1		**затраты на труд рабочих**			3 591	395
		в том числе оплата труда рабочих			1 788	197
18.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,089232	4 427	395
18.2		**машины и механизмы**			163	18
		в том числе оплата труда машинистов			51	6
18.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000572	12 279	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000572*	*3 688*	*2*
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013728	7 908	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013728*	*2 582*	*4*
18.3		**материалы, изделия и конструкции**			1	
18.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00253	36	0
18.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39
18.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535
18.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48
19	**6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками	**$м^2$**	**6,12**	**5 103**	**31230**
		из них:				
19.1		**затраты на труд рабочих**			3 654	22362
		в том числе оплата труда рабочих			1 836	11236
19.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,820724	4 639	22363
19.2		**машины и механизмы**			55	337
		в том числе оплата труда машинистов			16	98
19.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4977274	22	11
19.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,413712	20	8
19.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0216403	12 279	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0216403*	*3 688*	*80*
19.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0070013	7 908	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0070013*	*2 582*	*18*
19.3		**материалы, изделия и конструкции**			1 394	8531
19.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0306	99 441	3043
19.3.2	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0459	100 947	4633

1	2	3	4	5	6	7
19.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,1224	1 462	179
19.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,26928	861	232
19.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,260712	1 372	358
19.3.6	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0463896	1 993	92
20	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали** Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**$м^2$**	**5,36**	**7 272**	**38978**
		из них:				
20.1		**затраты на труд рабочих**			4 347	23300
		в том числе оплата труда рабочих			2 185	11712
20.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,418424	4 300	23299
20.2		**машины и механизмы**			33	177
		в том числе оплата труда машинистов			7	38
20.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0111488	12 858	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0111488*	*2 582*	*29*
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0039021	7 908	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0039021*	*2 582*	*10*
20.3		**материалы, изделия и конструкции**			2 892	15501
20.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6432	880	566
20.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2144	484	104
20.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,030552	485 417	14830

Итого по акту:	957621
НДС 12%	114 915
Всего по Акту	1 072 536

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПК «Шаныраq»

Расул М.С

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «QAZ STROY EVEREST»

Илесбеков А.Д.