Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, мкр. Астана, дом № 30** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**110940000807**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС", Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.А.Аскарова, дом №297** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990840000677**

Договор (контракт) Договор №64 от 27.05.2024г.; доп.соглашение №64/1 от 31.07.2024г.; доп.соглашение №64/2 от 11.12.2024г.; доп.соглашение №64/3 от 12.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	**28.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения,электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз.Корректировка 2-этап (газоснабжение)"			услуга	1	192 579 279,25	192 579 279,25	20 633 494,21
				Итого	1	x	192 579 279,25	20 633 494,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов К.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жаманбаев Д.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап (газоснабжение)»**

Договор подряда (контракт) №64 от 27.05.2024, доп.соглашение к договору №64/1 от 31.07.2024, доп.солашение к договору №64/2 от 11.12.2024 г.; доп. соглашение №64/3 от 12.03.2025 г.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель месяц 2025 года

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап (газоснабжение)»	**974 579 279,25**	**192 579 279,25**	**171 945 785,04**	**192 579 279,25**	**171 945 785,04**		**20 633 494,21**			**20 633 494,21**	**192 579 279,25**
Удержание 5% (гарантия качества)	**9 628 963,96**	**9 628 963,96**									**9 628 963,96**
Удержание аванса в размере 30%	**175 800 000,00**	**0,00**									**0,00**
Итого к оплате:	**789 150 315,29**	**182 950 315,29**									**182 950 315,29**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" Руководитель Жаманбаев Д.И.

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" Директор Салимов К.Д.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ЮжКазЭксперт" Директор Бердаулетов С.К.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора надзора: ТОО "ТаразТауЖоба" Директор Тубустаев О.Ш.

к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года
№ 169
Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Стройка: «Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап (газоснабжение)».

Объект: «Строительство инфраструктурных сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в массиве в конце улицы Аскарова г.Тараз. Корректировка 2-этап (газоснабжение)».

Договор подряда (контракт) №64 от 27.05.2024, доп.соглашение к договору №64/1 от 31.07.2024, доп.соглашение к договору №64/2 от 11.12.2024, доп. соглашение №64/3 от 12.03.2025 г.

Акт выполненных работ №4 за апрель 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета№2-1										
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение наружные сети среднего давления Р=0,3МПа (подземный)										
		Опознавательные столбики (ОС) (5.905-25.05 АС-1.00)-112шт										
1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		19,782	2504,90	--	49552	--	--	35677	92048
		НР - 72%; СП - 8%				2504,90	--	49552	--		6818	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$		19,782	1373,24	--	27165	--	--	19559	50462
		НР - 72%; СП - 8%				1373,24	--	27165	--		3738	
3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15	$м^3$		6,048	34949,53	2636,01	211375	15942	143590	50911	283268
		НР - 91%; СП - 8%				8571,98	678,32	51843	4102		20983	
4	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		112	2899,55	1374,63	324750	153958	33997	223984	592633
		НР - 108%; СП - 8%				1221,38	630,34	136795	70598		43898	
5	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.		112	7002,00	--	784224	--	784224	--	846962
		СП - 8%				--	--	--	--		62738	
6	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		112	1688,00	--	189056	--	38843	162231	379390
		НР - 108%; СП - 8%				1341,19	--	150213	--		28103	
7	214-101-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм/=Табличка-указатель/	т		0,103376	377881,00	--	39064	--	39064	--	42189
		СП - 8%				--	--	--	--		3125	
		Прокладка сигнальной ленты										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля		8450	-9,11	-0,93	-76980	-7859	--	-52559	-139933
		НР - 72%; СП - 8%				-8,18	-0,46	-69121	-3887		-10394	
9	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м		8450	-17,00	--	-143650	--	-143650	--	-155142
		СП - 8%				--	--	--	--		-11492	
10	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км		8,45	-101029,80	-46077,24	-853702	-389353	--	-371219	-1322915
		НР - 61%; СП - 8%				-54952,56	-17065,93	-464349	-144207		-97994	
11	243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км		8,45	-189198,00	--	-1598723	--	-1598723	--	-1726621
		СП - 8%				--	--	--	--		-127898	
		Испытание и контроль										
12	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,9442673	2452488,21	2001118,35	2315804	1889591	34207	747613	3308491
		НР - 91%; СП - 8%				415145,12	454896,68	392008	429544		245073	
13	1125-0210-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,216	2310127,88	1876210,30	498988	405261	8300	162274	714163
		НР - 91%; СП - 8%				395493,28	430075,00	85427	92896		52901	
14	1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,396	2059099,10	1676240,26	815403	663791	10561	266903	1168890
		НР - 91%; СП - 8%				356189,60	384466,52	141051	152249		86584	
15	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		2,256	1827339,49	1472733,72	4122478	3322487	85096	1344794	5904654
		НР - 91%; СП - 8%				316885,92	338165,52	714895	762901		437382	
16	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		1,5	1586633,19	1272759,12	2379950	1909139	54438	778240	3410845
		НР - 91%; СП - 8%				277582,24	292557,04	416373	438836		252655	
17	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		4,952	1342937,98	1069261,70	6650229	5294984	175290	2183468	9540393
		НР - 91%; СП - 8%				238278,56	246256,04	1179955	1219460		706696	
						--	--	--	--	3440856	--	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТНОЙ ПОКРЫТИЙ S=120м^2										
18	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание щебеночное. Разборка	м^3		36	542,83	354,35	19542	12756	--	7359	29053
		НР - 72%; СП - 8%				188,48	95,42	6785	3435		2152	
19	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м^3		9,6	4741,37	1907,58	45517	18313	--	25858	77085
		НР - 72%; СП - 8%				2833,79	907,18	27204	8709		5710	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле		36	3845,15	1566,27	138425	56385	73122	25882	177452
		НР - 108%; СП - 8%				247,71	417,98	8918	15047		13145	
21	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		120	2049,34	217,39	245921	26087	215142	10537	276975
		НР - 108%; СП - 8%				39,10	42,21	4692	5065		20516	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия		120	2073,29	226,54	248795	27185	216918	10404	279935
		НР - 108%; СП - 8%				39,10	41,18	4692	4942		20736	
		Вывоз мусора										
23	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		72	204,00	--	14688	--		--	15863
		СП - 8%				--	--	--	--		1175	
24	412-101-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км		1080	48,00	--	51840	--		--	55987
		СП - 8%				--	--	--	--		4147	
		ВРЕЗКА, ДЕМОНТАЖ										
25	1122-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Врезка к существующему газопроводу среднего давления Ду500 с отключением	врезка		1	-72676,83	-40600,28	-72677	-40600	-7999	-38123	-119664
		НР - 99%; СП - 8%				-24078,35	-14429,47	-24078	-14429		-8864	
26	1122-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пере-Врезка к существующему газопроводу среднего давления Ду63 с отключением	врезка		2	-7298,62	-3492,53	-14597	-6985	-757	-9325	-25836
		НР - 99%; СП - 8%				-3427,32	-1282,49	-6855	-2565		-1914	
27	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=0,3	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,277	-109763,38	-78313,90	-30404	-21693	--	-16383	-50530
		НР - 99%; СП - 8%				-31449,48	-28290,96	-8712	-7837		-3743	
		Всего по разделу										23706097
		РАЗДЕЛ 3. Газоснабжение наружные сети низкого давления Р=0,005 МПа (подземный)										
		Земляные работы										
28	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		11700	64,95	64,95	759915	759915	--	184275	1019772
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,88	--	255996		75582	
29	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		11700	268,72	121,70	3144024	1423890	--	1752075	5287815
		НР - 72%; СП - 8%				147,02	60,96	1720134	713232		391716	
30	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта		11700	121,44	101,53	1420848	1187901	38610	378612	1943370
		НР - 72%; СП - 8%				16,61	28,33	194337	331461		143910	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		2340	1508,23	--	3529258	--	--	2541076	6555954
		НР - 72%; СП - 8%				1508,23	--	3529258	--		485620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1170	6558,19	264,12	7673082	309021	5235515	2201402	10664444
					1819,27	81,28	2128546	95098		789961	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Подземный газопровод									
33	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,12	643940,68	280949,66	1365154	595613	--	962970	2514374
					362991,02	95828,34	769541	203156		186250	
		НР - 99%; СП - 8%									
34	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	13,1	610484,92	261046,33	7997352	3419707	--	5754887	14852419
					349438,59	94303,21	4577646	1235372		1100179	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Тройники									
35	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	77	2033,48	266,88	156578	20550	--	134792	314680
					1766,60	1,63	136028	126		23309	
		НР - 99%; СП - 8%									
36	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	297	1854,57	162,89	550807	48379	--	497540	1132214
					1691,68	0,46	502429	137		83867	
		НР - 99%; СП - 8%									
37	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство=ДЛЯ УКЛАДКИ ТРОЙНИКА	$м^3$ основания	946,22	6558,19	264,12	6205491	249916	4234145	1780351	8624711
					1819,27	81,28	1721430	76909		638869	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Переходы									
38	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	23	2033,48	266,88	46770	6138	--	40263	93995
					1766,60	1,63	40632	37		6963	
		НР - 99%; СП - 8%									
39	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	54	1854,57	162,89	100147	8796	--	90462	205857
					1691,68	0,46	91351	25		15249	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Отводы									
40	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2033,48	266,88	18301	2402	--	15755	36780
					1766,60	1,63	15899	15		2724	
		НР - 99%; СП - 8%									
41	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	1854,57	162,89	63055	5539	--	56957	129613
					1691,68	0,46	57517	16		9601	
		НР - 99%; СП - 8%									
42	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	43	1785,42	130,23	76773	5600	--	70481	159034
					1655,19	0,46	71173	20		11780	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Выход из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d110/DN100 (5шт)									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0025	1431222,19	403772,69	3578	1009	328	2690	6769
		НР - 99%; СП - 8%				896529,92	190182,72	2241	475		501	
44	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		2,5	4372,00	--	10930	--	10930	--	11804
		СП - 8%				--	--	--	--		874	
45	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0029	2653054,09	1072010,21	7694	3108	1203	4636	13316
		НР - 99%; СП - 8%				1166507,68	448092,29	3383	1299		986	
46	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м		2,9	12447,00	--	36096	--	36096	--	38984
		СП - 8%				--	--	--	--		2888	
47	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж=ПЛАСТИНА	т конструкций		0,0503	97710,83	3784,10	4915	190	169	3173	8735
		НР - 69%; СП - 8%				90579,22	839,35	4556	42		647	
48	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т		0,0503	491270,00	--	24711	--	24711	--	26688
		СП - 8%				--	--	--	--		1977	
49	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,005	643940,68	280949,66	3220	1405	--	2271	5930
		НР - 99%; СП - 8%				362991,02	95828,34	1815	479		439	
50	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		5,05	3880,00	--	19594	--	19594	--	21162
		СП - 8%				--	--	--	--		1568	
51	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		15	2033,48	266,88	30502	4003	--	26258	61301
		НР - 99%; СП - 8%				1766,60	1,63	26499	24		4541	
52	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.		5	8935,00	--	44675	--	44675	--	48249
		СП - 8%				--	--	--	--		3574	
53	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.		5	3737,00	--	18685	--	18685	--	20180
		СП - 8%				--	--	--	--		1495	
54	241-208-1406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.		5	6213,00	--	31065	--	31065	--	33550
		СП - 8%				--	--	--	--		2485	
55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		5	2560,98	1362,26	12805	6811	--	6087	20404
		НР - 99%; СП - 8%				1198,72	31,06	5994	155		1511	
56	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=412/226м ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,005	307162,00	--	1536	--	1536	--	1659
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
57	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг		6,786003	849,00	--	5761	--	5761	--	6222
		СП - 8%				--	--	--	--		461	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,25	23232,82	1663,29	5808	416	4843	595	6916
		НР - 91%; СП - 8%				2195,86	421,04	549	105		512	
59	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж/=установка крышки/	т конструкций		0,0157	159589,71	61731,84	2506	969	790	745	3511
		НР - 69%; СП - 8%				47607,56	21159,69	747	332		260	
60	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т		0,0157	521742,00	--	8191	--	8191	--	8846
		СП - 8%				--	--	--	--		655	
		Выход из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d90/DN80 (1шт)										
61	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0005	1330529,42	366574,32	665	183	53	511	1270
		НР - 99%; СП - 8%				858325,52	174381,10	429	87		94	
62	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м		0,5	3545,00	--	1773	--	1773	--	1915
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
63	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,00058	2000189,36	596886,84	1160	346	161	801	2118
		НР - 99%; СП - 8%				1125756,32	268731,33	653	156		157	
64	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м		0,58	7392,00	--	4287	--	4287	--	4630
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
65	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж=ПЛАСТИНА	т конструкций		0,00863	97710,83	3784,10	843	32	29	544	1498
		НР - 69%; СП - 8%				90579,22	839,35	782	7		111	
66	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т		0,00863	491270,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%				--	--	--	--		339	
67	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,0011	643940,68	280949,66	708	309	--	500	1304
		НР - 99%; СП - 8%				362991,02	95828,34	399	105		97	
68	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м		1,111	2565,00	--	2850	--	2850	--	3078
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
69	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		3	2033,48	266,88	6100	801	--	5252	12260
		НР - 99%; СП - 8%				1766,60	1,63	5300	5		908	
70	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.		1	8935,00	--	8935	--	8935	--	9650
		СП - 8%				--	--	--	--		715	
71	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.		1	2674,00	--	2674	--	2674	--	2888
		СП - 8%				--	--	--	--		214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	241-208-1405 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1441,00	--	1441	--	1441	--	1556
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	1608,03	983,38	1608	983	--	641	2428
		НР - 99%; СП - 8%			624,65	22,42	625	22		180	
74	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=412/226м ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	307162,00	--	307	--	307	--	332
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
75	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,6180038	849,00	--	525	--	525	--	567
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	23232,82	1663,29	1162	83	969	119	1384
		НР - 91%; СП - 8%			2195,86	421,04	110	21		102	
77	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж/=установка крышки/	т конструкций	0,00314	159589,71	61731,84	501	193	159	149	702
		НР - 69%; СП - 8%			47607,56	21159,69	149	66		52	
78	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	521742,00	--	1638	--	1638	--	1769
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
		Выход из земли с прим. перехода "полиэтилен-сталь" ПЭ/Ст d63/DN50 (1шт)									
79	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1277792,77	341674,63	639	170	41	504	1235
		НР - 99%; СП - 8%			855778,56	162746,75	428	81		91	
80	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,5	1711,00	--	856	--	856	--	924
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
81	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	1431222,19	403772,69	830	234	76	624	1570
		НР - 99%; СП - 8%			896529,92	190182,72	520	110		116	
82	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,58	4372,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
83	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж=ПЛАСТИНА	т конструкций	0,00863	97710,83	3784,10	843	32	29	544	1498
		НР - 69%; СП - 8%			90579,22	839,35	782	7		111	
84	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00863	491270,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
85	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	610484,92	261046,33	702	300	--	505	1304
		НР - 99%; СП - 8%			349438,59	94303,21	402	108		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1285,00	--	1493	--	1493	--	1612
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
87	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1854,57	162,89	5564	488	--	5026	11437
		НР - 99%; СП - 8%			1691,68	0,46	5075	1		847	
88	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
89	241-211-0606 РСНБ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1314,00	--	1314	--	1314	--	1419
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
90	241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665,00	--	665	--	665	--	718
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
91	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28К=0,135	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	992,81	687,50	993	688	--	318	1416
		НР - 99%; СП - 8%			305,31	15,68	305	16		105	
111	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	144,9676806	849,00	--	123078	--	123078	--	132924
		СП - 8%			--	--	--	--		9846	
112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	19,05	23232,82	1663,29	442585	31686	369068	45365	526986
		НР - 91%; СП - 8%			2195,86	421,04	41831	8021		39036	
113	1109-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж/=установка крышки/	т конструкций	1,19634	159589,71	61731,84	190924	73852	60117	56766	267505
		НР - 69%; СП - 8%			47607,56	21159,69	56955	25314		19815	
114	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1,19634	521742,00	--	624181	--	624181	--	674115
		СП - 8%			--	--	--	--		49934	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D110 с телескоп-им штоком под ковер -4шт./Пр.лист									
115	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,14	21909,63	10635,98	3067	1489	130	2470	5980
		НР - 118%; СП - 8%			10342,73	4607,83	1448	645		443	
116	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4=ОПТ4	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
117	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=Д420х140мм/	т	0,0188	3406760,00	--	64047	--	64047	--	69171
		СП - 8%			--	--	--	--		5124	
118	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6340,63	233,58	25363	934	6788	17925	46751
		НР - 99%; СП - 8%			4410,30	116,12	17641	464		3463	
119	242-208-0107 РСНБ РК 2022	Кран шаровый диаметом 110мм	шт.	4	194556,00	--	778224	--	778224	--	840482
		СП - 8%			--	--	--	--		62258	
120	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	4	44987,00	--	179948	--	179948	--	194344

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		14396	
121	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		8	2033,48	266,88	16268	2135	--	14004	32694
		НР - 99%; СП - 8%				1766,60	1,63	14133	13		2422	
122	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.		8	3737,00	--	29896	--	29896	--	32288
		СП - 8%				--	--	--	--		2392	
123	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т		0,02668	449705,00	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%				--	--	--	--		960	
124	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		0,004	17797,00	--	71	--	71	--	77
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
125	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,5	20531,86	1663,29	10266	832	8336	1191	12373
		НР - 91%; СП - 8%				2195,86	421,04	1098	211		917	
126	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		16	6558,19	264,12	104931	4225	71598	30105	145839
		НР - 99%; СП - 8%				1819,27	81,28	29108	1300		10803	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D90 с телескоп-им штоком под ковер -7шт./Пр.лист										
127	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$		0,245	21909,63	10635,98	5368	2606	228	4322	10465
		НР - 118%; СП - 8%				10342,73	4607,83	2534	1129		775	
128	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4=ОПТ4	шт.		7	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
129	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=Д420х140мм/	т		0,0329	3406760,00	--	112082	--	112082	--	121049
		СП - 8%				--	--	--	--		8967	
130	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		7	6340,63	233,58	44384	1635	11877	31368	81812
		НР - 99%; СП - 8%				4410,30	116,12	30872	813		6060	
131	242-208-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый диаметом 90мм	шт.		7	156119,00	--	1092833	--	1092833	--	1180260
		СП - 8%				--	--	--	--		87427	
132	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.		7	44987,00	--	314909	--	314909	--	340102
		СП - 8%				--	--	--	--		25193	
133	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		14	2033,48	266,88	28469	3737	--	24508	57215
		НР - 99%; СП - 8%				1766,60	1,63	24732	23		4238	
134	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.		14	2674,00	--	37436	--	37436	--	40431
		СП - 8%				--	--	--	--		2995	
135	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т		0,04669	449705,00	--	20997	--	20997	--	22677
		СП - 8%				--	--	--	--		1680	
136	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		0,007	17797,00	--	125	--	125	--	135

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		10	
137	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,875	20531,86	1663,29	17965	1455	14589	2084	21653
		НР - 91%; СП - 8%				2195,86	421,04	1921	368		1604	
138	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		28	6558,19	264,12	183629	7396	125293	52683	255217
		НР - 99%; СП - 8%				1819,27	81,28	50940	2276		18905	
		Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D63 с телескоп-им штоком под ковер -3шт./Пр.лист										
139	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	$м^3$		0,105	21909,63	10635,98	2301	1117	98	1852	4486
		НР - 118%; СП - 8%				10342,73	4607,83	1086	484		332	
140	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4=ОПТ4	шт.		3	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
141	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=Д420х140мм/	т		0,0141	3406760,00	--	48035	--	48035	--	51878
		СП - 8%				--	--	--	--		3843	
142	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		3	3368,15	140,15	10104	420	2710	7111	18592
		НР - 99%; СП - 8%				2324,64	69,67	6974	209		1377	
143	242-208-0105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый диаметом 63мм	шт.		3	126763,00	--	380289	--	380289	--	410712
		СП - 8%				--	--	--	--		30423	
144	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.		3	44987,00	--	134961	--	134961	--	145758
		СП - 8%				--	--	--	--		10797	
145	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		6	1854,57	162,89	11127	978	--	10051	22873
		НР - 99%; СП - 8%				1691,68	0,46	10150	3		1694	
146	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.		6	1314,00	--	7884	--	7884	--	8515
		СП - 8%				--	--	--	--		631	
147	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т		0,02001	449705,00	--	8999	--	8999	--	9719
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
148	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		0,003	17797,00	--	53	--	53	--	57
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,375	20531,86	1663,29	7699	624	6252	893	9279
		НР - 91%; СП - 8%				2195,86	421,04	823	158		687	
150	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		12	6558,19	264,12	78698	3169	53698	22578	109379
		НР - 99%; СП - 8%				1819,27	81,28	21831	975		8102	
		Переход газопровода ПЭ100 SDR11 D110x10 в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100										
151	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,08	770492,74	358541,03	61639	28683	--	41503	111393

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				411951,71	112074,95	32956	8966		8251	
152	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м		80,8	8198,00	--	662398	--	662398	--	715390
		СП - 8%				--	--	--	--		52992	
153	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.		9	10152,00	3433,16	91368	30899	5021	67042	171083
		НР - 99%; СП - 8%				6160,84	1363,53	55448	12272		12673	
154	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		9	926,00	--	8334	--	8334	--	9001
		СП - 8%				--	--	--	--		667	
155	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.		9	3321,54	391,44	29894	3523	--	26159	60537
		НР - 99%; СП - 8%				2930,10	5,81	26371	52		4484	
156	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка диам.160	шт.		9	11731,00	--	105579	--	105579	--	114025
		СП - 8%				--	--	--	--		8446	
157	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.		18	1785,42	130,23	32138	2344	--	29504	66573
		НР - 99%; СП - 8%				1655,19	0,46	29793	8		4931	
158	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.		9	1085,00	--	9765	--	9765	--	10546
		СП - 8%				--	--	--	--		781	
159	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.		9	2103,00	--	18927	--	18927	--	20441
		СП - 8%				--	--	--	--		1514	
160	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т		0,06003	449705,00	--	26996	--	26996	--	29156
		СП - 8%				--	--	--	--		2160	
161	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.		9	442,00	--	3978	--	3978	--	4296
		СП - 8%				--	--	--	--		318	
162	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		9	6153,60	925,58	55382	8330	19650	27316	89314
		НР - 99%; СП - 8%				3044,70	21,10	27402	190		6616	
163	234-305-0202 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-14/	м		20,34	421,00	--	8563	--	8563	--	9248
		СП - 8%				--	--	--	--		685	
164	261-105-0607 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик марки 51-Г-10	кг		6,3694872	849,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
165	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		0,18	6558,19	264,12	1180	48	805	339	1640
		НР - 99%; СП - 8%				1819,27	81,28	327	15		122	
		Переход газопровода ПЭ100 SDR11 D90х8,2 в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100										
166	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,125	770492,74	358541,03	96312	44817	--	64848	174053

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				411951,71	112074,95	51494	14009		12893	
167	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м		126,25	8198,00	--	1034998	--	1034998	--	1117798
		СП - 8%				--	--	--	--		82800	
168	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.		14	10152,00	3433,16	142128	48064	7812	104288	266129
		НР - 99%; СП - 8%				6160,84	1363,53	86252	19089		19713	
169	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		14	926,00	--	12964	--	12964	--	14001
		СП - 8%				--	--	--	--		1037	
170	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.		14	3321,54	391,44	46502	5480	--	40692	94169
		НР - 99%; СП - 8%				2930,10	5,81	41021	81		6976	
171	241-215-0307 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка диам.160	шт.		14	11731,00	--	164234	--	164234	--	177373
		СП - 8%				--	--	--	--		13139	
172	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.		28	1785,42	130,23	49992	3647	--	45895	103557
		НР - 99%; СП - 8%				1655,19	0,46	46345	13		7671	
173	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.		14	1085,00	--	15190	--	15190	--	16405
		СП - 8%				--	--	--	--		1215	
174	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.		14	2103,00	--	29442	--	29442	--	31797
		СП - 8%				--	--	--	--		2355	
175	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т		0,09338	449705,00	--	41993	--	41993	--	45352
		СП - 8%				--	--	--	--		3359	
176	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.		14	442,00	--	6188	--	6188	--	6683
		СП - 8%				--	--	--	--		495	
177	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		14	6153,60	925,58	86150	12958	30566	42492	138933
		НР - 99%; СП - 8%				3044,70	21,10	42626	295		10291	
178	234-305-0202 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-14/	м		31,64	421,00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%				--	--	--	--		1066	
179	261-105-0607 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик марки 51-Г-10	кг		17,8208912	849,00	--	15130	--	15130	--	16340
		СП - 8%				--	--	--	--		1210	
180	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		0,28	6558,19	264,12	1836	74	1253	527	2552
		НР - 99%; СП - 8%				1819,27	81,28	509	23		189	
		Переход газопровода ПЭ100 SDR11 D63х5,8 в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
181	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,553	643940,68	280949,66	356099	155365	--	251190	655872
		НР - 99%; СП - 8%				362991,02	95828,34	200734	52993		48583	
182	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м		558,53	3880,00	--	2167096	--	2167096	--	2340464
		СП - 8%				--	--	--	--		173368	
183	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.		76	10152,00	3433,16	771552	260920	42408	566134	1444701
		НР - 99%; СП - 8%				6160,84	1363,53	468224	103628		107015	
184	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		76	926,00	--	70376	--	70376	--	76006
		НР - 99%; СП - 8%				1819,27	81,28	2765	124		1026	
		Переход газопровода ПЭ100 SDR11 D32х3,0 в футляре из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 D63х5,8 под проезжей частью автомобильных дорог I-III кат. - 58шт/211п.м.открытым способом /Пр.лист 8353.10СБ/										
185	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,211	610484,92	261046,33	128812	55081	--	92693	239226
		НР - 99%; СП - 8%				349438,59	94303,21	73732	19898		17720	
186	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м		213,11	1285,00	--	273846	--	273846	--	295754
		СП - 8%				--	--	--	--		21908	
187	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.		58	10152,00	3433,16	588816	199124	32363	432050	1102535
		НР - 99%; СП - 8%				6160,84	1363,53	357329	79085		81669	
188	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		58	926,00	--	53708	--	53708	--	58005
		СП - 8%				--	--	--	--		4297	
189	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		58	1854,57	162,89	107565	9448	--	97163	221106
		НР - 99%; СП - 8%				1691,68	0,46	98117	27		16378	
190	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка диам.63	шт.		58	11730,00	--	680340	--	680340	--	734767
		СП - 8%				--	--	--	--		54427	
191	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном	шт.		116	1785,42	130,23	207109	15106	--	190134	429023
		НР - 99%; СП - 8%				1655,19	0,46	192002	53		31779	
192	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.		58	1085,00	--	62930	--	62930	--	67964
		СП - 8%				--	--	--	--		5034	
193	241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.		58	2103,00	--	121974	--	121974	--	131732
		СП - 8%				--	--	--	--		9758	
194	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОВЕР/	т		0,38686	449705,00	--	173973	--	173973	--	187891
		СП - 8%				--	--	--	--		13918	
195	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.		58	442,00	--	25636	--	25636	--	27687
		СП - 8%				--	--	--	--		2051	
196	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		58	2420,81	364,12	140407	21119	49817	69253	226433

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1197,78	8,30	69471	481		16773	
197	234-305-0202 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-14/	м		131,08	421,00	--	55185	--	55185	--	59600
		СП - 8%				--	--	--	--		4415	
198	261-105-0607 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик марки 51-Г-10	кг		13,2598266	849,00	--	11258	--	11258	--	12159
		СП - 8%				--	--	--	--		901	
199	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		1,16	6558,19	264,12	7608	306	5192	2183	10574
		НР - 99%; СП - 8%				1819,27	81,28	2110	94		783	
		Опазновательные столбики (ОС) (5.905-25.05 АС-1.00)-165шт										
200	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		29,143125	2504,90	--	73001	--	--	52561	135606
		НР - 72%; СП - 8%				2504,90	--	73001	--		10045	
201	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$		29,143125	1373,24	--	40021	--	--	28815	74343
		НР - 72%; СП - 8%				1373,24	--	40021	--		5507	
202	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство из бетона кл.В15	$м^3$		8,91	34949,53	2636,01	311400	23487	211537	75002	417315
		НР - 91%; СП - 8%				8571,98	678,32	76376	6044		30912	
203	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		165	2899,55	1374,63	478426	226814	50084	329977	873075
		НР - 108%; СП - 8%				1221,38	630,34	201528	104006		64672	
204	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.		165	7002,00	--	1155330	--	1155330	--	1247756
		СП - 8%				--	--	--	--		92426	
205	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.		165	1688,00	--	278520	--	57224	239001	558923
		НР - 108%; СП - 8%				1341,19	--	221296	--		41402	
206	214-101-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм/=Табличка-указатель/	т		0,152295	377881,00	--	57549	--	57549	--	62153
		СП - 8%				--	--	--	--		4604	
		Контрольная трубка для трубопровода -120шт. /ГСН-33/										
207	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.		120	10152,00	3433,16	1218240	411980	66959	893896	2281106
		НР - 99%; СП - 8%				6160,84	1363,53	739301	163624		168971	
208	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м		120	926,00	--	111120	--	111120	--	120010
		СП - 8%				--	--	--	--		8890	
209	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В15 W6 F150 сульфатостойкий)	$м^3$		1,68	32702,04	1425,83	54939	2395	39912	12461	72792
		НР - 91%; СП - 8%				7519,10	631,79	12632	1061		5392	
210	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.		120	532,00	--	63840	--	63840	--	68947
		СП - 8%				--	--	--	--		5107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00516	1528659,00	--	7888	--	7888	--	8519
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
212	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=КОЖУХ	т стальных элементов	0,4956	1211827,66	10756,73	600582	5331	542298	63883	717622
		НР - 118%; СП - 8%			106845,65	2391,99	52953	1185		53157	
		Прокладка газопровода по кабелем ду89мм L=5,0м -5шт. /ГСН-31/									
213	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,025	1330529,42	366574,32	33263	9165	2640	25559	63528
		НР - 99%; СП - 8%			858325,52	174381,10	21458	4360		4706	
214	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	25	2712,00	--	67800	--	67800	--	73224
		СП - 8%			--	--	--	--		5424	
215	214-209-0108 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,001	587,00	--	1	--	1	--	1
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
226	243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	15,22	189198,00	--	2879594	--	2879594	--	3109961
		СП - 8%			--	--	--	--		230367	
		Выход из земли к абоненту -381шт /ГСН-41/									
227	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,81915	182308,03	10291,64	149338	8430	12246	89193	257614
		НР - 69%; СП - 8%			157068,29	736,51	128662	603		19082	
228	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	102,87	283,62	6,47	29176	666	12817	10893	43274
		НР - 69%; СП - 8%			152,55	0,91	15693	94		3205	
229	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	102,87	249,49	4,76	25665	490	16002	6394	34624
		НР - 69%; СП - 8%			89,17	0,91	9173	94		2565	
				Крепление горизонт.газопровода труба д108х4,0 из стойки Д108х2,0, Н=2,2м							
230	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	108,2185923	4554,37	--	492868	--	--	354865	915551
		НР - 72%; СП - 8%			4554,37	--	492868	--		67818	
231	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	108,2185923	1508,23	--	163219	--	--	117518	303195
		НР - 72%; СП - 8%			1508,23	--	163219	--		22459	
232	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	30,48	34023,37	2636,01	1037032	80345	695413	256574	1397094
		НР - 91%; СП - 8%			8571,98	678,32	261274	20675		103488	
233	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(+СТОЙКИ)	т конструкций	5,6007	40544,38	15774,63	227077	88349	24959	100152	353407
		НР - 69%; СП - 8%			20313,44	5602,59	113769	31378		26178	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		5,6007	5081,41	693,69	28459	3885	2111	15509	47485
		НР - 69%; СП - 8%				4010,78	2,32	22463	13		3517	
235	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		5,6007	1089090,00	--	6099666	--	6099666	--	6587639
		СП - 8%				--	--	--	--		487973	
236	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,975598	248334,54	2695,22	242275	2629	47901	278553	562494
		НР - 69%; СП - 8%				209454,34	839,35	204343	199357		41666	
237	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		6351,27	708,00	--	4496699	--	4496699	--	4856435
		СП - 8%				--	--	--	--		359736	
		Всего по разделу 3										115440182
		Итого по локальной смете №2-1										139146279
		Итого по акту:										139 146 279,0
		Временные здания и сооружения 1,3%										1 808 901,63
		Итого с временными 1,3%										140 955 180,59
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										436 961,06
		Итого										141 392 141,65
		Непредвиденные затраты 2%										2 827 842,83
		Итого с непредвиденными										144 219 984,48
		В текущих ценах на 2024 год К=1,163										167 727 841,95
		НДС 12%										20 127 341,03
		Итого с НДС										187 855 182,98
		Итого с коэфициентом к сумме логовора										192 579 279,25

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" Руководитель Жаманбаев Д.И.

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис" Директор Салимов К.Д.

ТОО "Газ-Сервис" Нач.участка Тлеуов С.Г.

Технадзор: ТОО "ЮжКазЭксперт" Эксперт Бердаулетов С.К.

ТОО "ЮжКазЭксперт" Эксперт Серикбаев Б.

Авторский надзор: ТОО "ТаразТауЖоба" Директор Турустаев О.Ш.