Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

5

Форма

рядчик: ТОО "Заңгар-LTD" БИН 991040005463

рядчик:ТОО "ALUAN SK".БИН 030240007891

а : Капитальный ремонт вентиляции кабинета химии и отопительной системы элеваторных узлов в здании КГУ "Гимназия БЭСТ", расположенный по адресу: СКО г.Петропавловск ул.Жумабаева,97

(наименование, адрес)

: Капитальный ремонта вентиляции кабинета химии и отопительной системы элеваторных узлов в здании КГУ "Гимназия БЭСТ", расположенный по адресу:СКО г.Петропавловск ул.Жумабаева,97

(наименование)

подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за 28 июля 2021 г

итальный ремонт вентиляции кабинета химии и отопительной системы элеваторных узллов в здании КГУ "Гимназия БЭСТ" , расположенный по адресу: СКО г.Петропавловск ул.Жумабаева,97

ставлен в текущих ценах с 01.10.20 г.

тенге

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление											
1	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	5239,44	69,26	52394	693	41697	10046	67435	
					1000,5	24,56	10005	246	–	4995		

2 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	2416,02	33,5	1208	17	939	254	1579
				503,69	13,94	252	7	–	117	
3 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,6	5239,44	69,26	8383	111	6671	1607	10789
				1000,5	24,56	1601	39	–	799	
4 1116-0301-0101	отопления из	трубопрово	1	1438,92	18,29	1439	18	1018	401	1987
				402,14	7,17	402	7	–	147	
5 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	2624,91	466,13	2625	466	58	2181	5190
				2101,07	124,79	2101	125	–	384	
6 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР = 75 %	шт.	1	740,32	–	740	–	37	528	1369
				703,5	–	704	–	–	101	

7 1312-0901-0104	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	1405,82 1354	49,44 0,14	1406 1354	49 –	2 –	826 179	2411
8 1311-0204-0104	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	8246,99 2650,5	1958,88 789,36	8247 2651	1959 789	3638 –	2580 866	11693
9 1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	71931,7 4614,62	384,1 65,78	143863 9229	768 132	133866 –	9174 12243	165280
10 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	4027,04 3237	268,45 59,97	20135 16185	1342 300	2608 –	16155 2903	39193

11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2240,1	112,07	2240	112	298	1820	4385
				1830,15	27,08	1830	27	–	325	
12 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2212,59	84,56	6638	254	894	5420	13023
				1830,15	13,54	5490	41	–	965	
13 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	3	470,12	–	1410	–	191	1195	2813
				406,41	–	1219	–	–	208	
14 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	2505,93	–	10024	–	8786	1213	12136
				309,54	–	1238	–	–	899	
15 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	473,44	0,55	473	1	17	447	994

16 1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	1	455,5 3002,73 2898,42	0,27 – –	456 3003 2898	– – –	– 104 –	74 2174 414	5591
17 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	4250,8 2814	1339,81 528,11	8502 5628	2680 1056	194 –	4812 1065	14379
18 1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1498,91 1178	– –	2998 2356	– –	642 –	1767 381	5146
19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	93,73 45,37	2,41 0,28	281 136	7 1	138 –	95 30	406
0 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	3	145,92 19,92	3,1 0,41	438 60	9 1	369 –	42 38	518

21 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	30896,61	1151,75	6179	230	4838	1060	7818
				5556,6	271,04	1111	54	–	579	
22 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	10	770,3	3,67	7703	37	261	5332	14078
				740,5	–	7405	–	–	1043	
23 1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	1803,06	–	3606	–	–	2596	6698
				1803,06	–	3606	–	–	496	
24 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	7	2212,59	84,56	15488	592	2085	12648	30387
				1830,15	13,54	12811	95	–	2251	
5 1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	3266,11	9,19	1633	5	465	885	2719
				2326,55	3,39	1163	2	–	201	

Раздел 2 Вентиляция

26 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5201,9	211,44	5202	211	48	4916	10927
				4942,1	73,51	4942	74	–	809	

Раздел 3 Разные работы

27 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,8	1687,85	35,6	26668	562	18233	7665	37080
				498,24	17,82	7872	282	–	2747	
28 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	15,8	2702,14	21,44	42694	339	35861	6264	52875
				411,03	10,74	6494	170	–	3917	
29 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	14,8	270,15	2,24	3998	33	2673	1227	5643
				87,31	0,88	1292	13	–	418	
30 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	15,8	839,19	4,72	13259	75	4535	6940	21815
				547,44	1,56	8650	25	–	1616	
31 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,8	375,6	0,77	5934	12	1271	3726	10433

				294,41	0,38	4652	6	–	773	
32 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,8	186,35	0,32	2944	5	385	2046	5389
				161,68	0,16	2555	3	–	399	
33 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,8	186,35	0,32	2944	5	385	2046	5389
				161,68	0,16	2555	3	–	399	
34 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	39,961	1105,64	0,7	44182	28	31211	10366	58912
				323,9	0,35	12943	14	–	4364	

Итого **636 480**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 143 846
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге 304 418
- накладные расходы, тенге 130 454
- в т.ч. зарплата, тенге 11 740
- сметная прибыль, тенге 47 145

Всего	**636 480**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 730**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**649 210**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**681 671**
НДС (12 %)	81 801
Итого	**763 472**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ALUAN SK".БИН 030240007891

аименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ережепов Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Заңғар-LTD" БИН 991040005463

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)