Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Филиал АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" " Сарбайские межсистемные электрические сети",Республика Казахстан, г. Рудный, ул. Топоркова, дом 31, тел.: +7 (714) 315-92-66	971241003022
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Тесла",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Байконыр, улица Александра Пушкина, здание 76/1	980840004241
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ 778025/2022/1 от 14.12.2022 г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
161	04.12.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ОРУ 110кВ с заменой трансформатора 110 кВ Т-1 на ПС 500 кВ "Житикара"			работа	1	31 994 391,93	31 994 391,93
				Итого	1	x	31 994 391,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Сараев В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Адамов Б.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2024

М.П.

Начальник СКС Душкевич Ю.В.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функцией заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Филиал акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети», город Рудный, улица Топоркова, дом 31, +7 (714) 317 92 70, БИН: 971241003022

Подрядчик: ТОО "Тесла", город Астана, район Байконыр, ул. Александра Пушкина, здание 76/1, тел.: +7 (717) 247-2500, БИН 980840004241

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой трансформатора 110 кВ Т-1 на ПС 500 кВ "Житикара"

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
971241003022	980840004241	№778025/2022/I	14.12.2022 г.				

Наименование пусковых комлексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой трансформатора 110 кВ Т-1 на ПС 500 кВ "Житикара"	111 383 408,80	28 566 421,37	28 566 421,37	26 150 759,07	2 415 662,30				3 427 970,56	31 994 391,93

СДАЛ:
ТОО "Тесла"

Директор _____ **Сираев В.В.**

Разработчики проекта строительства или экспертизы авторского надзора ТОО "Потенциал-Продукт":
Директор _____ **Камалов А.М.**

Эксперты технического надзор ТОО "Астана Технадзор:
Заместитель директора _____ **Букенов Т.О.**

ПРИНЯЛ:
Филиал АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети»
Директор _____ **Адамов Б.Б.**

Дата подписания: _____

Начальник СРК Душенович Ю.В.
Начальник ЭСТЭС Мурзахметов М.Р.
Ведущий инж. СКС Сергеев П.А.
Инж 1кат СКС Горбунова Е.О.

Приложение 2
к приказу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Филиал акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети», город Рудный, улица Топоркова, дом 31, тел.: +7 (714) 317 92 70, БИН: 971241003022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Тесла», город Астана, район Байконыр, ул. Александра Пушкина, здание 76/1, тел.: +7 (717) 247-2500, БИН 980840004241**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой трансформатора 110 кВ Т-1 на ПС 500 кВ "Житикара"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№778025/2022/1** от 14.12.2022 г.

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			01-01-01 ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ работы									
			Раздел 2: ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ									
1	10	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	126,605	117		14813				15998
											1185	
2	11	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2532,1	53		134201				144937
											10736	
			Итого по разделу 2: ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ					149014	0	0	0	160 935
								0	0	0	11921	
			01-01-02 ДЕМОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ работы									
1	3	1308-0101-1106 РСНБ РК 2015	Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования /демонтаж/	комплект (3 полюса)	1	38917,29	16252,41	38917	16252		21756	65527
						22664,88	7552,44	22665	7552		4854	
			ИТОГО по акту					38917	16252	0	21756	65 527
								22665	7552	0	4854	
			01-02 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ работы									
1	1	С СЦИ РК 8.03-04-2020 ТАБ. 1601-0204-30 П.4	Закрепление оси трассы I категории сложности	км	0,317	10564	0	3349	0	3349		3349
						0	0	0	0			
2	2	1130-0405-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка//ДЕМОНТАЖ	м3 сборных конструкций	0,4	8534	3123,42	3414	1249		2113	5969
						5410,58	877,36	2164	351		442	
3	3	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	280,18	1534,33	910,63	429889	255141		272184	758239
						623,7	275,8	174748	77274		56166	
4	4	414-101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	43,1	577		24869				26858
											1989	
5	5	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	504,32	891		449349				485297
											35948	
6	6	412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	16422,6	38		624059				673984
											49925	
			ИТОГО по акту					1534929	256390	3349	274297	1 953 696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								176912	77625	0	144470	
			02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы									
1	154	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	113,41	360,25	347,01	40856	39354	45	7095	51787
						12,84	74,05	1456	8398		3836	
2	155	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т·км	6124,14	53		324579				350545
3	156	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14,6022	243,62	233,59	3557	3411		25966	
						10,03	43,21	146	631		560	4446
4	157	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,5062	2687,73	0	14799	0		329	
						2687,73	0	14799	0		10655	27490
5	158	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,1175	1168,73	0	4812	0		2036	
						1168,73	0	4812	0		3465	8939
6	159	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,3325	43,95	43,95	1025	1025		662	
						0	17,33	0	404		291	1421
7	160	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,3325	210,81	96,89	4919	2261		105	
						113,92	47,22	2658	1102		2707	8236
8	161	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42,68	62,71	62,71	2676	2676		610	
						0	24,73	0	1055		760	3711
9	162	1147-0117-0201 РСНБ РК 2015	Дерн. Заготовка вручную//ПРИМ.2	м2	42	676,91	0	28430	0	2411	275	
						619,51	0	26020	0		22897	55433
10	163	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7,26	7768,62	2200,85	56400	15978	31899	4106	
						1174,02	999,48	8523	7256		14675	76761
11	164	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,9	28943,34	1383,47	112879	5396	100850	5686	
						1701	326,12	6634	1272		7194	129679
12	165	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	29,8	40696,19	2470,36	1212746	73617	884218	9606	
						8554,08	718,89	254912	21423		251464	1581347
13	166	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24	447247		107339		107339	117137	
												115926
14	167	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24976	349485		87287		87287	8587	
												94270
15	168	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,93724	346394		671048		671048	6983	
												724732
16	169	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0241	39374,15	1747,15	949	42	110	53684	
						33072	763,31	797	18		742	1826
17	170	С ССЦ РК 8.04-8-2021 ТАБ.6 П.6.2	Доплата на изменение марки стали на сталь С245	т	0,0241	7420		179		179	135	
												193
18	171	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд//ВИЛАТЕРМ Д.50	м шва	12,4	182,05	3,81	2257	47	912	14	
						104,68	1,8	1298	22		1558	4120
19	172	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	3	8172,69	1859,76	24518	5580	8720	305	
						3406,42	528,54	10219	1586		13930	41524
											3076	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	173	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,85	70618		201261		201261		217362
											16101	
21	174	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27	3178,73	8,91	85826	241	69071	15419	109345
						611,64	2,43	16514	66		8100	
22	175	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	27	1366,94	4,55	36907	122	32513	4009	44189
						158,2	1,46	4271	39		3273	
23	176	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м//СЕЧ.1-1	м3	1,35	75836,32	2310,52	102379	3119	66912	30135	143115
						23961,6	567,94	32348	767		10601	
24	177	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм//СЕТКА С1	т	0,05732	441876		25328		25328		27354
											2026	
25	178	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02544	102210,95	1747,15	2600	44	116	2238	5225
						95908,8	763,31	2440	19		387	
26	179	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00276	333714,95	1747,15	921	5	13	824	1885
						327412,8	763,31	904	2		140	
27	180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,705	107,42	3,26	76	2	31	29	113
						60,25	0,36	42	0		8	
28	181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,705	177,2	4,63	125	4	72	35	173
						70,44	0,72	50	1		13	
29	182	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,865	17930,58	9461,45	15510	8184	398	11819	29515
						8009,22	3569,64	6928	3088		2186	
30	183	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18952		18952		18952		20468
											1516	
31	184	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27127		27127		27127		29297
											2170	
32	185	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4150		4150		4150		4482
											332	
33	186	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92//ПП13-1	м3	1	70414		70414		70414		76047
											5633	
34	187	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2416,08	266,78	2416	267	137	2117	4896
						2012,16	125,92	2012	126		363	
35	188	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353		38353		38353		41421
											3068	
36	189	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0718	97055,1	33886,7	6969	2433	920	3056	10827
						50355,36	11325,34	3616	813		802	
37	190	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0718	887579		63728		63728		68826
											5098	
38	191	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка//ЗД1	т стальных элементов	0,00827	1008200,32	9816,04	8338	81	7572	826	9897
						82752,6	1852,76	684	15		733	
39	192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00175	107,42	3,26	215	7	88	84	323
						60,25	0,36	121	1		24	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	193	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,00175	177,2	4,63	355	9	204	98	489
						70,44	0,72	141	1		36	
41	194	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕРЫ ЛАЗОВ	м3	1	36133,32	1383,47	36133	1383	33049	1845	41016
						1701	326,12	1701	326		3038	
42	195	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,865	17930,58	9461,45	15510	8184	398	11819	29515
						8009,22	3569,64	6928	3088		2186	
43	196	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	18952		18952		18952		20468
											1516	
44	197	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27127		27127		27127		29297
											2170	
45	198	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4150		4150		4150		4482
											332	
46	199	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92//ПП13-1	м3	1	70414		70414		70414		76047
											5633	
47	200	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2416,08	266,78	2416	267	137	2117	4896
						2012,16	125,92	2012	126		363	
48	201	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353		38353		38353		41421
											3068	
49	202	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01705	97055,1	33886,7	1655	578	218	726	2571
						50355,36	11325,34	859	193		190	
50	203	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01705	887579		15133		15133		16344
											1211	
51	204	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00992	1008200,32	9816,04	10001	97	9083	990	11870
						82752,6	1852,76	821	18		879	
52	205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,67425	107,42	3,26	72	2	30	28	108
						60,25	0,36	41	0		8	
53	206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,67425	177,2	4,63	119	3	69	33	164
						70,44	0,72	47	0		12	
54	207	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕРЫ ПРИБОРОВ	м3	1	36133,32	1383,47	36133	1383	33049	1845	41016
						1701	326,12	1701	326		3038	
55	208	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	58	224,92	3,43	13045	199	6651	5723	20269
						106,81	1,62	6195	94		1501	
56	209	С Прайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Транспортные затраты	комплект	1	1463062,5		1463062		1463062		1580107
											117045	
			ИТОГО по акту					5165480	176001	4242253	433808	6 047 226
								422650	52276	0	447938	
			02-01-02 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ работы									
1	64	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	1	1960,3	813,9	1960	814	55	1386	3614
						1091,87	557,63	1092	558		268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	65	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,73	26632,15 13864,13	12003,48 5069,98	19441 10121	8762 3701	558	13684 2650	35775
3	66	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонировка/	м3	1,6	34400,34 1701	1383,47 326,12	55041 2722	2214 522	50105	2951 4639	62631
4	67	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /ПП13-1/	м3	0,18	70414		12675		12675	1014	13689
5	68	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18952		37904		37904	3032	40936
6	69	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4150		4150		4150	332	4482
7	70	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353		38353		38353	3068	41421
8	71	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0828	887579		73492		73492	5879	79371
9	72	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00689	1004967,95 95908,8	1747,15 763,31	6924 661	12 5	6251	606 602	8132
10	73	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,002	3768446,09 500029,2	118606,46 38032,14	7537 1000	237 76	6300	1065 688	9290
11	74	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0006	767629,96 329460	18154,2 1924,72	461 198	11 1	252	235 56	752
12	75	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8759,96 6277,81	2336,38 891,92	8760 6278	2336 892	146	4374 1051	14185
13	76	242-404-0306 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 /Фильтр поглотитель ФП-50/	шт.	1	31050		31050		31050	2484	33534
14	77	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	1	1960,3 1091,87	813,9 557,63	1960 1092	814 558	55	1386 268	3614
15	78	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,73	26632,15 13864,13	12003,48 5069,98	19441 10121	8762 3701	558	13684 2650	35775
16	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /обетонировка/	м3	1,6	34400,34 1701	1383,47 326,12	55041 2722	2214 522	50105	2951 4639	62631
17	80	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92 /ПП13-1/	м3	0,18	70414		12675		12675	1014	13689
18	81	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18952		37904		37904	3032	40936

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	82	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4150		4150		4150	332	4482
20	83	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	38353		38353		38353	3068	41421
21	84	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01705	887579		15133		15133	1211	16344
22	85	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	394,85 231,67	163,18 78,25	790 463	326 156		521 105	1416
23	86	1308-0206-1708 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	1,3	573,1 418,18	83,32 31,9	745 544	108 41	93	421 93	1259
24	87	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	1,75	829,44 627,26	126,85 50,68	1452 1098	222 89	132	854 184	2490
25	88	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,3	2184		2839		2839	227	3066
26	89	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1,75	3935		6886		6886	551	7437
27	90	ТПеречень поз.10	Микроимпульсный уровнемер Levelflex FMP51	шт	1	2346660		2374820		2346660		2374820
28	91	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении	шт.	1	6858,96 4203,9	2339,44 961,22	6859 4204	2339 961	316	3874 859	11592
29	92	214-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм /стальная пластина диам. 400 мм/	т	0,0023	480451		1105		1105	88	1193
30	97	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	356	282,3 107,93	127,45 42,79	100498 38422	45372 15233	16704	38632 11130	150260
31	98	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24	417,39 179,88	192,5 62,22	10017 4317	4620 1493	1080	4183 1136	15336
32	99	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	575,04 269,82	237,2 73,87	23002 10793	9488 2955	2721	9898 2632	35532
33	100	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	40	823,59 215,86	496,95 162,67	32943 8634	19878 6507	4431	10902 3508	47353
34	101	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,46	172302		79259		79259	6341	85600
35	102	1311-0601-0201 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	60	197,16 193,54	0 0	11829 11612	0 0	217	8709 1643	22181
36	103	243-142-0305 РСНБ РК 2015	Проводя силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,06	59665		3580		3580	286	3866
37	104	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	1846,08 1771,2	36,85 0	5538 5314	111 0	114	3826 749	10113
38	105	247-204-0726 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517
39	106	247-204-0724 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	2	1405		2810		2810	225	3035

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	107	511-101-0103 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	72988		72988				72988
										72988		
			ИТОГО по акту					3221770	108640	543916	124142	3 417 758
								121408	37971	2447808	71846	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2447808		
			05-01 АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА работы									
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м//КОРЫТО/	м3 грунта	225,36	77,41	77,41	17445	17445		4170	23344
						0	25,7	0	5792		1729	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта//КОРЫТО/	м3 грунта	225,36	130,05	130,05	29308	29308		7006	39219
						0	43,18	0	9731		2905	
3	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м//ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА В НАСЫПЬ/	м3 грунта	225,36	68,12	68,12	15352	15352		3670	20544
						0	22,62	0	5098		1522	
4	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта//ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ГРУНТА В НАСЫПЬ/	м3 грунта	225,36	114,57	114,57	25819	25820		6172	34550
						0	38,04	0	8573		2559	
5	5	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	225,36	180,59	175,22	40697	39488	77	5512	49906
						5,03	28,94	1133	6522		3697	
6	6	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7440	53		394320				425866
											31546	
7	7	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м//РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В НАСЫПЬ/	м3 грунта	364,234	68,12	68,12	24812	24812		5932	33203
						0	22,62	0	8239		2459	
8	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	364,234	95,97	95,97	34956	34955		10411	48996
						0	39,7	0	14460		3629	
9	9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	364,234	45,44	45,44	16551	16551		3863	22047
						0	14,73	0	5365		1633	
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	364,234	113,02	97,36	41167	35462	1020	9130	54321
						12,86	21,95	4686	7995		4024	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					640427	239193	1097	55866	751996
								5819	71775	0	55703	
			Раздел 2: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
11	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	215	357,37	310,95	76834	66854	181	33129	118760
						45,58	97,1	9799	20876		8797	
12	12	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	32,25	2687		86656		86656		93588
											6932	
13	13	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	645	2111,72	40,03	1362058	25819	670645	730265	2259709
						1031,93	16,4	665594	10578		167386	
14	14	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	27,735	41894		1161930		1161930		1254884
											92954	
15	15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	210,135	3870,37	1311,99	813299	275695	497263	114078	1001567
						191,98	310,69	40341	65287		74190	
16	16	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1400,9	1028,08	310,95	1440232	435609	940774	215865	1788585
						45,58	97,1	63847	136027		132488	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1400,9	12,26	12,26	17175	17175		5991	25019
						0	3,96	0	5548		1853	
18	18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов//2Л/М2	т	2,8018	193124,17	2549,45	541095	7143	533952	3774	588459
						0	1247,23	0	3494		43590	
19	19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов//0,8Л/М2	т	1,1207	193124,17	2549,45	216434	2857	213577	1510	235380
						0	1247,23	0	1398		17436	
20	20	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1400,9	2013,6	238,58	2820852	334226	2444178	95317	3149463
						30,3	32,7	42447	45809		233294	
21	21	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1400,9	235,56	0,02	330002	28	326242	4031	360756
						2,66	0	3732	0		26723	
22	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов//0,3Л/М2	т	0,4203	193124,17	2549,45	81170	1071	80099	566	88275
						0	1247,23	0	524		6539	
23	23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1400,9	2095,78	252,29	2935978	353433	2540098	94107	3272492
						30,3	31,9	42447	44689		242407	
24	24	1130-0405-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 6 м. Установка//БДЛ40-6/	м3 сборных конструкций	3,2	24939,9	3904,27	79808	12493	45672	21127	109010
						6763,22	1096,7	21642	3509		8075	
25	25	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92//БДЛ40-6	м3	3,2	70618		225978		225978		244056
											18078	
26	26	212-103-0206 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,2	816		2611		2611		2820
											209	
			Итого по разделу 2: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					12192112	1532403	9769856	1319760	14592823
								889849	337739	0	1080951	
			Раздел 3: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									
27	27	1127-0903-0210 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,63	275070,65	4320,61	173295	2722	167754	4441	191955
						4473,98	2052,37	2819	1293		14219	
28	28	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6323,24	1021,04	6323	1021	483	5591	12867
						4819,2	357,97	4819	358		953	
29	29	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	1	10382		10382		10382		11213
											831	
30	30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,17	3870,37	1311,99	658	223	402	92	810
						191,98	310,69	33	53		60	
31	31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК/	м3	0,78	29704,26	1383,47	23169	1079	20763	1439	26577
						1701	326,12	1327	254		1969	
32	32	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2625,82	1259,27	2626	1259	740	1142	4069
						626,76	340,86	627	341		301	
33	33	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,35	48480		16968		16968		18325
											1357	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0067	1008200,32	9816,04	6755	65	6135	669	8018
						82752,6	1852,76	554	12		594	
35	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,76	979,85	24,63	1725	43	1020	620	2533
						375,49	3,6	661	6		188	
			Итого по разделу 3: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ					241901	6412	224647	13994	276367
								10840	2317	0	20472	
			ИТОГО по акту					13074440	1778008	9995600	1389620	15 621 186
								906508	411831	0	1157126	
			ИТОГО по акту					23 184 550	2 335 291	14 785 118	2 243 623	27 266 328
								1 650 143	587 255	2 447 808	1 838 155	
			ИТОГО ПО АКТУ									27 266 328,00
			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ Заказчика									0,00
			в т.ч. ОБОРУДОВАНИЕ Подрядчика									2 447 808,00
			в т.ч. прочие работы									3 349,00
			в т.ч. СМР									24 815 171,00
			Временные здания и сооружения 1,04%									258 077,78
			Итого с временными зданиями и сооружениями									25 073 248,78
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,6%									902 636,96
			Итого с зимним удорожанием									25 975 885,74
			Непредвиденные работы и затраты-2%									519 517,71
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26 495 403,45
			Итого с учетом оборудования и прочих работ									28 946 560,45
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									30 395 376,33
			Стоимость ПНР									0,00
			Итого в текущих ценах на 2022 год и стоимость ПНР									30 395 376,33
			Коэффициент к договору К=0,939827856264544									28 566 421,37
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									3 427 970,56
			Итого с НДС - 12 %									31 994 391,93

СДАЛ:
ТОО "Тесла"

Директор _____ Ешанов В.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Потенциал-Продукт":

Директор _____ Камалов А.М.

Эксперт технического надзора ТОО "Астана Технадзор":
Заместитель директора _____ Бубенов А.О.

ТОО «Тесла»
Проект-менеджер №2
Мухметтолаев М.Д.
«19» 11 2024 г.

ПРИНЯЛ:
Филиал акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети»

Директор _____ Адамов Б.Б.

Дата подписания _____

Начальник СКС Дорговская Ю.В.
Начальник ЖЭЭС Мурзалиев М.Т.
Ведущий инж. СКС Сырыгин Р.А.
Инж 1кат СКС Горбунова С.О.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

3992421717

Орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актісі

№ 778025/2024/1-4/5

04.12.2024

Осы акт "Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік (жеткізуші) Жеткізушінің төменде қол қойған өкілдерінің атынан 22.05.2024 жылғы № 778025/2024/1-4 жұмыстардың сатып алу туралы шартқа сәйкес орындаған, ал Тапсырыс берушінің төменде қол қойған өкілдері атынан "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр торaптары" филиалы (Тапсырыс беруші) тауарды (ларды) сатып алу туралы шартқа сәйкес:

Орындалған жұмыс жөнінде мәліметтер:

№	Жеткізу орны	Келісім-шарт пәнінің атауы	Қосымша сипаттама	ҚР ҚҚС қоспағанда сома	ҚР ҚҚС қосқанда сома	Айналым күні/Айналым мерзімі	Ескерту
331 Р	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, г. Житикара,Житикаринскии р-он, пром. зона, ПС-500 кВ "Житикара"	Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Жітіқара 500 кВ қосалқы станциясында 110 кВ Т-1 трансформаторын ауыстыра отырып, 110 кВ сыртқы тарату құрылғыларын қайта құру	28566421.37	31994391.93	04.12.2024	қараша 2024

31994391.93 (отыз бір миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың үш жүз тоқсан бір тенге 93 тиын) тенге, с учетом НДС РК Келісім-шартқа сәйкес осы акт бойынша баға жұмыстардың

Жеткізушінің аталуы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік	980840004241	KZ4396503F0010791340 IRTYKZKA	"ForteBank" АҚ	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, УЛИЦА ГАГАРИНА, дом 14
Бекітілді:				
директор	Сараев Василий Васильевич	"Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік		04.12.2024

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы шарттың құны	Аванстық төлемдер сомасы	Шарттың әрекет ету басынан бастап төлем сомасы	Бұрын актіленген сомалар	Жеткізу мерзімін өткізіп алу немесе міндеттерді тиісті түрде орындамау (жартылай орындау) үшін айыпақының (айыппұл, өсімпұл) сомасы	Мерзімі өткен күндердің саны
112906489.92	0	0	79389016.87	0	0

Қосымша: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізімі (болған жағдайда құжаттар жеткізуші/тапсырыс беруші қоса береді)

Компанияның атауы	Құжаттың атауы	Құжатқа қол қою күні
"Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік	2В Т-1 Житикара.pdf	04.12.2024 15:38:00
"Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік	КС-3 Т-1 Житикара.pdf	04.12.2024 15:38:00
"Тесла" жауапкершілігі шектеулі серіктестік	Р-1 Т-1 Житикара.pdf	04.12.2024 15:38:00

Тапсырыс берушінің атауы	ЖСН/БСН	ЖСК/БСК	Банк	Заңды мекенжайы
"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы	971241003022	HSBKKZKX	АО “Народный Банк Казахстана”	Қостанай облысы, Рудный Қ.Ә., Рудный қ., Топорков Көшесі, 31 үй
Бекітілді:				
Директор филиала	Адамов Берик Багдатович	"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы		04.12.2024
Келісілді:				
Начальник службы капитального строительства	Душкевич Юрий Викторович	"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Сарыбай жүйеаралық электр тораптары" филиалы		04.12.2024

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

3992421717

Акт приема-передачи выполненных работ

№ 778025/2024/1-4/5

04.12.2024

Настоящий акт составлен в том, что Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла" (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) о закупках работ от 22.05.2024 года № 778025/2024/1-4 в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе:

№	Место поставки	Наименование предмета договора	Дополнительная характеристика	Сумма без учета НДС РК	Сумма с учетом НДС РК	Дата оборота/Период оборота	Примечание
331 Р	КАЗАХСТАН, Костанайская область, г. Житикара,Житикаринскии р-он, пром. зона, ПС-500 кВ "Житикара"	Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры	«Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой трансформатора 110 кВ Т-1 на ПС 500 кВ Житикара»	28566421.37	31994391.93	04.12.2024	ноябрь 2024

Стоимость работ по данному акту согласно Договору составляет 31994391.93 (тридцать один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи триста девяносто один тенге 93 тиын) тенге, с учетом НДС РК

Наименование поставщика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"	980840004241	KZ4396503F0010791340 IRTYKZKA	АО "ForteBank"	Акмолинская область, Целиноградский район, УЛИЦА ГАГАРИНА, дом 14
Утверждено:				
директор	Сараев Василий Васильевич	Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"		04.12.2024

Информация по договору

Общая стоимость договора	Сумма авансовых платежей	Сумма оплаты с начала действия Договора	Ранее заактированные суммы	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	Количество просроченных дней
112906489.92	0	0	79389016.87	0	0

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование компании	Наименование документа	Дата подписания документа
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"	2В Т-1 Житикара.pdf	04.12.2024 15:38:00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"	КС-3 Т-1 Житикара.pdf	04.12.2024 15:38:00
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"	Р-1 Т-1 Житикара.pdf	04.12.2024 15:38:00

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"	971241003022	HSBKKZKX	АО “Народный Банк Казахстана”	Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, улица Топоркова, дом 31
Утверждено:				
Директор филиала	Адамов Берик Багдатович	Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"		04.12.2024
Согласовано:				
Начальник службы капитального строительства	Душкевич Юрий Викторович	Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"		04.12.2024