ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ КОМИТЕТІНІҢ
«ҚАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
АҚТАУ ФИЛИАЛЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»
КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКТАУСКИЙ ФИЛИАЛ

Акт

05.05.2025 г.
Ақтау қаласы город Актау

Утверждаю
Директор Актауского филиала
РГП «Казаэронавигация»
_____ А. Инербаев

рабочей комиссии по сдаче-приемке оказанных услуг к договору №250/24 от 05.08.2024 г., в Актауском филиале РГП «Казаэронавигация» за период с 05.02.2025г. по 04.05.2025г.

Комиссия, назначенная приказом директора Актауского филиала РГП «Казаэронавигация» № 01-03-04-31 от 27.05.2024 г., в составе:
Председатель комиссии: Крапива В.А., начальник службы ЭРТОС,
Члены комиссии: Ананчук А.Г., ведущий инженер КРЛ и РН,
Нугманова А.А., главный бухгалтер-начальник ФЭО,
в соответствии с договором №250/24 от 05.08.2024 г., заключенным между РГП «Казаэронавигация» и ТОО «AG TECH», произвела приемку оказанных услуг по техническому обслуживанию, за период с 05.02.2025г. по 04.05.2025г., радиолокаторов PSR MORAVA, заводской №008/0002 и MSSR M10S, заводской №12/0006, установленных на аэродроме г. Актау.

Выполнены следующие работы:

1. организована on-line поддержка по эксплуатации радиолокаторов PSR MORAVA + MSSR M10S, согласно п. 2.7. технической спецификации Договора;
2. 14.02.2025г. передан в ремонт Маршрутизатор MOXA NPort 5650-16 серийный №TABF01163852;
   28.04.2025г. получен из ремонта Маршрутизатор MOXA NPort 5650-16 серийный №TABF01163852;
3. 10.12.2024г. передан в ремонт Выходной усилитель серийный №KAZ01/024, Модуль ПРМ, серийный №08/0052;
   03.04.2025г. получен из ремонта Выходной усилитель серийный №KAZ01/024, Модуль ПРМ серийный №08/0052;
4. 12.03.2025г. передан в ремонт Предусилитель серийный №08/0016;

5. 20.11.2024г. демонтаж электродвигателя Siemens 1LA-7133-1AD61-Z серийный № UD 0803/1136329-001-9 и подменного редуктора (коробки 1-й ступени) TC112B0 серийный № 2013651027;
6. 13.03.2025г. монтаж электродвигателя Siemens 1LA-7133-1AD61-Z серийный № UD 0803/1136329-001-9 и редуктора (коробки 1-й ступени) TC112B0 серийный № 2013651027, после профилактического ремонта в заводских условиях;
7. 03.04.2025г. установлены аккумуляторные батареи CHALLENGER 12V 40A/h (40 шт.), взамен неремонтопригодных WBR GPL12400 12V 40A/h (40 шт.), в источнике бесперебойного питания LANCHES L990 3/3 (40KVA);
8. Проведение консультации с персоналом по техническим вопросам, касающимся эксплуатации оборудования.

Выводы:

Услуги по техническому обслуживанию радиолокаторов PSR MORAVA + MSSR M10S оказаны исполнителем в требуемом объёме и с надлежащим качеством. По оказанным услугам замечаний нет.

Отказы и неисправности оборудования за указанный период отсутствуют.

Радиолокаторы PSR MORAVA + MSSR M10S работоспособны и пригодны для эксплуатации.

_____ В. Крапива

_____ А. Ананчук

_____ А. Нугманова