Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «НУР и К»

Наименование стройки Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, район Есиль, ул. Е49 д. 7

Договор **№ Z/6** от **"19" октября 2017г**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2017 года.

на общестроительные работы - КЖ

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки								
1	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	122,78381	3377,12	155,24	414656	19061	94434	1,21	149
		м2		1138,34	43,65	139770	5360	50,8	0,04	5
		Накладные расходы -		*769,10*		*94434*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,70*		*40727*				
		Сметная стоимость				*549817*				
2	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	131,0918	22392,94	1510,86	2935530	198061	442957	4,54	595
		м3		4163,13	424,86	545753	55696	50,8	0,40	52
		Накладные расходы -		*3378,98*		*442957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,75*		*270279*				
		Сметная стоимость				*3648766*				
3	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	148,13653	6663,81	1661,95	987154	246195	356519	3,72	551
		м3		3543,97	467,35	524991	69231	50,8	0,44	65
		Накладные расходы -		*2406,69*		*356519*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,64*		*107494*				
		Сметная стоимость				*1451167*				
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	136,28561	14732,14	--	2007779	--	85130	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*624,64*		*85130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1228,54*		*167433*				
		Сметная стоимость				*2260342*				
5	Т11011-250	Клей	3999,6863	38,00	--	151988	--	6444	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1,61*		*6444*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,17*		*12675*				
		Сметная стоимость				*171107*				
6	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/ т	0,546168	20090,98	8085,16	10973	4416	4938	10,29	6
				10426,52	2473,43	5695	1351	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*9041,03*		*4938*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,56*		*1273*				
		Сметная стоимость				*17184*				
7	Т11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката т	0,49868	215300,00	--	107366	--	4552	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9128,72*		*4552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17954,30*		*8953*				
		Сметная стоимость				*120872*				
8	21-050106-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,047488	205602,97	--	9764	--	414	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8717,57*		*414*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17145,64*		*814*				
		Сметная стоимость				*10992*				
9	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, анкерные т	0,0043092	501716,78	--	2162	--	92	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21272,79*		*92*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41839,17*		*180*				
		Сметная стоимость				*2434*				
10	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен,фундаментов м2	179,2	759,00	8,08	136012	1448	40273	0,38	68
				359,38	4,25	64401	761	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*224,74*		*40273*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,70*		*14103*				
		Сметная стоимость				*190387*				
11	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство перемычек м3	0,3024	36631,29	2823,46	11077	854	2487	13,10	4
				12480,11	715,88	3774	216	48,5	0,67	--
		Накладные расходы -		*8224,59*		*2487*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3588,47*		*1085*				
		Сметная стоимость				*14649*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,007392	150970,23	--	1116	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6401,14*		*47*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*93*				
		Сметная стоимость				*1256*				
13	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	0,03024	149877,81	--	4532	--	192	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6354,82*		*192*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12498,61*		*378*				
		Сметная стоимость				*5102*				
14	11-070516-0104 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков горизонтальных пенополистиролом	666,4	122,00	4,65	81300	3096	21708	0,04	28
		м		39,89	2,44	26582	1628	62,1	--	2
		Накладные расходы -		*32,58*		*21708*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,37*		*8241*				
		Сметная стоимость				*111249*				
15	11-070516-0105 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков вертикальных пенополистиролом	543,2	244,46	8,08	132789	4389	36268	0,09	48
		м		82,88	4,25	45022	2308	62,1	--	2
		Накладные расходы -		*66,77*		*36268*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,90*		*13525*				
		Сметная стоимость				*182582*				
16	11-460303-0107 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий кирпичом и раствором (после прокладки коммуникаций)	0,56	44304,53	356,39	24811	200	8823	28,88	16
		м3		26024,35	180,57	14574	101	50,8	0,17	--
		Накладные расходы -		*15755,04*		*8823*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4804,77*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36324*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7019009	477719			1465
			Тенге			1370561	136652			128
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7008036				
		Материалы -	Тенге			2885159				
		Всего заработная плата -	Тенге				1500168			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2284707				
		Накладные расходы -	Тенге			1100341				
		Сметная прибыль -	Тенге			648670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8757047				1587
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1500168			
		Сметная заработная плата -	Тенге			10973				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			863				
		Материалы -	Тенге				7046			
		Всего заработная плата -	Тенге			4938				
		Накладные расходы -	Тенге			1273				
		Сметная прибыль -	Тенге			17184				7
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				7046			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8774231				1594
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				1507214			1465
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7019009	477719			128
		Сметная заработная плата -	Тенге			1370561	136652			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7008036				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2885159				
		Материалы -	Тенге				1500168			
		Всего заработная плата -	Тенге			2284707				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1100341				
		Накладные расходы -	Тенге			648670				
		Сметная прибыль -	Тенге			8757047				1587
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1500168			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			10973				
		Сметная заработная плата -	Тенге			863				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7046			
		Материалы -	Тенге			4938				
		Всего заработная плата -	Тенге			1273				
		Накладные расходы -	Тенге			17184				7
		Сметная прибыль -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				7046			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			8774231				1594
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч				1507214			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1 052 908				
		Сметная заработная плата -	Тенге			9 827 139				
		НДС 12%	Тенге							
		Всего по акту с НДС								

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Нур Астана Құрылыс"

Директор_____Ахметов С.К.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "НУР и К"

Директор_____Нургалиев Б.Т.