Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги Майкаин-Экибастуз км 1-5 (4км); км 14-19 (5км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА №7
от 25.10.2017года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017года

Код		Договор		Источник		Организационно	
		Доп.соглашение №1 от 09.08.2017г.Доп.соглашение № 2 от 25.09.2017г.		финасирования		правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
268		74/17	04.04.2017			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	619 682 850,00									
В том числе: в текущем месяце - октябрь 2017 года	65 756 817,00	58 711 443,75							7 045 373,25	65 756 817,00
Удержание аванса 30%	19 727 045,10	17 613 433,13							2 113 611,98	19 727 045,10
Удержание 5%	3 287 840,85	2 935 572,19							352 268,66	3 287 840,85
Итого к оплате:	**42 741 931,05**	**38 162 438,44**							**4 579 492,61**	**42 741 931,05**

Итого к оплате Сорок два миллиона семьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать один тенге 05 тиын

ЗАКАЗЧИК Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Кашкиров К.Ш.

ПОДРЯДЧИК Директор ТОО "ГИДРОПРОМ" Культуманов И.М.

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги Майкаин-Экибастуз
км 1-5 (4км); км 14-19 (5км)
Договор № 74/17 от 4.04.2017года
Доп.соглашение №1 от 08.08.2017г.
Доп.соглашение №2 от 25.09.2017г.

Акт
приемки выполненных работ №21 от 25.10.2017года
Реконструкция автомобильной дороги Майкаин-Экибастуз,км 1-5 (4 км)
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 земляные работы									
36	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	11900	12,51	12,51	148869	148869	49404	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	50932	97	0,01399	166
37	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	59500	1,27	1,27	75565	75565	21932	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	22610	97	0,00125	74
38	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11900	14,12	12	168028	142800	50443	0,0122	145
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	19278	32725	97	0,0122	145
39	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л 0,1*18623/100*1,6*(37-5)	609,28	983,4	983,4	599166	599166	132975	–	–
		маш-ч		–	225	–	137088	97	–	–
40	Е1-145-12	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	52064	8,55	4,43	445147	230644	245440	0,0279	1453
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	214504	38527	97	0,0025	130
	Раздел 4 дорожная одежда									
	4.1 Устройство дорожной одежды									
83	Е27-21-1	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 30см	18091,425	24,24	17,83	438536	322570	276228	0,0416	753
		м2 основания или покрытий								

84	30-8-2	Щебеночно-песчаная смесь С4	7055,6557	6,41 837,7	5,07	115966 5910523	91724	133	0,01827	331
		м3								
85	Е27-72-1	Разлив жидкого битума по основанию из расчета 0,8л/м2	12,7935	339,59	339,59	4345	4345	2398	0,58	7
		т		–	140,94	–	1803	133	0,58	7
86	1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ (калькуляция п8)К=1,030;	13,17731	39659,35		522604				
		т								
87	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15992	24,52	15,35	392124	245477	233963	0,0336	537
		м2 покрытия								
88	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	95952	5,94 0,02	5,06 –	94992 1919	80920 –	133 1277	0,01766 0,00009	282 9
		м2 покрытия								
89	30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II кальк п1	2592,3032	0,01 3861,43	–	960 10009997	–	133	–	–
		т								
		Всего прямые затраты				**18716823**	**1769436**			**2904**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**445700** 16501688	**456329**			**1135**
		Накладные расходы, тенге				1014060				
		- заработная плата, тенге				152109				
		- трудоемкость, чел-ч				507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1183853				
		Всего				**20914736**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				769662				
		- сметная заработная плата, тенге				108522				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				616				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				216844				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				86738				
		доставка рабочих к месту работ 2,5%				522868				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**22510848**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**57560239**				
		- материалы, тенге				42194816				

- сметная заработная плата, тенге	3749181
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5162
Налог (2 %)	1151205
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**58711444**
НДС (12 %)	7045373
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**65756817**
в том числе возвратные суммы	295204

Руководитель
Технического отдела
автомобильных дорог — Койсоймасов Р.Е

Главный специалист технического отдела
автомобильных дорог — Н.Л.Черепанова

Руководитель производственного отдела
автомобильных дорог — М.Т.Валиев

Куратор — М.Т.Валиев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"
Культуманов И.М.

Технический надзор
Директор ТОО "Бестау-С"
Мусин С.К.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
Шакимов Е.К.