Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
Наименование строительства и его адрес:
Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги Майкаин-Экибастуз
км 1-5 (4км); км 14-19 (5км)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 года № 170

СПРАВКА №9
от 08.11.2017года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
		Доп.соглашение №1 от 09.08.2017г.Доп.соглашение № 2 от 25.09.2017г.		финасирования		правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наим-ние	код	наим-ние	код
268		74/17	04.04.2017			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	727 053 540,00									
В том числе: в текущем месяце - ноябрь 2017 года	52 685 344,00	47 040 485,71							5 644 858,29	52 685 344,00
Удержание аванса 30%	15 805 603,20	14 112 145,71							1 693 457,49	15 805 603,20
Удержание 5%	2 634 267,20	2 352 024,29							282 242,91	2 634 267,20
Итого к оплате:	**34 245 473,60**	**30 576 315,71**							**3 669 157,89**	**34 245 473,60**

Итого к оплате Тридцать четыре миллиона двести сорок пять тысяч четыреста семьдесят три тенге 60 тиын

ЗАКАЗЧИК и.о.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Коисоймасов Р.Е

ПОДРЯДЧИК Директор ТОО "ГИДРОПРОМ" Кольтуманов Р.М.

Наименование объекта : Реконструкция автомобильной дороги Майкаин-Экибастуз
км 1-5 (4км); км 14-19 (5км)
Договор № 74/17 от 4.04.2017года
Доп.соглашение №1 от 08.08.2017г.
Доп.соглашение №2 от 25.09.2017г.

Акт
приемки выполненных работ №23 от 08.11.2017года
Реконструкция автомобильной дороги Майкаин-Экибастуз ,км 1-5(4км)
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 дорожная одежда								
		4.1 Устройство дорожной одежды								
80	Е27-14-2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси средней крупности толщ 15см	1196,406	95,48	73,75	114233	88235	52590	0,144	172
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	25579	13962	133	0,041	49
81	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные кальк п6	1459,61464	1107,22		1616115				
		м3								
82	0-10-47	Машины поливомоечные, 6000 л 0,07*9571,212/100*1,6*(37-5)	42,87919	983,4	983,4	42167	42167	9359	–	–
		маш-ч		–	225	–	9648	97	–	–

83 Е27-21-1	Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 30см	4522,737	24,24	17,83	109631	80640	69055	0,0416	188
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	28991	22930	133	0,01827	83
84 30-8-2	Щебеночно-песчаная смесь С4	1763,86748	837,7		1477592				
	м3								
85 Е27-72-1	Разлив жидкого битума по основанию из расчета 0,8л/м2	8,3136	339,59	339,59	2823	2823	1559	0,58	5
	т		–	140,94	–	1172	133	0,58	5
86 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ (калькуляция п8)К=1,030;	8,56301	39659,35		339603				
	т								
87 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10392	24,52	15,35	254812	159517	152035	0,0336	349
	м2 покрытия		5,94	5,06	61728	52584	133	0,01766	184
88 Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	62352	0,02	–	1247	–	830	0,00009	6
	м2 покрытия		0,01	–	624	–	133	–	–
89 30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II кальк п1	1684,5432	3861,43		6504746				
	т								
90 Е27-72-1	Розлив жидкого битума по нижнему слою а/б покрытия из расчета 0,3л/м2	2,3988	339,59	339,59	815	815	450	0,58	1
	т		–	140,94	–	338	133	0,58	1
91 1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГК=1,030;	2,47076	39659,35		97989				
	т								
92 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б марки II	7996	24,52	15,35	196062	122739	116981	0,0336	269

	м2 покрытия								
			5,94	5,06	47496	40460	133	0,01766	141
93 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	15992	0,02	–	320	–	213	0,00009	1
	м2 покрытия								
			0,01	–	160	–	133	–	–
94 30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II кальк п2	965,9168	4811,44		4647451				
	т								
	Всего прямые затраты				**15405606**	**496936**			**991**
					164578	**141094**			**463**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14744092				
	Накладные расходы, тенге				403072				
	- заработная плата, тенге				60461				
	- трудоемкость, чел-ч				202				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				948521				
	Всего				**16757199**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				616665				
	- сметная заработная плата, тенге				86950				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				493				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				173739				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				69495				
	доставка рабочих к месту работ 2,5%				418930				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**18036028**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**46118124**				
	- материалы, тенге				37700643				
	- сметная заработная плата, тенге				1780483				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2149				

Налог (2 %)	922362
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**47040486**
НДС (12 %)	5644858
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52685344**
в том числе возвратные суммы	236522

Руководитель
Технического отдела
автомобильных дорог — Койсоймасов Р.Е

Главный специалист технического отдела
автомобильных дорог — Н.Л.Черепанова

Руководитель производственного отдела
автомобильных дорог — М.Т.Валиев

Куратор — М.Т.Валиев

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"
Культуманов И.М.

Технический надзор
Директор ТОО "Бестау-С"
Кусин С.К.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Бестау-С"
Шакимов Е.К.