Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» _декабря_ 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО *"Наладочный цент Темиртау» , г. Караганда, ул. Пичугина д. 246, пом. 71*

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Ахмаджановой Г.Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству в селе Доской Бухар-Жырауского района (300 земельных участков)***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является руководитель *ГУ* "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области», Жаржанов А.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Construction Training Resourses» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес», ТОО «RemStroi.KZ, ТОО «VIP Building KZ», ТОО «БСК-Лидер», ТОО «Arnau Construction», ТОО «Capital Story Invest-CSI»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Энергосервис ЭТЛ», 002/22-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства* Бухар-Жырауского района Карагандинской области» *, приказ №57 от 14.11.2022 г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ЛЭП -10/0,4 кВ	км	15205	-	15205	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь кровли	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем кровли	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Длина ВЛЗ 10кВ – 2,087 км

Длина ВЛЗ 10кВ и ВЛИ 0,38кВ – 1,144 км

Длина ВЛЗ 10кВ и ВЛИ 2х0,38кВ (двухцепная) – 0,157 км
Длина ВЛИ 0,38кВ – 11,486 км
Длина ВЛИ 2х0,38 кВ (двухцепная) – 0,331 км
Общая расчетная нагрузка – 604,220 кВт
Установлены комплектные трансформаторные подстанции типа КТПН-160/10/0,4кВ-3шт, КТПН-250/10/0,4кВ-3шт, расчетной мощности.
Электроснабжения объекта предусматривается защищенным проводом СИП3-70мм² - 10,675 м , СИП4-70мм² - 9 774м, СИП4-50мм² - 4 513 м.
Опоры напряжением 0,4-10кВ – 451 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____*июль 2023 г.*_____ ;
месяц, год
окончание работ _____декабрь 2024 г._____ ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц ___6_____;
фактически, месяц_____17_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100_% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач) к индивидуальному жилищному строительству в селе Доскей Бухар-Жырауского района (300 земельных участков)*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор ТОО *"Наладочный центр Темиртау» Ахмаджанова Г.Н.*_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)