Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменении в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания" БИН 050140008969**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наименование стройки:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Умтыл Каратальского района"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Дополнительное соглашение №1 к договору №28 от 13.03.2025 г.	23.04.2025 г.						

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			С М Р по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Умтыл Каратальского района	**70 904 000,00**	**63 307 142,86**							**7 596 857,14**	70 904 000,00
Итого по справке	**70 904 000,00**	**63 307 142,86**							**7 596 857,14**	70 904 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района"

Уалиев Т.Р.

Подрядчик:

ТОО "Гулим и компания"

Жулунов К.С.

Технический надзор:

ТОО "СтройЦентр-Алматы"

Асанов А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулим и компания" БИН 050140008969**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Наименование стройки:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Умтыл Каратальского района"**

(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение №1 от 23.04.2025 г. к договору №28 от 13.03.2025 г.

Акт выполненных работ

за **Апрель 2025** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
		Смета 02-04-01			зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Буровые работы											
1	1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	8,0000	11 293,15	-	90 345	-	57 689	51 334,00	153013
					4 082,06	3 467,10	32 656	27 737	-	11 334,00	
2	1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы	м бурения	2,0000	123 334,10	-	246 668	-	145 824	131 742,00	408683
					50 421,98	27 073,22	100 844	54 146	-	30 273,00	
3	1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР=85%	колонна	1,0000	802 322,84	-	802 323	-	403 719	493 600,00	1399597

					398 604,24	182 101,94	398 604	182 102	-	103 674,00	
4	1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	16,5000	11 293,15	-	186 337	-	118 983	105 877,00	315591
					4 082,06	3 467,10	67 354	57 207	-	23 377,00	
5	1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	12,0000	22 958,69	-	275 504	-	171 111	154 240,00	464124
					8 699,46	6 422,06	104 394	77 065	-	34 380,00	
6	1104-0101-0307	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	58,0000	42 240,23	-	2 449 933	-	1 482 983	1 333 525,00	4086135
					16 671,55	10 377,63	966 950	601 903	-	302 677,00	
7	1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы	м бурения	3,5000	123 334,10	-	431 669	-	255 192	230 548,00	715194
					50 421,98	27 073,22	176 477	94 756	-	52 977,00	
8	211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 (прим. к Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ)	1 м3	5,4000	1 175,00	-	6 345	-	6 345	-	6853
					-	-	-	-	-	508,00	
9	216-101-0702	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 бездобавочный	1 т	1,1880	27 835,00	-	33 068	-	33 068	-	35713
					-	-	-	-	-	2 645,00	
10	261-403-0107	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 349 С-ЦГВ	1 шт.	0,2100	503 782,00	-	105 794	-	105 794	-	114258
					-	-	-	-	-	8 464,00	
11	261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	1 шт.	2,7500	273 341,00	-	751 688	-	751 688	-	811823
					-	-	-	-	-	60 135,00	

Итого по разделу 1 **8 510 984,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 847 279,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 094 916,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 532 395,95
- накладные расходы, тенге	2 500 866,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	630 444,00

Раздел 2 Прочие работы

12	1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85%	м закрепленной скважины	10,0000	8 480,36	4 410,50	84 804	44 105	547	46 673,00	141995
					4 015,14	1 475,75	40 151	14 758	-	10 518,00	
13	241-110-0107	Труба бесшовная обсадная из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х8 мм	1 м	10,0000	42 621,00	-	426 210	-	426 210	-	460307
					-	-	-	-	-	34 097,00	
14	1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР=85%	м закрепленной скважины	75,5000	8 480,36	4 410,50	640 267	332 993	4 131	352 378,00	1072057
					4 015,14	1 475,75	303 143	111 419	-	79 412,00	
15	241-110-0102	Труба бесшовная обсадная из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,0 мм	1 м	75,5000	26 678,00	-	2 014 189	-	2 014 189	-	2175324
					-	-	-	-	-	161 135,00	
16	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	1 шт.	4,1500	52 481,00	-	217 796	-	217 796	-	235220
					-	-	-	-	-	17 424,00	
17	1104-0501-0104	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя НР=85%	сутки откачки	4,0000	562 659,91	-	2 250 640	-	1 493 427	1 311 932,00	3847578
					189 303,16	196 559,07	757 213	786 236	-	285 006,00	
18	1104-0501-0104	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя НР=85%	сутки откачки	6,0000	562 659,91	-	3 375 959	-	2 240 141	1 967 897,00	5771365

	1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР=85%	сутки откачки	2,0000	263 374,52	-	526 749	-	253 954	311 608,00	905426
					136 397,52	46 901,38	272 795	93 803	-	67 069,00	

Итого по разделу 2 **14 609 272,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 509 121,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 377 098,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 185 570,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 650 395,15
- накладные расходы, тенге 3 990 488,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 082 170,00

Раздел 1 Водопровод -В1- Поселковая сеть

1.1 Земляные работы

1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (сухой грунт) НР=72%	м3 грунта	5721,0000	393,11	393,11	2 248 982	2 248 982	-	484 449,70	2952107
					-	117,61	-	672 847	-	218 674,56	
2	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) НР=72%т.ч.п.3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	м3 грунта	2291,0100	432,43	432,43	990 701	990 701	-	213 399,33	1300429
					-	129,37	-	296 388	-	96 328,06	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	242,0000	3 330,77	-	806 046	-	-	580 353,36	1497312
					3 330,77	-	806 046	-	-	110 911,98	
4	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство НР=99%	м3 основания	169,0000	2 586,41	307,20	437 103	51 917	-	398 371,80	902313
					2 279,21	101,83	385 186	17 209	-	66 838,01	

	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подбивка пазух) НР=72%	м3 грунта	8,7100	1 721,40	-	14 993	-	-	10 795,24	27849
					1 721,40	-	14 993	-	-	2 063,09	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	866,0000	1 721,40	-	1 490 732	-	-	1 073 327,33	2769185
					1 721,40	-	1 490 732	-	-	205 124,78	
7	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	2795,0050	393,11	393,11	1 098 744	1 098 744	-	236 678,79	1442257
					-	117,61	-	328 721	-	106 833,86	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	2795,0000	334,37	150,20	934 564	419 809	-	720 927,21	1787931
					184,17	76,37	514 755	213 454	-	132 439,31	
9	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	4455,0000	37,40	37,40	166 617	166 617	-	42 404,47	225743
					-	13,22	-	58 895	-	16 721,72	
10	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	4455,0000	180,59	180,59	804 528	804 528	-	205 927,92	1091293
					-	64,20	-	286 011	-	80 836,51	
1.2 Прокладка трубопровода					13 996 417,51						
11	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=0%	шт.	5,0000	7 876,96	345,26	39 385	1 726	-	22 784,06	67142
					4 432,43	170,41	22 162	852	-	4 973,51	
12	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	1 шт.	10,0000	68 575,00	-	685 750	-	685 750	-	740610
					-	-	-	-	-	54 860,00	
13	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=0%	задвижка или клапан	6,0000	5 501,01	165,50	33 006	993	-	21 965,82	59370
					3 610,66	87,29	21 664	524	-	4 397,75	

	2-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	13,0000	103 014,00	-	1 339 182	-	1 339 182	-	1446317
					-	-	-	-	-	107 134,56	
15	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=0%	задвижка или клапан	1,0000	3 241,48	55,17	3 241	55	-		3500
					2 269,56	29,10	2 270	29	-	259,32	
18	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,3000	782 852,30	327 869,80	1 017 708	426 231	-	740 094,11	1898426
					454 982,50	120 071,20	591 477	156 093	-	140 624,17	
19	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм Коб =1,01	1 м	1330,0000	2 014,00	-	2 678 620	-	2 678 620	-	2892910
					-	-	-	-	-	214 289,60	
36	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	1 м	4,0000	5 951,00	-	23 804	-	23 804	-	25708
					-	-	-	-	-	1 904,32	
37	1122-0601-0105	Трубопроводы стальные диаметром 152 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=0%	км трубопровода	0,0116	3 625 767,08	169 319,36	42 059	1 964	-	0,00	45424
					383 209,92	41 965,73	4 445	487	-	3 364,71	
44	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пож.подставка ППФ, тройник фланцевый с ПП ТФПП, тройник фланцевый ТФ, крест фланцевый КФ (10х39,9+4х68,7+8х43,3+1х43,3) НР=99%	т фасонных частей	0,4000	2 000 802,08	888 290,71	800 321	355 316	-	560 172,21	1469332
					1 087 783,24	326 793,06	435 113	130 717	-	108 839,44	
45	241-51[illegible]0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм (10+4)	1 шт.	10,0000	151 884,00	-	1 518 840	-	1 518 840	-	1640347
					-	-	-	-	-	121 507,20	
46	241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	1 шт.	2,0000	5 554,00	-	11 108	-	11 108	-	11997
					-	-	-	-	-	888,64	

	241-505-0303	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	1 шт.	2,0000	153 768,00	-	307 536	-	307 536	-	332139
					-	-	-	-	-	24 602,88	
58	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	20,0000	4 366,00	-	87 320	-	87 320	-	94306
					-	-	-	-	-	6 985,60	
61	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	53,0000	2 274,65	106,53	120 556	-	120 556	-	130201
					2 087,21	-	-	-	-	9 644,52	
62	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	20,0000	4 366,00	-	87 320	-	87 320	-	94306
					-	-	-	-	-	6 985,60	
66	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении (установка втулок под фланец) НР=60%	шт.	30,0000	2 515,80	301,31	75 474	9 039	-	65 830,94	152609
					2 214,49	2,04	66 435	61	-	11 304,40	
67	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	30,0000	1 578,00	-	47 340	-	47 340	-	51127
					-	-	-	-	-	3 787,20	
74	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (прим. на прокладку футляра диаметром 325 мм) НР=0%	км трубопровода	0,0367	3 817 567,24	1 433 986,15	140 105	52 627	-	0,00	151313
					1 962 711,00	587 670,74	72 031	21 568	-	11 208,38	
75	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0	1 м	20,3181	26 189,00	-	532 110	-	532 110	-	574679
					-	-	-	-	-	42 568,81	
76	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=0%	км трубопровода	0,0180	16 799 703,94	1 201 304,06	302 395	21 623	-	0,00	326586
					867 072,60	429 700,67	15 607	7 735	-	24 191,57	

Раздел 2 Водопроводные колодцы D=1500

Устройство ж/б конструкций

80	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=0%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,8103	76 390,53	17 339,86	1 513 319	343 508	-		1634385
					38 505,78	8 235,99	762 811	163 157	-	121 065,55	
81	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	12,0000	50 836,00	-	610 032	-	610 032	-	658835
					-	-	-	-	-	48 802,56	
82	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	12,0000	21 299,00	-	255 588	-	255 588	-	276035
					-	-	-	-	-	20 447,04	
83	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	1 шт.	12,0000	21 299,00	-	255 588	-	255 588	-	276035
					-	-	-	-	-	20 447,04	
84	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	1 шт.	12,0000	36 518,00	-	438 216	-	438 216	-	473273
					-	-	-	-	-	35 057,28	
86	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	24,0000	6 419,00	-	154 056	-	154 056	-	166380
					-	-	-	-	-	12 324,48	
87	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	11,0000	457,00	-	5 027	-	5 027	-	5429
					-	-	-	-	-	402,16	
90	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,2000	1 133 576,00	-	226 715	-	226 715	-	244852
					-	-	-	-	-	18 137,22	
91	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К	м2	6,0000	297,06	5,17	1 782	31	-	458,92	2421
					109,73	1,12	658	7	-	179,30	

-	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,35	1 292 077,27	11 643,02	452 227	4 075	-	39 754,39	531 339,94
					98 446,54	2 967,71	34 456	1 039	-	39 358,51	

Итого по смете **53 599 279,00**

Временные здания и сооружения (2,9 %)			1 554 379
Итого с временными зданиями и сооружениями (2,9 %)			55 153 658
Затраты на производство СМР в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,71 %)			391 591
Итого:			55 545 249
В текущих и прогнозных ценах (Кпер-1,163)			64 599 125
Тендерная скидка 2%			1 291 982
Итого с тендерной скидкой			63 307 142
НДС 12%			7 596 857
Итого к оплате с НДС			70 904 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Гулим и компания" БИН 050140008969

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор: **Жулунов К.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Каратальского района» БИН 050240007766

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: **Уалиев Т.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор- эксперт ТОО «СтройЦентр-Алматы»
Асанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Инженер ТОО «Геодезия сервис» **Сванов Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

(должность, подпись, расшифровка подписи)