Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "ТаразПромСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		195	21.06.2021				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"	51 655 700,80	14 870 616,40	13 277 336,07						1 593 280,33	14 870 616,40
5 % удержание за гарантию качества	2 132 316,90		663 866,80						79 664,02	743 530,82
Итого к оплате:										**14 127 085,58**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"
Руководитель отдела
_____ Турсынулы Зият

Подрядчик:
ТОО "ТаразПромСтрой"
Директор
_____ Турсынбеков Т.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство нового объектов "Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП "Империя" Талипов П. Х. к электрическим сетям АО "ТаразЭнергоЦентр" ТЭЦ-4"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№195** от **21.06.2021**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Комплектная трансформаторная подстанция									
1	3	5108-0102-0423 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	3	1707617		5122851				5122851
			Отпускная цена			1707617		5122851		5122851		
			Сметная стоимость оборудования					*5122851*				
2	4	5108-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМГ-1000/6/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	3123446		3123446				3123446
			Отпускная цена			3123446		3123446		3123446		
			Сметная стоимость оборудования					*3123446*				
3	10	С123-070501-0403	Счетчик электронный трехфазный трансформаторного включения, многотарифный, типа DZT-1513, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5	шт.	5	63586		317930		317930		343364
			ИТОГО:								25434	
								8564227	0	317930		
			В том числе :					0	0	8246297	25434	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							8246297		
										0		
			02-02-01 УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ									
1	2	С124-040107-0216 #прим.	Контакт с изолятором К-ПУ, VIУ, 1000А, втычные контакты для ячеек КРУ К-XIII	шт.	6	20576		123456		123456		133332
											9876	
2	4	С124-040107-0213 #прим.	Нож К-ПУ (верхний, нижний), 1600А	шт.	6	28236		169416		169416		182969
											13553	
3	6	ТОО "Инвольт" г.Алматы	Трансформатор тока ТПЛ-6 кВ, 400/5	шт	2	62346,43		124693				124693
			Отпускная цена			62346		124693		124693		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					*124693*				
4	8	2307-0501-1103 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САРЗУ-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х 100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	1	57944		57944				57944
			Отпускная цена			57944		57944		57944		
			Сметная стоимость оборудования					*57944*				
			ИТОГО:					475509	0	292872		
								0	0	182637	23429	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							182637		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			02-03-01 КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ 6 кВ									
1	1	Е11-010101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	181,76	285,37	272,72	51869	49570	0	14611	71798
						12,65	99	2298	17995		5318	
2	2	Е11-010205-0303	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,62	2895,65	0	16274	0	0	11717	30230
						2895,65	0	16274	0		2239	
3	3	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	124,92	39,36	39,36	4916	4916	0	1219	6627
						0	13,56	0	1693		491	
4	4	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	124,92	176,39	85,31	22034	10657	0	11575	36298
						91,07	37,63	11377	4700		2689	
5	5	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	103,92	338,5	310,13	35177	32229	10	10449	49275
						28,27	111,38	2938	11574		3650	
6	6	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	187,06	122		22821				24647
											1826	
7	7	Е11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	136,38	3279,01	0	447191	0	0	321978	830703
						3279,01	0	447191	0		61534	
8	9	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	3	66645,47	40622,4	199936	121867	36458	53037	273211
						13870,5	9391,2	41612	28174		20238	
9	10	Е11-340202-0103	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	переход	3	58080,63	34224	174242	102672	36458	44725	236484
						11704,06	7912	35112	23736		17517	
10	11	Е11-221401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	137	1807,72	11,44	247657	1568	81141	163837	444414
						1204	3,97	164948	544		32920	
11	12	Е11-340202-0201	Трубы асбестоцементные. Укладка в металлический футляр. Диаметр футляра 325 мм	канало-метр	0,551	1748,08	0	963	0	758	156	1208
						371,75	0	205	0		90	
12	13	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	29542,54	3278,04	88628	9834	52738	25974	123769
						8685,13	60,2	26055	181		9168	
13	30	С123-060602-1522	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,235	7673446		1803260		1803260		1947521
			ИТОГО:								144261	
								3114968	333314	2010823	659278	4076185
								748010	88597		301941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		113660				
			Итого с временными									13278445
			Зимние удорожания			0,9 %		43645				
			Итого с зимними удорожаниями									13322090
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		97863				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13419953
			Итого с понижающим коэффициентом -			0,98937277						13277336,08
			НДС			12 %		1593280,33				
			Итого с НДС									14870616,40

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Турсынбеков Т.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсынулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Аз и Мур Строй" Абдикаримов И.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)