Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО"«ТаразПромСтрой»", Жамбылская область, г.Тараз, ул Ниеткалиева, 122А.***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***Турсынбекова Т.А.- директора ТОО " ТаразПромСтрой "***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***Подключение вновь вводимой промышленной базы ИП «Империя» Талипов П.Х. к электрическим сетям АО «ТаразЭнергоЦентр» ТЭЦ-4***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза Жамбылской области», руководитель Турсынулы Зият***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Qaratau Construction» Лицензия № 17011328 от 22.06.2017г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шыныбекова Даулета Налибаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Пана-2030», ГСЛ №000190, ЭС, Сметная документация, 2021*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Точка подключения: ТЭЦ-4 ГРУ-6кВ яч.№17 Ф608 Т-2 двумя нитками кабельной линей КЛ-6кВ. В ГРУ-6кВ предусмотренно установить шкаф в тележку яч. № 17 доукомплектовать необходимыми запасными частями. Номинальный ток устанавливаемых трансформаторов тока 600/5. На объекте запроектированно пять КТПН/6/0,4кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА(проходная). Проектом предусмотренно строительство КЛ-6кВ двумя нитками кабельной линией по третьей категории электроснабжения. Прокладку КЛ-6кВ*

ПРЕДУСМОТРЕННО ПРОЛОЖИТЬ В СУЩЕСТВУЮЩЕМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ЛОТКЕ ПО ТЕРРИТОРИИ ТЭЦ-4 ОРУ-110/35/6кВ, С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ ВЫПОЛНИТЬ В ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТРАНШЕЕ ТИПА Т-2 ПОД ЗАСЫПКУ НА ГЛУБИНЕ-0,7М, ЗАЩИЩЕННОГО КИРПИЧОМ. В ПРОЕКТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ПРЕДУСМОТРЕННО ВЫПОЛНИТЬ МЕТОДОМ НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ(ПРОКОЛ) В ФУТЛЯРЕ СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ДИАМЕТРОМ 325ММ С ПРОКЛАДКОЙ В НЕЙ ТРЕХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДВЕ РАБОЧИЕ ОДНА РЕЗЕРВНАЯ. СЕЧЕНИЕ КЛ-6кВ ВЫБРАНО ПО ДОПУСТИМОМУ ТОКУ И ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ. ПРОКЛАДКУ КЛ-6кВ В ТРАНШЕЕ ВЫПОЛНИТЬ СОГЛАСНО СЕРИИ А5-92. В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЙТИ В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЕ ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ НА ГЛУБИНЕ 1 МЕТРА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2021 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства:
3 (три месяца);
фактически, месяц: **3 (три месяца);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,43% и фактически применено 99,43% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО " *ТаразПромСтрой* "

Турсынбеков Т.А. **«___» _____ 2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.