Форма
в редакции приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» июня 2023 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Павлодара», БИН 990640001003, тел. 8 7182 21-63-21, 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, 25

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «12» июня 2023 года, ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация», директор Карсыбаев С.К., Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Конаев, 89, БИН 050540009941, тел. 8 775-296-07-07 Субподрядная организация ТОО «Электра ПВ», директор Муратов А.М., город Павлодар, ул. Дюсенова 18/32-36, БИН 451500257660, тел. 8701-960-87-60.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «12» июня 2023 года, ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт Акипов Р.М., аттестат эксперта № KZ84VJE00030501 от 15.09.2017 года, БИН 020340001190, тел.8 (7182) 22-40-70

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «06» 2022 года, ТОО «МПК-ПРОЕКТ», ГСЛ № 13019779 от 30.01.2013 г., директор Жамбаев А. инженер авторского надзора Сраилов М.М., приказ № 103 от 14.12.2020 г. БИН 050140010009, тел. 8 (7172) 29-01-19

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области». новое, уровень ответственности – II (нормальный), технически сложный, степень огнестойкости – II.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар п. Ленинский
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__» _____ 20__ года,
дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение акима ГУ «Акимат города Павлодара» на земельный участок от «19» марта 2020 года №15;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20___года №_____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля павлодарской области», талон № KZ50REA00301930 от 21.10.2022 года
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «МПК-ПРОЕКТ», рабочий проект «Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области». № 134-2022
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Отдел строительства г. Павлодара» № 2 от 14.01.2022 года;
(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __октябрь 2022
месяц, год

окончание работ май 2023
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три)

фактически, месяц: 3 (три)

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Категория электроснабжения		III	III
Количество проектируемых участков	шт	322	322
Расчетная нагрузка	кВта	517	517
Расчетный ток	А	827,9	827,9
Протяженность ВЛЗ-10кВ	км	8,874	8,874
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	15,619	15,619
Количество КТПН-250-10/0,4кВ	шт	2	2
Количество КТПН-160-10/0,4кВ	шт	3	3
Количество опор ВЛЗ-10кВ	шт	173	173
Количество опор ВЛИ-0,4кВ	шт	639	639

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
Четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Настоящий проект разработан на основании АПЗ №KZ33VUA00240724 от 07.07.2020 года выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара», Решение №15 от19.03.2020г. Акима поселка Ленинский и задания на проектирование от 21.03.2020 года утвержденного с заказчиком. Чертежи генерального плана разработаны на основании топографической съемки выполненной ТОО «МПК-ПРОЕКТ» в 2020 году М1:1000, в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов».

№.1 КТПН-160/10/0,4кВ устанавливаются на фундамент, высотой 0.2 м от уровня земли. КТПН выдерживают допустимые расстояния от окон существующих зданий. Выдержаны расстояния до существующих инженерных коммуникации. Так же предусмотрено КТПН где не допускаются размещения парковок автотранспорта. Вынос углов границы отводимого участка под установку КТПН производится горархитектурой. Озеленение и благоустройство участка проектом не предусматриваются.

№.2 КТПН-160/10/0,4кВ устанавливаются на фундамент, высотой 0.2 м от уровня земли. КТПН выдерживают допустимые расстояния от окон существующих зданий. Выдержаны расстояния до существующих инженерных коммуникации. Так же предусмотрено КТПН где не допускаются размещения парковок автотранспорта. Вынос углов границы отводимого участка под установку КТПН производится горархитектурой. Озеленение и благоустройство участка проектом не предусматриваются.

№.3 КТПН-250/10/0,4кВ устанавливаются на фундамент, высотой 0.2 м от уровня земли. КТПН выдерживают допустимые расстояния от окон существующих зданий. Выдержаны расстояния до существующих инженерных коммуникации. Так же предусмотрено КТПН где не допускаются размещения парковок автотранспорта. Вынос углов границы отводимого участка под установку КТПН производится горархитектурой. Озеленение и благоустройство участка проектом не предусматриваются.

№.4 КТПН-160/10/0,4кВ устанавливаются на фундамент, высотой 0.2 м от уровня земли. КТПН выдерживают допустимые расстояния от окон существующих зданий. Выдержаны расстояния до существующих инженерных коммуникации. Так же предусмотрено КТПН где не допускаются размещения парковок автотранспорта. Вынос углов границы отводимого участка под установку КТПН производится горархитектурой. Озеленение и благоустройство участка проектом не предусматриваются.

№.5 КТПН-250/10/0,4кВ устанавливаются на фундамент, высотой 0.2 м от уровня земли. КТПН выдерживают допустимые расстояния от окон существующих зданий. Выдержаны расстояния до существующих инженерных коммуникации. Так же предусмотрено КТПН где не допускаются размещения парковок автотранспорта. Вынос углов границы отводимого участка под установку КТПН производится горархитектурой. Озеленение и благоустройство участка проектом не предусматриваются.

Электроснабжение ИЖС в п. Ленинский предусматривается выполнить от проектируемых КТПН-10/0,4 кВА мощностью 160 кВА в количестве 3-ти штук и 250 кВА в количес-тве 2-ух штук. Подключение проектируемых КТПН по высокой стороне предусматривается выполнить строительством ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3, подвешиваемом на типовых ж/б опорах с применением арматуры фирмы ТОО "M&U Company". Первая точка подключения -ячейка №13 ПС-110/10 кВ "Потанино". Кабель марки АСБл-10 сечением 3х95 по территории подстанции проложить в существующем кабельном лотке. Далее до опоры №1 кабель проложить в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки. Кабель по опоре защитить металлическим уголком 80х80х6 на высоту 2,3м. Вторая точка подключения - существующая опора ВЛ-10 кВ. В точке отпайки на существующей опоре ВЛ-10 кВ предусмотрена установка устройства ответвления (УОП). Подключение проводов СИП-3 к существующим проводам ВЛ-10 кВ предусмотрено выполнить с помощью ответвительных зажимов типа SEW20. На концевых опорах перед каждой КТПН предусмотрена установка линейных разъедините-лей РЛНД-10 кВ.

Электроснабжение жилого сектора (абонентов) предусматривается выполнить по ВЛИ-0,4 кВ на типовых ж/б опорах с применением самонесущих изолированных проводов СИП-4 3х70+1х25мм² от РУ-0,4кВ проектируемых КТПН-10/0,4 кВА.

Проектом предусмотрена установка ж/б опор для перспективного электроосвещения. Линии электроосвещения указаны условно (НО) для дальнейшего подключения.

Заземляющие мероприятия

Проектом предусматриваются контура заземления проектируемых КТПН-10/0,4кВ, выполненные сталью полосовой 40х4мм. В качестве вертикальных заземлителей применены стальные стержни Ø16мм.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ РК 2015г., ПТБ и нормами и правилами РК.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Имеющиеся инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего _____ тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ _____ тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически примерно 100%
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания В – (Нормальный);

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Павлодара» и.о. руководителя Мушкенов А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1)аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная органицация

ТОО «KZ Стройэксперт» директор Мергенбаев С.М.

Место печати (при наличии)

(наименование организация)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

Акипов Ринат Маратович №KZ84VJE00030501, № KZ51VJE00038853, № KZ38VJE00030165-15.09.2017г -15.09.2017г

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «МПК-ПРОЕКТ» директор Жамбаев Алмасхан Бегежанович

(наименование организация, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО«МПК-ПРОЕКТ»**

(наименование организация)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

Сраилов Мухаммеджан KZ75VJE00069075 от , 17.09.2021

(наименование организация, фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» директор Карсыбаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения ...	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	8,874
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10кВ	км	15,619
5	КТП 10/0,4 кВ	шт	5
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	1011
	5) угловые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые СИП-3 1х70-20	км	28,3
	алюминиевые СИП-4 3х70+1х25-0,6/1,0	км	15,3
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	

	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки АСБл 3х95(ок)-10 напряжением 10кВ	км	0,07
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства горда Павлодара» и.о.руководителя Мушкенов А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «МПК-ПРОЕКТ» Директор Жамбаев Алмасхан

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Пішіні
жаңа редакцияда-ҚР Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53

Бекітілген
министрінің
Инвестициялар және даму бойынша
Қазақстан Республикасының
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«12» 06 2023ж.

Тапсырыс беруші «Павлодар қаласының құрылыс бөлімі» ММ, БСН 990640001003, тел. 8 7182 21-63-21, 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Кривенко көшесі, 25

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) ЖСН, телефон – жеке тұлғалар үшін, ұйымның атауы – заңды тұлғалар үшін, БСН, телефон, пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көше атауы, үйдің/ғимараттың (стацион арлық үй-жайдың)нөмірі

негізінде:
2023 жылғы « 12 » 06 сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі), «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС, директор Карсыбаев С.К., Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы., Қазығұрт ауылы, Қонаев к-сі, 89, БСН 050540009941, тел. 8 775-296-07-07 Қосалқы мердігер «Электра ПВ» ЖШС, директоры Муратов А.М., Павлодар қаласы, Дюсенова көш., 18/2-36 тел: 8701-960-87-60

декларацияға қол қойылған күн, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), заңды мекенжайы, БСН, телефоны

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытындылар (қоса беріліп отыр) «12» 06 2023 ж., «KZ Стройэксперт» ЖШС, сарапшы Р. Акипов, 12.06.2020 жылғы № KZ84VJE00030501 сарапшы аттестаты, БСН 020340001190, тел. 8 (7182) 22-40-70

жасалған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), аттестаттарды алған күні және№, БСН, телефоны

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар (қоса беріледі) «12» 06. 2023 жылғы, «МПК-ПРОЕКТ» ЖШС, ГСЛ № 13019779 30.01.2013 ж., авторлық қадағалау инженері Сраилов М.М., 14.12.2020 ж. № 103 бұйрық БСН 050140010009, тел. 8 (7172) 29-01-19

қорытындыға қол қойылған күн, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса), аттестаттардың № және алынған күні, БСН, телефоны

мердігер (бас мердігер) объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынған: «Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Ленинский кентіндегі жеке тұрғын үйлердің электр желілерінің құрылысы»

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңа, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу) жауапкершілік, объектінің техникалық және технологиялық күрделілігі

Қазақста... бликасы, Павлодар облысы, Павлодар қ.а., Павлодар қ. ш / а. Ленинск...

...аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың)нөмірі)

атқарушы... хникалық құжаттаманың жинақтылығын, оның ішінде атқарушылық техникал... каттаманың электрондық модулі арқылы тексере отырып «__» _____ жыл.

Танысу күні

мұны ра...

1. Об... алу негізінде жүзеге асырылуы:

1) «Пав... ласының әкімдігі» ММ жер учаскесіне әкімнің 2020 жылғы «19» наурызд... әкімі;

жер учаскесі... ...ындайтын, өзгеретін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдардың) басталуын растайтын құжат, ...ртар, сот шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұраға құқық туралы куәлік, қайта ұйымдас... ...ткізу актісі немесе бөлу балансы жер учаскесін меншік құқығымен иеленетін немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау)құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғалар

немесе к... ...тағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконст... ...у (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы «___» ___ 20___жылғы;

шешім шығарған органның атауы

2) «Па... ...лысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ Құрылы... ...дау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы т... ...10.2022 жылғы № KZ50REA00301930 талон

...аны қабылдаған органның атауы, талонның қабылданған күні және №

3) «МПК... ...Т» ЖШС жобасы (жобалау-сметалық құжаттама), Павлодар облысы, Павлода... ..., Ленинский кентіндегі жеке тұрғын үйлердің электр желілерінің құрылы...

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

бекітілг... ...одар қаласының құрылыс бөлімі» ММ 14.01.2022 жылғы № 2;

...аның күні мен нөмірі, бекіткен (қайта бекіткен)Ұйымның атауы

жоба және бекіту күні

2. Құры... ...аж жұмыстары мерзімінде жүзеге асырылды:

жұмыст... ...уы казан 2022

айы, жылы

жұмыст... ...уы мамыр 2023

айы, жылы

құрылыс... ...тығы кезінде, ай:

норма б... ...немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, ай: 3 (уш)

шын мә... ...3 (уш)

3. Объе... ...неншің) ...надай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаты, ...ондіріс... алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы, көлемі, өткізу қабілеті, тасымал... ...леті, жұ...ыс орындарының саны және сол сияқтылар, барлық объекті... ...ын үйлер...ен басқа) бойынша тиісінше нысаналы өнімнің немесе көрсетіл... ...ттердің негізгі түрлерінің өлшем бірліктерімен толтырылады):

Электр жүйесінің келесі көрсеткіштері бар:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Категориясы		III	III
Учаскі саны	дана	322	322
Есептік көрсеткіш	кВта	517	517
Есептік ток	А	827,9	827,9
ВЛЗ-10кВ ұзындығы	км	8,874	8,874
ВЛИ-0,4кВ ұзындығы	км	15,619	15,619
КТПН-250-10/0,4кВ саны	дана	2	2
КТПН-160-10/0,4кВ саны	дана	3	3
ВЛЗ-10кВ опора саны	дана	173	173
ВЛИ-0,4кВ опора саны	дана	639	639

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтерлер саны	пәтер ауданы, м2		пәтерлер саны	пәтер ауданы, м2	
		жалпы	тұрғын үй		жалпы	тұрғын үй
Барлық пәтерлер, оның ішінде:	-	-	-	-	-	-
бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
Төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Жоба жобалауға арналған тапсырма негізінде және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын нормативтік-техникалық құжаттама талаптарына сәйкес әзірленді.

№.1 КТПН-160/10/0,4кВ жер деңгейінен 0,2м биіктікте іргетасқа орналасады. КТПН учаскісін абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жобада қарастырылмаған. КТПН айналасындағы усакі шегарасын анықтау жұмыстары қалалық архитектумен бірігіп орындалады. КТПН учаскісіне автокөліктер тұрақтау орындарын қарастыруға рұқсат берілмейді.

№.2 КТПН-160/10/0,4кВ жер деңгейінен 0,2м биіктікте іргетасқа орналасады. КТПН учаскісін абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жобада қарастырылмаған. КТПН айналасындағы усакі шегарасын анықтау жұмыстары қалалық архитектумен бірігіп орындалады. КТПН учаскісіне автокөліктер тұрақтау орындарын қарастыруға рұқсат берілмейді.

№.3 КТПН-250/10/0,4кВ жер деңгейінен 0,2м биіктікте іргетасқа орналасады. КТПН учаскісін абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жобада қарастырылмаған. КТПН айналасындағы усакі шегарасын анықтау жұмыстары қалалық архитектумен бірігіп орындалады. КТПН учаскісіне автокөліктер тұрақтау орындарын қарастыруға рұқсат берілмейді.

№.4 КТПН-160/10/0,4кВ жер деңгейінен 0,2м биіктікте іргетасқа орналасады. КТПН учаскісін абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жобада

қарастырылмаған. КТПН айналасындағы усакі шегарасын анықтау жұмыстары қалалық архитектумен бірігіп орындалады. КТПН учаскісіне автокөліктер тұрақтау орындарын қарастыруға рұқсат берілмейді.

№.5 КТПН-250/10/0,4кВ жер деңгейінен 0,2м биіктікте іргетасқа орналасады. КТПН учаскісін абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары жобада қарастырылмаған. КТПН айналасындағы усакі шегарасын анықтау жұмыстары қалалық архитектумен бірігіп орындалады. КТПН учаскісіне автокөліктер тұрақтау орындарын қарастыруға рұқсат берілмейді.

Ленинский кентіндегі электр жүйесі қуаты 160кВА КТПН 3 дана және 250 КВА КТПН 2 дана орнатылады. КТПН құрылғыларын токқа қосу ВЛЗ-10кВ СИП-3 құрылысын жүргізу оарқылы орындалады. Алғашқы токқа қосу көзі - №13 ПС-110/10 кВ "Потанино" жәшігі. Подстанцияға ток жүргізу жұмыстары АСБл-10 қимасы 3х95 кабелі арқылы оындалады. Кабель жүргізу жұмыстары 0,7м тереңдікте траншея қазу арқылы орындалады.

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген жабдықтар орнатылған _____жеке сынаудан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні (ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды) қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау - сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы _____ теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге,
жабдықтар, құрал-саймандар және мүкәммал _____ теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны
_____ теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстарының құны _____ теңге;
жабдықтың, құрал-сайманның және Мүкәммалдың құны _____ теңге;

9. Жобалық-сметалық құжаттамада жергілікті қамтудың үлесі 100% және іс жүзінде 100% қарастырылған
(мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимаратының энергия тиімділігі классы В - (қалыпты);

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

Шешім: Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Ленинский кентіндегі жеке тұрғын үйлердің электр желілерінің құрылысы.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс Беруші «Павлодар қаласының құрылыс бөлімі» ММ-нің басшысының міндетін атқарушы Мушкенов А.Т.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

Мөр орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

1) аттестатталған сарапшы (лар)

(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, Күні)

Мөр орны (болған жағдайда)

2) аккредиттелген ұйым

«KZ Стройэксперт» ЖШС-і директор Мергенбаев С.М.

(ұйым атауы) Мөр орны (болған жағдайда)

құрамында аттестатталған сарапшы (лар)

Акипов Ринат Маратович №KZ84VJE00030501, № KZ51VJE00038853, № KZ38VJE00030165-15.09.2017ж -15.09.2017ж

Мөр орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші

«МПК-ПРОЕКТ» ЖШС директор Жамбаев Алмасхан Бегежанович

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) қолы, Күні)

Мөр орны (болған жағдайда)

2) ұйым **«МПК-ПРОЕКТ» ЖШС**

(ұйым атауы)

құрамында аттестатталған сарапшы (лар)

Сраилов Мухаммеджан KZ75VJE00069075 , 17.09.2021

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) қолы, Күні)

Мөр орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)

«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС директор Карсыбаев С.К.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

Мөр орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
3-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ӘБЖ...	Километр (бұдан әрі – км)	
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ...	км	
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	8,874
4	Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ...	км	15,619
5	КТПН-10/0,4 кВ	дана	5
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	
	4) темірбетон	дана	1011
	5) сымарқанды аспалар	дана	
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	
	2) алюминий СИП-3 1х70-20	км	28,3
	құрыш алюминий СИП-4 3х70+1х25-0,6/1,0	км	15,3
	3) құрыш алюминий	км	
8	Шырақтар үшін кронштейндер:		
	1) темірбетон	дана	
	2) металл	дана	
9	Көше жарығы арматурасы:		

	1) қызу шамы бар шырағданы	дана	
	2) сынап шамы бар шырағданы	дана	
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	
10	Кәбілдер:		
	1) ...кернеулі маркілер...	км	
	2) ...кернеулі маркілер...	км	0,07
11	Біріктірстін жалғастырғыштар	дана	
12	Соңғы жалғастырғыштар	дана	2
13	Жерге қосу сұлбасы	дана	
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	дана	
15	Кәбіл желілерін жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	м 2	
	2) жұмыр тас	м 2	
	3) жаяужолдар	м 2	

Тапсырыс Беруші «Павлодар қаласының құрылыс бөлімі» ММ-нің басшысының міндетін атқарушы Мушкенов А.Т.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, Мөр орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) жобаны әзірлеуші

«МПК-ПРОЕКТ» ЖШС-і директоры Жамбаев Алмасхан Бегежановичқ

(Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) қолы, Күні) Мөр орны (болған жағдайда)