Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма Кс-3

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Наименование объекта: Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ

от 31.10.2022 года

Код	Код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		79/22	03.06.2022г.				
		1	28.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете- ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области	98 230 000	87 705 357							10 524 643	98 230 000
Удержание аванса 30%	29 469 000	26 311 607							3 157 393	29 469 000
Итого к оплате:	**68 761 000**	**61 393 750**							**7 367 250**	**68 761 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН: 060140013382

Руководитель

_____ Ажмухов Ж.К.

Эксперт технического надзора

ТОО "KZ Стройэксперт"

БИН: 020340001190

Эксперт

_____ Акипов Р.М.

Подрядчик:

Директор

БИН: 050540009941

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ С.К.Карсыбаев

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1366.РП 4

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стройка: Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области
Объект: Электроснабжение к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области
Договор: доп.соглашение №1 от 28.06.2022 года к договору № 79/22 от 03.06.2022г.

А К Т
приемки выполненных работ №1 от 31.10.2022г.
за октябрь месяц 2022 года

Основание:
Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Электроснабжение 10кВ										
			РАЗДЕЛ 2. Опора ж/б концевая К10-1.1с (5шт)										
1	12	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	23239,63	11844,22	116198	59221	4535	63617	194201	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	52442	27079		14385		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	13	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	10	69314,00	--	693140	--	693140	--	748591	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		55451		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1744305					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					79521				
			РАЗДЕЛ 3. Опора ж/б промежуточная П10-1.1с (125шт)										
3	27	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	125	11397,14	5123,17	1424643	640396	113372	770909	2371196	
			НР - 80%; СП - 8%			5367,00	2342,09	670875	292761		175644		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	28	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	125	69314,00	--	8664250	--	8664250	--	9357390	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		693140		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27030668					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								550	
			Сметная заработная плата	Тенге					963636				
			РАЗДЕЛ 4. Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.1с (11шт)										
5	34	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	11	35760,36	19068,11	393364	209749	9977	215647	657732	
			НР - 80%; СП - 8%			15785,28	8720,11	173638	95921		48721		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	35	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	33	69314,00	--	2287362	--	2287362	--	2470351	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		182989		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7353100					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	Тенге					269559				
			РАЗДЕЛ 5. Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.1с (6шт)										
7	52	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	23239,63	11844,22	139438	71065	5442	76341	233041	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	62931	32495		17262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	53	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	78673,00	--	944076	--	944076	--	1019602	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		75526		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2070834					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					95426				
			РАЗДЕЛ 6. Опора ж/б ответвительная анкерная ОА10-1.1с (12шт)										
9	62	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	23239,63	11844,22	278876	142130	10885	152681	466082	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	125861	64990		34525		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	63	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	24	69314,00	--	1663536	--	1663536	--	1796619	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		133083		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6494064					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107	
			Сметная заработная плата	Тенге					190851				
			РАЗДЕЛ 7. Опора ж/б ответвительная анкерная ОА10-2.1с (4шт)										
11	80	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	23239,63	11844,22	92959	47376	3629	50894	155361	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	41954	21663		11508		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	81	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	8	71112,00	--	568896	--	568896	--	614408	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		45512		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3389894					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36	
			Сметная заработная плата	Тенге					63617				
			РАЗДЕЛ 8. Опора ж/б промежуточная П10-2.1с (10шт)										
13	97	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	11397,14	5123,17	113971	51232	9069	61673	189695	
			НР - 80%; СП - 8%			5367,00	2342,09	53670	23421		14052		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	98	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	10	71112,00	--	711120	--	711120	--	768010	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		56890		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3350626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					77091				
			Электроснабжение 0,4кВ										
			РАЗДЕЛ 1. Опора ж/б промежуточная одноцепная П1 (57шт)										
15	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	57	11397,14	5123,17	649637	292021	51697	351534	1081265	
			НР - 80%; СП - 8%			5367,00	2342,09	305919	133499		80094		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	3	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	57	52184,00	--	2974488	--	2974488	--	3212447	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		237959		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4922658					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251	
			Сметная заработная плата	Тенге					439418				
			РАЗДЕЛ 2. Опора ж/б ответвительная анкерная одноцепная АО3 (4шт)										
17	7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	23239,63	11844,22	92959	47376	3629	50894	155361	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	41954	21663		11508		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	9	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	8	52184,00	--	417472	--	417472	--	450870	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33398		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				889436					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36	
			Сметная заработная плата	Тенге					63617				
			РАЗДЕЛ 3. Опора ж/б угловая анкерная одноцепная УА1 (1шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	20	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23239,63	11844,22	23240	11844	908	12723	38841	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	10488	5416		2877		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	22	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	2	52184,00	--	104368	--	104368	--	112717	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8349		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				239823					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					15904				
			РАЗДЕЛ 4. Опора ж/б угловая промежуточная одноцепная УП1 (3шт)										
21	36	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	23239,63	11844,22	69719	35533	2721	38170	116521	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	31465	16248		8631		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	38	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	6	52184,00	--	313104	--	313104	--	338152	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25048		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				519372					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					47713				
			РАЗДЕЛ 5. Опора ж/б концевая анкерная одноцепная К1 (30шт)										
23	45	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	30	23239,63	11844,22	697189	355327	27209	381704	1165204	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	314653	162476		86312		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	47	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	60	52184,00	--	3131040	--	3131040	--	3381523	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		250483		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6518795					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268	
			Сметная заработная плата	Тенге					477129				
			РАЗДЕЛ 6. Опора ж/б промежуточная двухцепная П2 (451шт)										
25	60	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	451	11397,14	5123,17	5140110	2310550	409043	2781439	8555271	
			НР - 80%; СП - 8%			5367,00	2342,09	2420517	1056283		633723		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	62	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	451	78673,00	--	35481523	--	35481523	--	38320045	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2838522		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56470001					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1985	
			Сметная заработная плата	Тенге					3476800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 7. Опора ж/б ответвительная анкерная двухцепная ОА2 (24шт)										
27	68	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	24	23239,63	11844,22	557751	284261	21767	305363	932163	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	251723	129981		69049		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	70	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	48	78673,00	--	3776304	--	3776304	--	4078408	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		302104		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6510566					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215	
			Сметная заработная плата	Тенге					381704				
			РАЗДЕЛ 8. Опора ж/б угловая анкерная двухцепная УА2 (19шт)										
83		1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	18	35760,36	19068,11	643686	343226	16325	352878	1 076 289	
			НР - 80%; СП - 8%			15785,28	8720,11	284135	156962		79725		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85		225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	36	78673,00	--	2832228	--	2832228	--	3 058 806	
			СП - 8%			--	--	--	--		226578		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8242751					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260	
			Сметная заработная плата	Тенге					465602				
			РАЗДЕЛ 2. Опора ж/б концевая К10-1.1с (5шт)										
16		ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	5	12203,57	--	61018	--	61018	--	65899	
			СП - 8%			--	--	--	--		4881		
17		ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса TMs-60a	шт	5	3779,46	--	18897	--	18897	--	20409	
			СП - 8%			--	--	--	--		1512		
			РАЗДЕЛ 4. Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.1с (11шт)										
39		ТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ-73	шт	9	12203,57	--	109832	--	109832	--	119188	
			СП - 8%			--	--	--	--		8786		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				205496					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				87321659					
			в т.ч. Оборудование	Тенге									
			Временные здания и сооружения- 1,92%	Тенге				1676576					
			Итого:	Тенге				88998235					
			Зимнее удорожание- 1,7%	Тенге				1512970					
			Итого:	Тенге				90511205					
			Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге				1810224					
			Итого:	Тенге				92321429					
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				87705357					
			НДС-12%	Тенге				10524643					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по НДС	Тенге				98 230 000					

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Заведующий производственным сектором
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН: 060140013382

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН: 020340001190

_____ Акипов Р.М.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
БИН: 050540009941

Директор _____ Карсыбаев С.К.

Нач. участка _____ Джумашев Ж.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-Проект"
БИН: 050140010009
Директор _____ Жамбаев А.
Автор _____ Сраилов М.