Форма Кс-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Наименование объекта: Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
от 26.12.2022 года

Код	Код	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		79/22	03.06.2022г.				
		2	15.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете- ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области	188 524 244,85	80 619 861							9 674 383	90 294 244,85
Удержание аванса 30%	27 088 273	24 185 958							2 902 315	27 088 273
Итого к оплате:	**161 435 971**	**56 433 903**							**6 772 068**	**63 205 971**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН: 060140013382
Руководитель
_____ Ажмурат А.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН: 020340001190
Эксперт
_____ Акипов Р.М.

Подрядчик:
Директор
БИН: 050540009941
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
_____ С.К.Карсыбаев

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1366.РП.4

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стройка: Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области
Объект: Электроснабжение к ИЖС в поселке Ленинский, г. Павлодара, Павлодарской области
Договор: доп.соглашение №2 от 15.12.2022 года к договору № 79/22 от 03.06.2022г.

А К Т
приемки выполненных работ №2 от 22.12.2022г.
за декабрь месяц 2022 года

Основание:
Составлен в текущих ценах 4 квартала 2022г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Электроснабжение 0,4кВ														
РАЗДЕЛ 2. Опора ж/б ответвительная анкерная одноцепная АО3 (4шт)														
5	12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-3	шт	4		5928,75	--	23715	--	23715	--	25612	
			СП - 8%				--	--	--	--		1897		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23715	--	23715	--	25612	
									--	--	--	1897		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					23715					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23715					
			Сметная прибыль	Тенге					1897					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					25612					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25612					
РАЗДЕЛ 3. Опора ж/б угловая анкерная одноцепная УА1 (1шт)														
6	25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-3	шт	1		5928,75	--	5929	--	5929	--	6403	
			СП - 8%				--	--	--	--		474		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5929	--	5929	--	6403	
									--	--	--	474		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					5929					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5929					
			Сметная прибыль	Тенге					474					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6403					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6403					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4. Опора ж/б угловая промежуточная одноцепная УП1 (3шт)										
7	40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-3	шт	3	5928,75	--	17786	--	17786	--	19209	
			СП - 8%			--	--	--	--		1423		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17786	--	17786	--	19209	
								--	--	--	1423		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				17786					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17786					
			Сметная прибыль	Тенге				1423					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19209					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19209					
			РАЗДЕЛ 5. Опора ж/б концевая анкерная одноцепная К1 (30шт)										
8	49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У-3	шт	30	5928,75	--	177863	--	177863	--	192092	
			СП - 8%			--	--	--	--		14229		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				177863	--	177863	--	192092	
								--	--	--	14229		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				177863					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177863					
			Сметная прибыль	Тенге				14229					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				192092					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				192092					
			РАЗДЕЛ 7. Опора ж/б ответвительная анкерная двухцепная ОА2 (24шт)										
9	72	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	10620,00	--	254880	--	254880	--	275270	
			СП - 8%			--	--	--	--		20390		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				254880	--	254880	--	275270	
								--	--	--	20390		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				254880					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254880					
			Сметная прибыль	Тенге				20390					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275270					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				275270					
			РАЗДЕЛ 8. Опора ж/б угловая анкерная двухцепная УА2 (19шт)										
10	87	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	38	10620,00	--	403560	--	403560	--	435845	
			СП - 8%			--	--	--	--		32285		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				403560	--	403560	--	435845	
								--	--	--	32285		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				403560					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403560					
			Сметная прибыль	Тенге				32285					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435845					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				435845					
			РАЗДЕЛ 9. Опора ж/б угловая промежуточная двухцепная УП2 (22шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	95	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	20	23239,63	11844,22	464793	236884	18140	254469	776803	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	209769	108317		57541		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	97	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	40	78673,00	--	3146920	--	3146920	--	3398674	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		251754		
11	99	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	10620,00	--	233640	--	233640	--	252331	
			СП - 8%			--	--	--	--		18691		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4427808					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179	
			Сметная заработная плата	Тенге					318086				
			РАЗДЕЛ 10. Опора ж/б концевая анкерная двухцепная К2 (28шт)										
3	106	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	28	23239,63	11844,22	650710	331638	25396	356257	1087524	
			НР - 80%; СП - 8%			10488,44	5415,87	293676	151644		80557		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	108	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	56	78673,00	--	4405688	--	4405688	--	4758143	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		352455		
12	110	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	28	10620,00	--	297360	--	297360	--	321149	
			СП - 8%			--	--	--	--		23789		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6166816					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251	
			Сметная заработная плата	Тенге					445320				
			РАЗДЕЛ 11. Подвеска проводов										
13	123	243-701-0832 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х70+1х25-0,6/1,0	км	13,359	1984225,00	--	26508129	--	26508129	--	28628779	
			СП - 8%			--	--	--	--		2120650		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				26508129	--	26508129	--	28628779	
								--	--	--	2120650		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26508129					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26508129					
			Сметная прибыль	Тенге				2120650					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28628779					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				28628779					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Установка КТП										
			РАЗДЕЛ 1. Монтаж КТП										
14	4	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	1636495,00	--	3272990	--		--	3272990	
						--	--	--	--	3272990	--		
15	5	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	1958219,00	--	3916438	--		--	3916438	
						--	--	--	--	3916438	--		
16	6	515-102-0410 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	3	1586691,00	--	4760073	--		--	4760073	
						--	--	--	--	4760073	--		
17	7	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	3	1513837,00	--	4541511	--		--	4541511	
						--	--	--	--	4541511	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				16491012	--	--	--	16491012	
								--	--	16491012	--		
			Стоимость оборудования	Тенге				16491012					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				16491012					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				16491012					
			Электроснабжение 10кВ										
			РАЗДЕЛ 1. Устройство ответвления для промежуточных опор УОП										
23	11	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	5	174008,00	--	870040	--		--	870040	
						--	--	--	--	870040	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				870040	--	--	--	870040	
								--	--	870040	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость оборудования		Тенге				870040					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				870040					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				870040					
			РАЗДЕЛ 2. Опора ж/б концевая К10-1.1с (5шт)										
18	18	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	11174,00	--	55870	--	55870	--	60340	
			СП - 8%			--	--	--	--		4470		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				55870	--	55870	--	60340	
								--	--	--	4470		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				55870					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55870					
		Сметная прибыль		Тенге				4470					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60340					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				60340					
			РАЗДЕЛ 4. Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.1с (11шт)										
19	41	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	22	11174,00	--	245828	--	245828	--	265494	
			СП - 8%			--	--	--	--		19666		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				245828	--	245828	--	265494	
								--	--	--	19666		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				245828					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				245828					
		Сметная прибыль		Тенге				19666					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				265494					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				265494					
			РАЗДЕЛ 5. Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.1с (6шт)										
20	56	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11174,00	--	67044	--	67044	--	72408	
			СП - 8%			--	--	--	--		5364		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				67044	--	67044	--	72408	
								--	--	--	5364		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				67044					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67044					
		Сметная прибыль		Тенге				5364					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72408					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				72408					
			РАЗДЕЛ 6. Опора ж/б ответвительная анкерная ОА10-1.1с (12шт)										
21	68	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	11174,00	--	134088	--	134088	--	144815	
			СП - 8%			--	--	--	--		10727		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				134088	--	134088	--	144815	
								--	--	--	10727		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				134088					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134088					
		Сметная прибыль		Тенге				10727					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144815					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				144815					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 10. Подвеска провода										
22	118	243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	28,3	756623,00	--	21412431	--	21412431	--	23125425	
			СП - 8%			--	--	--	--		1712994		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				21412431	--	21412431	--	23125425	
								--	--	--	1712994		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21412431					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21412431					
			Сметная прибыль	Тенге				1712994					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23125425					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				23125425					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				81 207 368,15					
			в т.ч. Оборудование	Тенге				17 361 052,00					
			Временные здания и сооружения- 1,92%	Тенге				1 225 849,27					
			Итого:	Тенге				82 433 217,42					
			Зимнее удорожание- 1,7%	Тенге				1 106 226,81					
			Итого:	Тенге				83 539 444,23					
			Непредвиденные работы и затраты- 2%	Тенге				1 323 567,84					
			Итого:	Тенге				84 863 012,08					
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				80 619 861,47					
			НДС 12%	Тенге				9 674 383,38					
			ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**90 294 244,85**					

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Заведующий производственным сектором
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН: 060140013382
_____Абдыгаликов Б.Ж.

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
БИН: 020340001190
_____Акипов Р.М.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
БИН: 050540009941
Директор_____Карсыбаев С.К.
Нач. участка _____ Джумашев Ж.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-Проект"
БИН: 050140010009
Директор_____Жамбаев А.
Автор_____Сраилов М.