Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

форма

Декларация о соответствии

"_12__" июня __2023_ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» г.Шымкент ул Таукехана № 125, БИН/ИИН 050440009941**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Карсыбаев С.К**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г Павлодара, Павлодарской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Павлодара и.о. руководителя Мушкенов А.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «Электра ПВ» БИН/ИИН 451500257660. Г.Павлодар ул Дуйсенова 18/32-36

ТОО «Агат» БИН/ИИН 901240000314 г.Шымкент ул Таукехана №125
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «МПК-ПРОЕКТ» № 132-2022**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара №2 от 14.01.2022 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Категория электроснабжения		III		III	
Количество проектируемых участков	Шт	322		322	
Расчетная нагрузка	кВта	517		517	
Расчетный ток	А	827,9		827,9	

тяженность ВЛЗ-10кВ	Км	8,874		8,874	
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	Км	15,619		15,619	
Количество КТПН-250-10/0,4кВ	Шт	2		2	
Количество КТПН160-10/0,4кВ	Шт	3		3	
Количество опор ВЛЗ-10кВ	Шт	173		173	
Количество опор ВЛИ-0,4кВ	Шт	639		639	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	----	----	----	----	----	----
	----	----	----	----	----	----
	----	----	----	----	----	----
однокомнатных	----	----	----	----	----	----
двухкомнатных	----	----	----	----	----	----
Трехкомнатных	----	----	----	----	----	----
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_Настоящий проект разработан на основании АПЗ №KZ33VUA00240724 от 07.07.2020 года выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Павлодара» Решение №15 от 19.03.2020г. Акима поселке Ленинский и задания на проектирование от 21.03.2020 года утвержденного с заказчиком. Чертежи генерального плана разработаны на основании топографической сьемки выполненной ТОО «МПК-ПРОЕКТ» в 2020 году М1:1000, в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01-2013 «Градстроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

№1 КТПН-160/10/0,4кВ

№2 КТПН-160/10/0,4кВ

Электроснабжение ИЖС в.п.Ленинский

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2022 года;**

месяц, год

окончание работ **май 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 3

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документаций 0% и фактически применено 0% (на обьектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средства квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном обьеме, в том числе в электронном модуле:

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электроснабжения к ИЖС в поселке Ленинский, г Павлодара, Павлодарской области» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация» **Карсыбаев С.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)