Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

"3" август 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «AKBARS STROY Ltd.», лицензия № 22003617 от 23 февраля 2022 года, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Л.Чайкиной, 1/1, офис 32 тел.+7(7262)430577**

*наименование организации, юридический адрес*

в лице **директора – Хамитов Арсен Сабыкенович**

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

По объекту: «***Строительство инженерно – коммуникационной инфраструктуры в Северо – Восточной части микрорайона «Туран» г. Шымкент (Сети газоснабжения)». Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район.***

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент» Заместитель руководителя – Жармагамбетов Аслан Маратович**

*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) Субподрядная организация ТОО «Агат», **директор Кәрімов О., город Шымкент, ПРОСПЕКТ ТАУКЕ ХАН, 125 БИН/ИИН 901240000314, тел. +77781351111. лицензия №0002157**

*наименование организации, № лицензии и дата получения*

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Асем – Құрылыс». № 230-20-1**

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а) **ТОО «Асем – Құрылыс». № 230-20-1 приказ № 138 от 25.11.2021 года**

*наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)*

**ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент»**

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | Фактически | |
|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) |
| Протяженность, в том числе | км | 63,9791 | | |
| **Газопровод среднего давления 0,3 Мпа, всего** | км | 63,9791 | | |
| В том числе: | | | | |
| Квартал № 1 | км | 5,0381 | | |
| Квартал № 2 | км | 5,5326 | | |
| Квартал № 3 | км | 7,123 | | |
| Квартал № 4 | км | 4,315 | | |
| Квартал № 5 | км | 1,634 | | |
| Квартал № 6 | км | 5,365 | | |
| Квартал № 7 | км | 6,140 | | |
| Квартал № 8 | км | 6,525 | | |
| Квартал № 9 | км | 3,417 | | |
| Квартал № 10 | км | 7,2269 | | |
| Квартал № 11 | км | 4,6903 | | |
| Квартал № 12 | км | 4,41439 | | |
| Квартал № 13 | км | 2,8283 | | |
| | | | | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее-м2) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее-м3) | - | - |
| В том числе подземной части | м3 | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | - | - |

| Показатели | По проекту | | Фактически | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | - | общая | жилая | - | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

в соответствии с заданием на проектирование выполнены следующие работы:

Для газоснабжения природным газом территории микрорайона Туран г. Шымкент (квартал 1-13) предусмотрен газопровод среднего давления.

Точка врезки - от строящего подземного газопровода среднего давления от ГРУ - согласно ТУ, ПГБ-51, ГРС-1-4 (РП №230 разработанный ТОО «Асем - Курылыс», заключение «Госэкспертизы» №19-0006/190 от 17.01.2019 г.).

Диаметр газопровода в точке подключения:

1) кварталы 1, 2, 6, 7, 8, 10 ПЭ диаметром 110 мм;

2) кварталы 4, 5, 9, 11, 12, 13 ПЭ диаметром 90 мм;

3)квартал 3 ПЭ диаметром 125 мм.

Предусматривается прокладка газопровода среднего давления от точки врезки до потребителя в подземном и надземном исполнении из полиэтиленовых и стальных труб до границы участков с установкой ГРПШ-6; ГРПШ-10 с приборами учета газа.

**Подземный газопровод среднего давления.**

Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 по СТ РК ГОСТ 50538-2011 Ду 63х5,8 мм, Ду 75х6,8 мм, Ду 32х3,0 мм в подземном варианте. Общая протяженность 57055,4 м.

Прокладка газопровода до верха трубы 1,0 м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10 см и присыпается местным грунтом без твердых включений на высоту 20 см.

Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты «Осторожно ГАЗ» с полосой металлической фольги по всей длине трассы.

На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом.

Переходы через автодороги выполнены в подземном варианте в полиэтиленовых футлярах открытым способом и способом ГНБ. Для отбора проб воздуха в футляре предусматриваются контрольные трубки под ковер.

При входе и выходе из земли полиэтиленовых труб выполненный с использованием отвода с закладными элементами (ЗН) и соединений «полиэтилен-сталь» на вертикальном участке заключаются в футляр.

В футлярах выходов и входов предусмотрены не разъемные узлы соединений «полиэтилен-сталь». Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов.

Контроль качества сварных стыков полиэтиленового газопровода среднего давления выполнен согласно СН РК 4.03-01-2011.

**Надземная прокладка (среднее давление).**

Газопровод среднего давления надземным способом выполнен из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из спокойной стали марки 3, категории 2, подгруппы В по ГОСТ 10705-90 Ду 57х3,0 мм, Ду 89х4,0 мм, Ду 159х4,0 мм, Ду 25х2,8 мм с установкой фитингов.

Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной коррозии осуществляется путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки ГФ-021.

Контроль качества сварных стыков стального газопровода среднего давления согласно СН РК 4.03-01-2011.

Для потребителей 1-13 кварталов предусмотрена установка индивидуальных ГРПШ-6,10 газорегуляторные пункты шкафного типа с регуляторами давления РДГБ-6/10.

Все газовое оборудование, материалы и конструкции газопровода сертифицированы на соответствие требованиям стандартов РК по безопасности и имеют разрешение Госгортехнадзора на применение.

Газораспределительные пункты выполняют функций - снижение среднего давления газа на низкое; автоматическое поддержание низкого выходного давления на заданном уровне, независимо от расхода и входного давления, автоматического отклонения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений и устанавливаются на границе жилых участков в доступном для обслуживания месте.

Для учета расхода газа рабочим проектом предусмотрены индивидуальные бытовые газовые счетчики G-4 на каждого потребителя. Общее количество абонентов составляет - 1361 шт.

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 19.07.2022 г.;

месяц, год

окончание работ _____ 2023 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 8 месяц: ;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ШПФ АО „КТГА" [подпись]

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ Қ. "КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ" АҚ ШЫМКЕНТ ӨНДІРІСТІК ФИЛИАЛЫ * ШЫМКЕНТСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ АО "КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК" * ӨНДІРІСТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛІМ ПРОИЗВОДСТВЕННО ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не предусмотрено.
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры в Северо - Восточной части микрорайона «Туран» г. Шымкент (Сети газоснабжения)***» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AKBARS STROY Ltd.», Директор
Хамитов Арсен Сабыкенович

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*

Субподрядчик ТОО «Агат», Директор
Кәрімов Оразбек Ережепович

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*