Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"

Субподрядчик: ТОО "NamysStroi-Group"

Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№07/1-06	07.06.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору, в том числе за месяц	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**446 428,57**							**53 571,43**	**500 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "Ertis Art Servis"

БИН 990940013427

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Мажит Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: ТОО "Ertis Art Servis"
Субподрядчик: ТОО "NamysStroi-Group"
Договор № 07/1-06 от 07.06.2024 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"
Наименование объекта: Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Акт №1 от 04.10.2024г
приемки выполненных работ за октябрь 2024 г
Локальная смета № 2-01-00-01

Капитальный ремонт лыже - роллерной трассы на лыжной базе "Зеленая роща"

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Разборка существующего покрытия, ИТОГО:				
1	1220-0101-0601	Существующее покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	487	475	231 325
2	6101-0104-0106 Кклим = 1, 12	Разборка старогоасфальтобетонного покрытиятолщ.3 смс перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	3,22	119	383
		Подраздел 1.3. Снятие ПСП, ИТОГО:				
7	6101-0104-0201 Кклим = 1, 12	Снятие ПСПгрунта1 группытолщ.15 см (на существующей насыпи)с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м3	390	154	59 998
		Раздел 4. Дорожная одежда, ИТОГО:				
		Подраздел 4.1. Контруклон, ИТОГО:				
36	1101-0107-1302 Кклим = 1, 12	Отсыпкаконусаконтруклоновиз привозного грунтасперемещениемгрунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	146	173	56 571
37	6101-0107-0102 Кклим = 1, 12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	146	240	78 480
38	6101-0107-0108 Кклим = 1, 12 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	731	17	27 795

ВСЕГО по акту:	454553
Сметная прибыль 5%	22 728
Непредвиденные работы и затраты (3 %)	13 637

НДС (12 %)				**53 571,43**
Итого по акту:				**500 000,00**

Генподрядчик:
ТОО "Ertis Art Servis"
БИН 990740013427

Директор

_____ **Мажит К.**

Субподрядчик:
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Директор

_____ **Рахимжанов Т.К.**