Заказчик : **Жунусова Турар, ИИН 521127400088, Область Жетісу, Коксуский район, с№ Балпык би, ул. Молдабергенова, д.6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Акжол-Ырыс" БИН 070240009419, Область Жетісу, Коксуский район, с№ Балпык би, ул.Жапсарбаева, д.47**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **4-1064 Объект: "Строительство Магазина" по адресу: Область Жетісу, Коксуский район, Балпыкский с.о, с.Балпык би, ул.Т.Исабаева №283. Кадастровый номер: 24-261-004-1064.**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1064-2 Основные объекты**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 9** от **01.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Октябрь 2024** на **4-1064-2-2 ЭОМ**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Электротехническое оборудование					
1	1	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт.	1	32 470,0	32 470,0	
2	2	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8 452,0	8 452,0	
3	3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	4	6 416,0	25 664,0	
4	4	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 288,0	2 288,0	
5	5	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	522,0	522,0	
6	6	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1 768,0	1 768,0	
7	7	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1 941,0	1 941,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 470,0	32 470,0	
9	9	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452,0	8 452,0	
10	10	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 416,0	44 912,0	
11	11	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0	1 805,0	
12	12	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	568,0	2 272,0	
13	13	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	2	4 533,0	9 066,0	
14	14	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 470,0	32 470,0	
15	15	247-201-0802 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2 0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20 637,0	20 637,0	
16	16	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 416,0	19 248,0	
17	17	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 884,0	1 884,0	
18	18	247-208-0154 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	9 030,0	9 030,0	
19	19	245-712-0203 *РСНБ РК 2022*	Терморегулятор с датчиком модели TP 515	шт.	1	20 240,0	20 240,0	
			Итого по разделу 1: Электротехническое оборудование				275 591	
			Раздел 2: Кабельные изделия					
20	20	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	290	537,0	155 730,0	
21	21	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	90	796,0	71 640,0	
22	22	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	190	325,0	61 750,0	Казахстан
23	23	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	95	488,0	46 360,0	Казахстан
24	24	243-105-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	м	5	389,0	1 945,0	Казахстан
25	25	243-105-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	5	1 158,0	5 790,0	Казахстан
26	26	243-105-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	м	85	1 684,0	143 140,0	Казахстан
27	27	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	380	1 704,0	647 520,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	28	241-207-1702 *СпрСЦ 04.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	290	140,0	40 600,0	Казахстан
29	29	241-207-1705 *СпрСЦ 04.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	90	438,0	39 420,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Кабельные изделия				1 213 895	
			Раздел 3: Электроустановочные изделия					
30	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	13	1 211,0	15 743,0	
31	31	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	528,0	4 224,0	
32	32	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	478,0	2 390,0	
33	33	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	48	2 332,0	111 936,0	
34	34	247-102-0359 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 ПБП 03-60-001/ПБП 03-60-002 Акватермо алюминий/стекло/решетка, IP54, мощность 60Вт D176	шт.	1	4 109,0	4 109,0	
35	35	247-102-3884 *СпрСЦ 04.2025*	Светильник светодиодный офисный-2 Линейный LED ДПО SPARK 36W 2700Lm 1210x74x23 6500K IP20	шт.	47	2 730,0	128 310,0	Казахстан
36	36	247-103-3610 *СпрСЦ 04.2025*	Комплектующие для светильников ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-24 1200W 6m d115x60 IP33	шт.	1	2 874,0	2 874,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Электроустановочные изделия				269 586	
			Раздел 4: Система уравнения потенциалов и молниезащита					
37	37	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	10	1 265,0	12 650,0	
38	38	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 247,0	21 741,0	
			Итого по разделу 4: Система уравнения потенциалов и молниезащита				34 391	
			ИТОГО по акту				1 793 463	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Всего по акту				1 793 463	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол-Ырыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кабанбаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Жунусова Турар 521127400088
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жунусова Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Шекербеков С.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО "Самгау-проект" Асламдиев Ермек Шаймерденович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)