Форма по приложению 3-1

Приказ и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

иказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **4-1064 Объект: "Строительство Магазина" по адресу: Область Жетісу, Коксуский район, Балпыкский с.о, с.Балпык би,**

(наименование, адрес)

бъект : **4-1064-1 Благоустройство**

(наименование)

оговор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ №3

за Ноябрь 2024 на 4-1064-1-1 ГП

оставлен (а) в текущих ценах на 24.04.2025

омер по орядку	Номер позиции локально	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы. Лист 5					
1	1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	59,8	541,0	32 352,0	
2	2	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	79,5	115,0	9 143,0	
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	139,3	81,0	11 283,0	

			Итого по разделу 1: Земляные работы. Лист 5				52 778	
			Раздел 2: Покрытия. Лист 7					
4	4	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	22,08	20 725,0	457 608,0	
5	5	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	184	4 301,0	791 384,0	
6	6	255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая	$м^2$	181,056	4 191,0	758 806,0	Казахстан
7	7	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм*	м	122	6 030,0	735 660,0	
			Итого по разделу 2: Покрытия. Лист 7				2 743 458	
			Раздел 3: Озеленение. Лист 7					
8	8	6113-0102-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0x1,0x0,6 м, вручную, добавление растительной земли до 100%	яма	15	41 075,0	616 125,0	
9	9	6113-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1,0x1,0x0,6 м	шт.	15	27 377,0	410 655,0	
10	10	254-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Туя восточная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	15	13 690,0	205 350,0	Казахстан
11	11	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	$м^2$	530	2 046,0	1 084 380,0	
12	12	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	530	2 296,0	1 216 880,0	

13	13	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м²**	**530**	**756,0**	**400 680,0**	
14	14	6113-0119-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив насаждений зеленых из шланга поливочного водопровода**	**м³**	**5,3**	**2 071,0**	**10 976,0**	
			Итого по разделу 3: Озеленение. Лист 7				**3 945 046**	
			ИТОГО по акту				**6 741 282**	
			Всего по акту				**6 741 282**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алмон-Строй"

(наименование организации,

директор Кабанбаев Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка

М.П.

Принял (Заказчик)

521127400088

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулусеу Тулусеова Т.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Шекербеков С.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО"Самгау-проект" Ахмадиев Ермек Шаймерденович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)