Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №64 от 27.06.2022г
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	25 313 699,11	28 351 343,00	25 313 699,11	28 351 343,00	25 313 699,11	28 351 343,00
	Всего к оплате подрядчику	**25 313 699,11**	**28 351 343,00**	**25 313 699,11**	**28 351 343,00**	**25 313 699,11**	**28 351 343,00**

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.

4020

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3228,5625	267,32 --	267,32 49,84	863059 --	863059 160912	--	115856 78313	1057229
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	29,0625	1864,94 1864,94	-- --	54200 54200	-- --	--	39024 7458	100682
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5165,7	36,28 --	36,28 14,43	187412 --	187412 74541	--	53670 19286	260368
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	860,95	885,88 885,88	-- --	762698 762698	-- --	--	549143 104947	1416789
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5165,7	174,62 94,82	79,80 39,32	902035 489812	412223 203115	--	498907 112075	1513017
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	430,475	6379,60 1173,00	178,50 52,43	2746258 504947	76840 22570	2164471	522242 261480	3529980
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ГАЗОПРОВОД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	1,5735	684625,64	255103,30	1077258	401405	1285	795336	2022402
		НР - 99%; СП - 8%			428706,00	81856,24	674569	128801		149808	
10	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,1408125	643306,63	227794,29	90586	32076	115	67949	171217
		НР - 99%; СП - 8%			414696,00	72727,14	58394	10241		12683	
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,777375	603953,21	202450,87	469498	157380	635	357617	893284
		НР - 99%; СП - 8%			400686,00	63992,14	311483	49746		66169	
12	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,564	501742,08	155590,36	282983	87753	59	220615	543886
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	195171	27673		40288	
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,172875	386471,28	109722,56	66811	18968	18	53214	129627
		НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	47825	5927		9602	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D160X14,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D225X20,5 L=15M - 1ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/									
202	Е11-221401-0210 1122-1401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	15	11685,63	8125,88	175284	121888	485	122201	321283
		НР - 99%; СП - 8%			3527,37	4701,62	52911	70524		23799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СП - 8%									
204	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	--	--	--	--	593	4804	12585
		НР - 99%; СП - 8%			6849,01	2283,71	6849	2283		11855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СП - 8%			3973,00	879,29	3973	879		932	
206	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер.Устройство	м3	0,014	--	--	--	--	291	22	376
		НР - 91%; СП - 8%			23351,14	1152,67	327	16		347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	20	4		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							4020
207	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0002	2403811,08	213863,46	481	43	364	82	608
		НР - 99%; СП - 8%			371200,00	42726,70	74	9		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		68	
		СП - 8%									
209	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0016	990937,36	35804,40	1585	57	1057	466	2216
		НР - 99%; СП - 8%			294350,00	149,80	471	--		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		7	
		СП - 8%									
211	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	0,182	193,55	5,42	35	1	16	13	52
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	18	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,182	164,63	3,84	30	1	18	7	40
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	11	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт**	шт	1	1512,59	942,51	1513	942	--	846	2547
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	570	284		189	
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
					--	--	--	--		26	
216	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.28	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д225Х20,5мм/**	футляр	1	9044,86	886,76	9045	887	5133	3015	13025
		НР - 99%; СП - 8%			3024,69	20,97	3025	21		965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	Е11-220601-1105 1122-0601-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,02	198403,71	34276,15	3968	685	2100	1461	5863
		НР - 99%; СП - 8%			59128,00	14658,02	1183	293		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
309	Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,8882	1799937,29	1518922,71	3398642	2868030	24829	964321	4712000
		НР - 91%; СП - 8%			267865,00	293354,10	505783	553911		349037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,168975	1691515,15	1425589,47	285824	240889	1815	81886	397126
		НР - 91%; СП - 8%			255185,00	277346,30	43120	46865		29417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 180 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,93285	1512442,58	1273424,23	1410882	1187914	8576	405567	1961765
		НР - 91%; СП - 8%			229825,00	247934,30	214392	231286		145316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,7436	1331902,01	1118630,47	990402	831814	6549	285923	1378432
		НР - 91%; СП - 8%			204465,00	218075,80	152040	162161		102106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2766	973852,25	811673,15	269368	224509	2333	78671	375881
		НР - 91%; СП - 8%			153745,00	158805,30	42526	43926		27843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
314	Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) ДО И ПОСЛЕ УКЛАДКИ	км трубопровода	0,3042	1799937,29	1518922,71	547541	462056	4000	155358	759131
		НР - 91%; СП - 8%			267865,00	293354,10	81485	89238		56232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 377 мм,толщина стенки до 40 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	215,4	5531,25	145,80	1191431	31405	42746	681541	2022810
		НР - 61%; СП - 8%			5187,00	--	1117280	--		149838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 299 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	19,5	3709,84 3458,00	97,20 --	72342 67431	1895 --	3015	41133 9078	122553
317	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	183,9	3650,85 3458,00	86,40 --	671391 635926	15889 --	19576	387915 84745	1144051
318	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	23,7	1318,60 1210,30	39,96 --	31251 28684	947 --	1620	17497 3900	52648
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								24923472
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-13-2В-У1									
328	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	установка	1	20054,08 15971,20	1127,77 359,45	20054 15971	1127 359	2956	16004 2885	38943
332	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: *СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1743,49 1499,07 --	94,29 44,94 --	1743 1499 --	94 45 --	150	1529 262 2588	3533
334	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	3284,90 2844,03	157,15 74,90	3285 2844	157 75	284	2890 494	6669
		РАМА ПОД ГРПШ-13-2В-У1									
340	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2	1050,57 205,60	844,97 381,27	2101 411	1690 763	--	845 236	3182
341	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,13	20299,30 1416,15	1152,67 271,59	2639 184	150 35	2305	200 227	3066
342	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: *СП - 8%*	м3	0,56	25935,95 4985,55 --	670,52 259,18 --	14524 2792 --	375 145 --	11357	2673 1376 49	18572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка М 117-5									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0108	929937,13	1442,13	10043	16	7082	2686	13747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			272646,00	635,43	2945	7		1018	
345	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0587	27427,47	12016,87	1610	705	136	677	2470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13099,35	3612,98	769	212		183	
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
347	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 ГСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,0587	3480,82	609,22	204	36	16	105	334
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2586,20	1,50	152	--		25	
348	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 ГСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,7023	96,77	2,71	165	5	75	59	242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,15	0,30	85	1		18	
349	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,7023	164,63	3,84	280	7	173	70	378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,66	0,60	100	1		28	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-13-2В-У1									
350	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 ГСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	13	3288,02	1145,39	42744	14890	626	39055	88343
351	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 ГСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей			2094,50	451,46	27228	5869		6544	
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	969,42	37,48	969	37	42	1057	2188
358	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 ГСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021			890,34	5,09	890	5		162	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	8,296581	96,77	2,71	803	22	365	289	1179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,15	0,30	416	2		87	
359	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	8,296581	82,32	1,92	683	15	425	170	921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29,33	0,30	243	2		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-15-2В-У1									
360	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 ФСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство									
		НР - 98%; СП - 8%	установка	3	20054,08	1127,77	60162	3383	8865	48012	116828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15971,20	359,45	47914	1078		8654	
364	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 ФСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	6	3284,90	157,15	19709	942	1703	17338	40011
		РАМА ПОД ГРПШ-15-2В-У1			2844,03	74,90	17064	449		2964	
371	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 ФСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	яма	6	1050,57	844,97	6303	5070	--	2535	9545
372	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 ФСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство			205,60	381,27	1234	2288		707	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,48	20299,30	1152,67	9744	553	8511	737	11320
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	680	130		838	
373	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,1	25935,95	670,52	54465	1408	42587	10023	69647
375	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка М 117-5			4985,55	259,18	10470	544		5159	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0324	929937,13	1442,13	30130	47	21249	8057	41242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			272646,00	635,43	8834	21		3055	
376	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,22062	27427,47	12016,87	6051	2651	510	2544	9283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13099,35	3612,98	2890	797		688	
		СП - 8%			--	--	--	--		8895	
378	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 ФСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,22062	3480,82	609,22	768	134	63	394	1255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2586,20	1,50	571	--		93	
379	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 ФСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	6,39798	96,77	2,71	619	17	281	223	909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,15	0,30	321	2		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,39798	164,63	3,84	1053	25	653	262	1420
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,66	0,60	375	4		105	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-16-2В-У1									
381	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 ГСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	20054,08	1127,77	20054	1127	2956	16004	38943
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			15971,20	359,45	15971	359		2885	
384	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 ГСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2	3284,90	157,15	6570	314	568	5779	13337
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2844,03	74,90	5688	150		988	
		РАМА ПОД ГРПШ-16-2В-У1									
389	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 ГСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	2	1050,57	844,97	2101	1690	--	845	3182
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			205,60	381,27	411	763		236	
390	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 ГСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,18	20299,30	1152,67	3654	208	3191	276	4245
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	255	49		314	
391	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,81	25935,95	670,52	21008	543	16427	3866	26864
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4985,55	259,18	4038	210		1990	
393	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка М 117-5	т	0,0108	929937,13	1442,13	10043	16	7082	2686	13747
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			272646,00	635,43	2945	7		1018	
394	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,07984	27427,47	12016,87	2190	959	185	921	3360
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13099,35	3612,98	1046	288		249	
396	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 ГСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07984	3480,82	609,22	278	49	23	143	454
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2586,20	1,50	206	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 ГСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз	м2	2,31536	96,77	2,71	224	7	101	81	329
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	116	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,31536	164,63	3,84	381	9	236	95	514
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	136	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-15-2В-У1,ГРПШ-16-2В-У1									
399	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 ГСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка	м оград	60	3288,02	1145,39	197281	68724	2887	180254	407738
		НР - 118%; СП - 8%			2094,50	451,46	125670	27088		30203	
400	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 ГСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	4	969,42	37,48	3878	150	167	4226	8753
		НР - 118%; СП - 8%			890,34	5,09	3561	20		648	
407	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 ГСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	34,935604	96,77	2,71	3381	94	1535	1216	4965
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	1752	10		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,935604	82,32	1,92	2876	67	1784	714	3877
		НР - 69%; СП - 8%			29,33	0,30	1025	10		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-13-2В-У1,ГРПШ-15-2В-У1,ГРПШ-16-2В-У1 /М3-5/									
409	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 ГСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1.5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,471875	1615,46	--	2378	--	--	1712	4417
		НР - 72%; СП - 8%			1615,46	--	2378	--		327	
410	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 ГСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,471875	885,88	--	1304	--	--	939	2422
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	1304	--		179	
411	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,5	29104,39	1828,08	43657	2742	32620	8146	55947
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	8295	656		4144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 ГСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,3251	173747,14	114047,50	56485	37077	1167	22055	84823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							4020
		НР - 80%; СП - 8%			56109,00	28692,56	18241	9328		6283	
415	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	25	711,19	29,59	17780	739	10516	4862	24453
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ/М3-5/			261,00	9,09	6525	227		1811	
417	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	30	1396,17	180,89	41885	5427	6008	23024	70102
419	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 160 мм2			1015,00	50,92	30450	1528		5193	
		НР - 72%; СП - 8%	м	100	319,47	29,59	31947	2959	2888	19446	55505
421	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям			261,00	9,09	26100	909		4111	
		НР - 72%; СП - 8%	м	20	281,94	24,35	5639	487	512	3440	9806
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ			232,00	6,91	4640	138		726	
423	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 ГСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,57	1615,46	--	2536	--	--	1826	4711
424	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 ГСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1			1615,46	--	2536	--		349	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,57	885,88	--	1391	--	--	1001	2584
425	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство			885,88	--	1391	--		191	
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,3	29682,73 5530,14	1828,08 437,54	38588 7189	2377 569	29022	7060 3652	49300
426	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,286294	43998,92	9800,49	12597	2806	2609	5427	19465
430	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 ГСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			25085,00	2385,00	7182	683		1442	
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	10	96,77 50,15	2,71 0,30	968 502	27 3	439	348 105	1421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							4020
431	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18	164,63	3,84	2963	69	1838	736	3995
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,66	0,60	1056	11		296	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д180 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -2ШТ									
432	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1191100,69	411752,57	1191	411	54	891	2248
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			726206,00	173321,44	726	173		167	
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
434	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	1381359,07	578069,00	1602	671	91	1066	2882
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			724563,00	203896,17	840	237		213	
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
436	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	3673159,82	646309,80	4261	750	3379	387	5020
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			113803,00	222942,32	132	259		372	
437	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Монтаж пластины	т конструкций	0,01422	65942,34	2959,47	938	42	65	579	1638
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			58436,40	541,30	831	8		121	
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
439	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 180 мм.Укладка	км трубопровода	0,0022	603953,21	202450,87	1329	446	1	1012	2528
		НР - 99%; СП - 8% СП - 8%			400686,00	63992,14	882	141		187	
441	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 180 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0022	1504584,35	1273424,23	3310	2801	3	956	4608
		НР - 91%; СП - 8%			229825,00	247934,30	506	545		341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 ФСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	1512,59	942,51	9076	5655	--	5074	15282
					570,08	284,18	3420	1705		1132	
447	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.32875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /273х5,0 мм/									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	10619,65	1041,15	21239	2082	12054	7080	30585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3551,32	24,62	7103	49		2266	
448	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 ФСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,01	20698,12	1152,67	207	12	181	15	240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	14	3		18	
449	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 ФСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1	3290,18	14,87	3290	15	2056	1125	4768
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1218,89	4,04	1219	4		353	
450	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 ФСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	м3	2,88	6379,60	178,50	18373	514	14481	3494	23616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,00	52,43	3378	151		1749	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д160 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -1 ШТ									
451	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	1191100,69	411752,57	596	206	27	445	1125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			726206,00	173321,44	363	87		83	
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
453	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00058	1381359,07	578069,00	801	335	46	533	1441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			724563,00	203896,17	420	118		107	
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
455	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 ФСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00058	3673159,82	646309,80	2130	375	1689	193	2509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			113803,00	222942,32	66	129		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,00711	65942,34	2959,47	469	21	33	289	819
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	415	4		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		335	
		СП - 8%									
458	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,0011	501742,08	155590,36	552	171	--	430	1061
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	381	54		79	
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
460	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	1324298,21	1118630,47	1457	1231	1	423	2030
		НР - 91%; СП - 8%			204465,00	218075,80	225	240		150	
461	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 ГСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1512,59	942,51	4538	2828	--	2537	7641
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1710	853		566	
		СП - 8%			--	--	--	--		7728	
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
		СП - 8%			--	--	--	--		3509	
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
466	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.32875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /273х5,0 мм/	футляр	1	10619,65	1041,15	10620	1042	6027	3540	15293
		НР - 99%; СП - 8%			3551,32	24,62	3551	25		1133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
467	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 ГСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,005	20698,12	1152,67	103	5	91	8	120
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	7	1		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
468	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 ГСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5	3290,18	14,87	1645	7	1029	563	2384
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	609	2		177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
469	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 ГСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	1,44	6379,60	178,50	9187	257	7241	1747	11809
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	1689	75		875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -2ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	862018,87	269037,81	862	269	15	694	1680
		НР - 99%; СП - 8%			578336,00	122667,82	578	123		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		215	
		СП - 8%									
472	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	1236247,99	547437,17	1434	635	82	928	2551
		НР - 99%; СП - 8%			617768,00	189943,95	717	220		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		575	
		СП - 8%									
474	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	3062490,98	638877,76	3552	741	2693	370	4236
		НР - 99%; СП - 8%			101440,00	220613,38	118	256		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,01588	65942,34	2959,47	1047	47	72	646	1829
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	928	9		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		749	
		СП - 8%									
477	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0022	386471,28	109722,56	850	241	--	677	1649
		НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	609	75		122	
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
479	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0022	966772,85	811673,15	2127	1785	4	626	2973
		НР - 91%; СП - 8%			153745,00	158805,30	338	349		220	
480	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 ГСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1512,59	942,51	9076	5655	--	5074	15282
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	3420	1705		1132	
485	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.26375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /219х4,0 мм/	футляр	2	8519,93	835,29	17040	1671	9671	5680	24538
		НР - 99%; СП - 8%			2849,15	19,75	5698	40		1818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
486	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 ГСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,01	20698,12	1152,67	207	12	181	15	240
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	14	3		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 ГСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	1	3290,18	14,87	3290	15	2056	1125	4768
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	1219	4		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 ГСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	2,88	6379,60	178,50	18373	514	14481	3494	23616
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	3378	151		1749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ,КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
489	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1331902,01	1118630,47	7991	6711	53	2307	11122
		НР - 91%; СП - 8%			204465,00	218075,80	1227	1308		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0065	973852,25	811673,15	6330	5276	55	1849	8833
		НР - 91%; СП - 8%			153745,00	158805,30	999	1032		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
491	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 ГСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	33336,89	31419,58	33337	31420	15	7065	43634
		НР - 91%; СП - 8%			1902,46	5860,86	1902	5861		3232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
492	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 ГСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	5	25758,02	24310,04	128790	121550	50	27176	168443
		НР - 91%; СП - 8%			1438,08	4534,68	7190	22673		12477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ									
494	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 ГСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода	м2	4,84	193,55	5,42	937	26	426	337	1376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			100,30	0,60	485	3		102	
495	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	4,84	164,63 58,66	3,84 0,60	797 284	19 3	494	198 80	1074
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1861977
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ МГ "ГАЗЛИ-ШЫМКЕНТ" С ПРОЕКТИРУЕМЫМ ГАЗОПРОВОДОМ									
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ									
502	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка (ФУТЛЯР) НР - 99%; СП - 8% СП - 8%	км трубопровода	0,016	643306,63 414696,00	227794,29 72727,14	10293 6635	3645 1164	13	7721 1441	19455
504	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 ГСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	7569,59 3973,00	2283,71 879,29	15139 7946	4568 1759	2625	9608 1980	26726
505	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,048	1331902,01 204465,00	1118630,47 218075,80	63931 9814	53695 10468	422	18457 6591	88979
506	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 ГСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	2	3650,85 3458,00	86,40 --	7302 6916	173 --	213	4219 922	12442
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -2ШТ									
507	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,14	28326,13 5530,14	1828,08 437,54	3966 774	256 61	2936	760 378	5104
508	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 ГСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: СП - 8%	шт.	2	1982,17 787,84 --	955,24 406,41 --	3964 1576 --	1911 813 --	477	2580 524 199	7067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя									
		НР - 108%; СП - 8%	шт	2	969,04	--	1938	--	207	1869	4112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			865,26	--	1731	--		305	
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
		УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ -1ШТ									
512	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	386471,28	109722,56	3865	1097	2	3078	7499
		СП - 8%			276644,00	34282,38	2766	343		555	
514	Е11-260101-0401 1126-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция на битумном связующем			--	--	--	--		1844	
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,09438	137695,65	3909,01	12996	369	7099	4280	18658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58571,80	1093,54	5528	103		1382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								190042
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26975491
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								26975491

2-1 Подводящий газопровод высокого давления			в т.ч. ст-сть оборудования
ИТОГО	Тенге	26 975 491	6 743 873
Стоимость оборудования	**Тенге**	**26 975 491**	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	0	
Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**	**26 975 491**	
Итого	Тенге	350 681	
Зимнее удорожание 0,91%	**Тенге**	**27 326 172**	
Итого	Тенге	248 668	
Стоимость оборудования	**Тенге**	**27 574 840**	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	0	
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**27 574 840**	
Итого	Тенге	551 497	
С понижающим коэффицентом К=0,9	**Тенге**	**28 126 337**	
НДС 12%	Тенге	25 313 703	
Всего	Тенге	3 037 644	
	Тенге	**28 351 343**	

Генподрядчик:
ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
ТОО «Акпрецмонтаж»

Буркитов Т.