Приложение
3 к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24
апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«12» сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Таңба», Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск с. Меновное, ул. Горького дом , 11***

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Ауттинов Айбек Елтаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Строительство геотехнологического полигона на 2017 год, расположенного на участке №2 месторождения" Буденовское" в Сузакском районе Южно-Казахстанской области, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Каратауский с.о.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Каратау», 050740004185, Казахстан, Туркестанская область, Сурзакский район, Каратауский С.О., С. Сарыжаз, квартал 021, дом 192, директор Карибжанов Н.Ж.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Ес-Арна». БИН 080240001752, директор Таутабай Қ.Қ., ТОО «ГидроСтройМонтаж». БИН 131040023265, директор Биктимирова Д.Г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ЭлитСтройПроект-КС», Иркитов А. Л., приказ о назначении №21 от 11.04.2017 года. аттестат эксперта №KZ34VJE00021478 от 19.01.2017г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором филиала по Южному региону РГП «Госэкспертиза» Мыктыбаев Ж.С.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам слуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Общая площадь геотехнологических блоков	га	46,29		46,29	
Этажность здания	эт	6		6	
Площадь застройки	кв.м	1241,0		1241,0	
Общая площадь здания	кв.м	2411,0		2411,0	
Строительный объем	куб.м	5245,2		5245,2	
Площадь сооружения для технологического		274,0		274,0	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 года	млн. тенге	825,103		825,103	
Продолжительность строительства	мес.	7		7	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Общая площадь геотехнологических блоков – 46,29 га, Этажность здания – 6 этажа, Площадь застройки – 1241,0 кв.м., Общая площадь здания – 2 411,0кв.м., Строительный объем - 5 245,2 куб.м., Площадь сооружения для технологического трубопровода – 274 кв.м***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «12» февраля 2018 год;

окончание работ «12» сентября 2018 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 мес;**

фактически, месяц: **7 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Аутшиков А.Е.		12.09.2018г
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата