Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Жалағашского сельского округа" Кегенского района,041405, Алматинская область, Кегенский район, Жалагашский сельский округ, село Жалагаш, ул. Ж Жанбырбаев, ст-е 8, тел.: 87277723194** — 130340001163

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Modern Group KZ",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, д. 211/3, офис 36** — 181240017663

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках № 28 от "22" апреля 2025 года

Номер документа	Дата составления
9	06.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по реставрации/восстановлению исторических зданий/памятников/произведений искусства			усл	1	16 841 459,04	16 841 459,04	1 804 442,04
				Итого	1	x	16 841 459,04	1 804 442,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Калжигитова Е.М. — Принял (Заказчик) / / А.Садирова

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.05.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Жалагашского сельского округа" Кегенского района, БИН 130340001163, Алматинская область, Кегенский район, с.Жалагаш, Ж ЖАНБЫРБАЕВ, 8
Подрядчик: ТОО "Modern Group KZ", БИН/ИИН 181240017663, г.Алматы, Проспект РАЙЫМБЕКА, 211/3
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт памятника ВОВ в селе Жалагаш, Кегенского района Аматинской области
Договор: №28 от 22.04.2025г
Адрес: РК, г.Алматы, Проспект РАЙЫМБЕКА, 211/3
БИН/ИИН 181240017663
ИИК KZ37601A861004654361, АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Акт Ф-3
выполненных работ за апрель 2025 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ по договору, (тенге)	Аванс			Ранее за активированная сумма, (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ с начала года, (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года, (тенге)
				Сумма аванса, (тенге)	Сумма погашения, (тенге)	Остаток, (тенге)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Текущий ремонт памятника ВОВ в селе Жалагаш, Кегенского района Аматинской области	объект	16 841 459,04						
1	апрель 2025 г.					0,00		16 841 459,04	16 841 459,04
	ИТОГО:		**16 841 459,04**	**0,00**	**0,00**			**16 841 459,04**	**16 841 459,04**

Заказчик: Аким округа
ГУ "Аппарат акима Жалагашского сельского округа" Кегенского района
Садирова А.Б.

Подрядчик: Директор
ТОО "Modern Group KZ"
Калжигитова Е.М.

Форма по приложению 5-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Жалагашского сельского округа" Кегенского района, БИН 130340001163, Алматинская область, Кегенский район, с.Жалагаш, Ж ЖАНБЫРБАЕВ, 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Modern Group KZ", БИН/ИИН 181240017663, г.Алматы, Проспект РАЙЫМБЕКА, 211/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт памятника ВОВ в селе Жалагаш, Кегенского района Аматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Текущий ремонт памятника ВОВ в селе Жалагаш, Кегенского района Аматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 22.04.2025г

Акт выполненных работ № 1

за Апрель 2025 (месяц, год) на 2-1 Текущий ремонт памятника ВОВ в селе Жалагаш, Кегенского района работы

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0102-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³	м³ грунта	12	342	301	4104	3612	–	–	4104
						41	54	492	648		–	
2	2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	80	11 870	2 492	949600	199360	698560	–	949600
						646	512	51680	40960		–	
3	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	80	2 900	–	232000	–	232000	–	232000
						–	–	–	–		–	
4	4	9581-0003-0101 УСП РК 8.02-63-2023 0	Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный, тип 1	шт.	6	150 642	372	903852	2232	833268	–	903852
						11 392	83	68352	498		–	
5	5	Прайс	Гранитная плитка размером 3200х1400х300 ГОСТ 9480-2012	шт	2	780 000	–	1560000	–	–	–	1560000
						–	–	–	–		–	
6	6	Прайс	Гранитная плитка размером 3000х1400х300 ГОСТ 9480-2012	шт	2	735 000	–	1470000	–	–	–	1470000
						–	–	–	–		–	
7	7	Прайс	Гранитная плитка размером 2800х1400х300 ГОСТ 9480-2012	шт	2	685 000	–	1370000	–	–	–	1370000
						–	–	–	–		–	
8	8	1207-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кафель на лестничных маршах. Разборка покрытия	м²	60	1 476	9	88560	540	–	–	88560
						1 467	3	88020	180		–	
9	9	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,84	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
10	10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,9	65 669	4 209	59102	3788	190	–	59102
						61 249	1 330	55124	1197		–	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	261-102-0122 РСНБ РК 2022	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,9	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
12	12	1106-1802-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	т	0,9	67 761	4 912	60985	4421	8670	–	60985
						53 216	979	47894	881		–	
13	13	261-102-0269 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные ГОСТ 23279-2012	т	0,9	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
14	14	1106-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м³. Устройство	м³	28	13 819	824	386932	23072	58100	–	386932
						10 920	243	305760	6804		–	
15	15	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	28,56	23 268	–	664534	–	664534	–	664534
						–	–	–	–		–	
16	16	8720-0301-0205 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Нанесение узоров и надписи по граниту**	100 м²	4,5	141 314	367	635913	1652	202671	–	635913
						95 909	84	431590	378		–	
17	17	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Облицовка из плиток**	м²	30	3 863	263	115890	7890	–	–	115890
						3 600	65	108000	1950		–	
18	18	261-201-0608 РСНБ РК 2022	**Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 20 мм ГОСТ 961-89**	м²	30	7 214	–	216420	–	216420	–	216420
						–	–	–	–		–	
19	19	1111-0101-3101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	**Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 2 штук**	м² покрытия	170	41 921	689	7126570	117130	5613910	–	7126570
						8 209	163	13955,30	27710		–	
20	20	1207-0101-1404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Полы. Смена плиток керамических более 10 шт.**	плитка	20,8333333	559	16	11646	333	–	–	11646
						543	5	11312	104		–	
21	21	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,0041667	18 000	–	78	–	78	–	78
						–	–	–	–		–	
22	22	231-203-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщина 30 мм**	м²	25	28 357	–	708925	–	708925	–	708925
						–	–	–	–		–	
23	23	1218-0101-2402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Ограждения металлические. Демонтаж	м сменяемого ограждения	100	2 235	26	223500	2600	14500	–	223500
						2 064	–	206400	–		–	
24	24	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение периламп	м ограждения	100	3 871	61	387100	6100	350100	–	387100
						309	14	30900	1400		–	
25	25	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,9	478 414	4 013	908987	7625	33573	–	908987
						456 731	1 071	867789	2035		–	
26	26	261-102-0322 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные	т	0,9	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**1,2**	**749 048**	**26 962**	**898858**	**32354**	**8655**	–	**898858**
						714 874	6 092	857849	7310		–	
28	**28**	**211-701-0201 РСНБ** РК 2022	**Камень булыжный для заполнения габионных изделий**	**м³**	0,608	14 011	–	8519	–	8519	–	8519
						–	–	–	–		–	
29	29	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.**	**м²**	991	3 863	263	3828233	26063	–	–	3828233
						3 600	65	3567600	64415		–	
30	**30**	**231-201-0302 РСНБ** РК 2022	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая**	**м²**	491	2 500	–	1227500	–	1227500	–	1227500
						–	–	–	–		–	
31	**31**	**255-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная ГОСТ 17608-2017**	**м²**	500	2 800	–	1400000	–	1400000	–	1400000
						–	–	–	–		–	
32	**32**	**211-201-0607 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	0,00168	9 227	–	16	–	16	–	16
						–	–	–	–		–	
					Бордюр 100.30.15							
33	**33**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	250	5 521	112	1380250	28000	353000	–	1380250
						3 997	34	999250	8500		–	
34	**34**	**255-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	262,5	5 800	–	1522500	–	1522500	–	1522500
						–	–	–	–		–	
35	**35**	**Прайс_лист**	**Звезда вечного огня**	**комплект**	1	503 401,36	–	503401	–	503401	–	503401
						–	–	–	–		–	
					Газопроводная труба к вечному огню							
36	**36**	**1101-0102-0221 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37**	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м³**	**м³ грунта**	22,4	342	301	7661	6743	–	–	7661
						41	54	918	1210		–	
37	**37**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	2,24	11 870	2 492	26589	5582	19560	–	26589
						646	512	1447	1147		–	
38	**38**	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	2,24	2 900	–	6496	–	6496	–	6496
						–	–	–	–		–	
39	**39**	**1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	0,02	3 823 521	1 135 080	76470	22702	1126	–	76470
						2 632 124	273 126	52642	5463		–	
40	**40**	**1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	**м³ изоляции**	0,785	237 454	6 212	186401	4876	13340	–	186401
						214 249	2 046	168185	1606		–	
41	**41**	**261-105-0129 РСНБ РК 2022**	**Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем ГОСТ 16381-77**	**м³**	0,810434	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 10 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	20	5 008	–	100160	–	100160	–	100160
						–	–	–	–		–	
43	43	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	16,8	81	81	1361	1361	–	–	1361
						–	20	–	336		–	
44	44	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 , ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,4	14 813	–	5925	–	–	–	8925
						14 813	–	5925	–		–	
45	45	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	0,148	631	241	93	36	–	–	93
						390	78	58	12		–	
46	46	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,12	3 999	–	480	–	–	–	480
						3 999	–	480	–		–	
47	47	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,04	15 286	2 983	611	119	349	–	611
						3 568	907	143	36		–	
48	48	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³, из тяжелого бетона класса В15 W6. Устройство	м³	0,1	26 715	2 700	2672	270	473	–	2672
						19 293	806	1929	81		–	
49	49	212-101-0609 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	0,102	25 900	–	2642	–	2642	–	2642
						–	–	–	–		–	
50	50	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м²	3	686	9	2058	27	459	–	2058
						524	2	1572	6		–	
51	51	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	5	31 943	14 604	159715	73020	1125	–	159715
						17 114	4 566	85570	22830		–	
52	52	211-202-0302 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	0,0665	–	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
53	53	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники . Установка	светильник	5	8 380	540	41900	2700	135	–	41000
						7 813	178	39065	890		–	
54	54	Прайс-лист	Светильник на солнечной батарее светодиодный уличный 300 Вт	шт	5	37 414,97	–	187075	–	187075	–	187075
						–	–	–	–		–	
			Итого по акту									29 661 381,0
			Итого со условной скидкой									15 037 017,00
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 804 442,04
			Итого									16 841 459,04

Заказчик

Подрядчик

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Аким округа

ТУ "Аппарат акима Коллагашского сельского округа" Кегенского района

Садирова А.Б.

Директор ТОО "Modern Group KZ"

Калжигитова Е.М.