Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		№40	29.04.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	17 216 124,00									
В отчётном месяце:	**17 216 124**									
в т.ч.:										
СМР	**17 216 124**	**15 371 540**							**1 844 585**	**17 216 124**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Оспанова Ж.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

Форма 2

АКТ №1
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления											
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ											
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1197,995988	201,64 8,34	193,30 35,92	241564 9991	231573 43032	0	38177 22379	302120
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,046412	2234,23 2234,23	-- --	82770 82770	-- --	--	59595 11389	153754
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	218,0104080	1861,86 1861,86	-- --	405905 405905	-- --	--	292251 55853	754009
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1236,0580898	19,08 --	19,08 8,12	23584 --	23584 10037	--	7226 2465	33275
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1236,0580898	8,43 --	8,43 3,59	10420 --	10420 4437	--	3195 1089	14704
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,011932	972,00 972,00	-- --	1956 1956	-- --	--	1408 269	3633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	66,72048	174,70 94,72	79,98 39,27	11656 6320	5336 2620	0	6437 1447	19540
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания *НР - 99%; СП - 8%*	м3	103,7712	4399,14 1171,98	179,06 52,36	456504 121618	18581 5433	316305	125781 46583	628868
9	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	114,416	183,78 --	183,78 25,64	21027 --	21027 2934	--	2112 1851	24991
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=125 - 1 шт (8353.10)									
58	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2037,87 1672,87	220,78 104,72	2038 1673	221 105	144	1760 304	4102
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=110 - 3 шт (8353.10)									
65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1514,24 569,25	944,99 283,73	9085 3416	5670 1702	--	5067 1132	15284
72	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	2037,87 1672,87	220,78 104,72	6114 5019	662 314	433	5279 911	12305
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=90 - 2 шт (8353.10)									
86	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2037,87 1672,87	220,78 104,72	4076 3346	441 209	289	3520 608	8203
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=63 - 1 шт (8353.10)									
100	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2037,87 1672,87	220,78 104,72	2038 1673	221 105	144	1760 304	4102
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=160x14,6 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.225Х20,5мм (8353.16) - 2шт									
125	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,2	27357,61 4205,34	7,20 --	5472 841	1 --	4630	791 501	6764
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=110x10,0 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.160Х14,6мм (8353.16) - 3шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,042	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	1282 203	44 17	1035	201 119	1601
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=90х8,2 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.140Х12,7мм (8353.16) - 5шт									
161	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	44	-96,43 -94,84	-1,17 --	-4243 -4173	-51 --	-19	-4090 -667	-8999
163	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	34383 19851	11447 4392	3085	24001 4671	63054
169	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	5	1920,90 1483,14	437,76 10,28	9605 7416	2188 51	--	7392 1360	18357
175	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,07	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	2136 339	73 28	1724	334 198	2668
176	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,5	27357,61 4205,34	7,20 --	13679 2103	4 --	11572	1977 1252	16908
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.110Х10,0мм (8353.16) - 19шт									
192	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,266	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	8118 1288	279 108	6551	1271 751	10140
193	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,9	27357,61 4205,34	7,20 --	51979 7990	14 --	43975	7511 4759	64249
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d110/108 - 1шт /8353.05/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1196200,81	412191,09	598	207	28	445	1126
		НР - 99%; СП - 8%			725322,00	173108,46	363	87		83	
199	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	0,28855	98,58	2,67	28	1	16	7	38
		НР - 69%; СП - 8%			36,87	0,30	11	--		3	
200	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	65646,26	2614,89	563	23	40	348	984
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	500	5		73	
210	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,005	24910,33	1130,18	125	5	113	8	143
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	7	1		11	
211	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,00314	65646,26	2614,89	206	9	14	128	360
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	183	2		27	
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63/57 - 13шт /8353.05/									
219	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	3,75115	98,58	2,67	370	10	222	96	503
		НР - 69%; СП - 8%			36,87	0,30	138	1		37	
220	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,11141	65646,26	2614,89	7314	291	523	4527	12788
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	6500	60		947	
230	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5	м3	0,065	24910,33	1130,18	1619	74	1453	100	1856
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	92	18		138	
231	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,04082	65646,26	2614,89	2680	107	191	1659	4686
		НР - 69%; СП - 8%			58343,20	540,68	2382	22		347	
		Ковер для контрольных трубок - 101 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ НР - 91%; СП - 8%	м3	1,414	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	43152 6847	1482 575	34823	6754 3992	53899
277	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	10,1	27357,61 4205,34	7,20 --	276312 42474	73 --	233765	39925 25299	341536
280	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	6140,4	384,20 164,56	165,83 54,48	2359142 1010464	1018263 334529	330415	968395 266203	3593740
		Ведомость объемов работ (подземный)									
291	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200(диам.160мм) мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,18282	1516854,64 229535,00	1278073,48 247650,00	277311 41964	233657 45275	1690	79387 28536	385235
292	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,11112	1157256,90 178879,00	969990,80 188447,50	128594 19877	107785 20940	932	37144 13259	178997
293	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100(диам.90 и 63мм) мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	5,84646	976692,27 153551,00	814634,70 158623,20	5710192 897730	4762729 927384	49733	1660854 589684	7960730
294	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	27	1872,95 1728,00	53,00 --	50570 46656	1431 --	2483	28460 6322	85352
295	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	22,8	1308,70 1209,60	39,22 --	29838 27579	894 --	1365	16823 3733	50394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	150,6	941,91 864,00	25,44 --	141852 130118	3831 --	7902	79372 17698	238922
297	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	357,6	752,83 691,20	21,20 --	269212 247173	7581 --	14458	150776 33599	453587
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								15518507
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15518507

			в т.ч. Ст-сть оборудования
02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления	Тенге	15518507	
ИТОГО	Тенге	**15518507**	
Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	201741	
ИТОГО	Тенге	**15720248**	
Удорожание строительства в зимнее время -1.3.0,7%	Тенге	143054	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**15863302**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	317266	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**16 180 568**	
С понижающим коэффициентом К= 0,949999998	Тенге	**15 371 540**	
НДС 12%	Тенге	**1 844 585**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге	**17 216 124**	

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Оспанова Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____**Рашев А.**