форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "КустанайСпецСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт Актового зала объекта КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" который находится - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы 3/1**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат от 22 августа 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №31 от 14.03.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2018г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт Актового зала объекта КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" который находится - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы 3/1	8 223 382	2 745 569							329 468	3 075 037
Всего к оплате										3 075 037

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области

Бекжанова О. Е.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Жаменкин В.С.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Парманов Б.Б.

Заказчик : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области

Авторский надзор: ТОО "Респект"

Технадзор ТОО "КустанайСпецСтрой"

Подрядчик : ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Стройка : Капитальный ремонт Актового зала объекта КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" который находится - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы 3/1

Договор подряда (контракт) № 31 от 14.03.2023

Составлен(а) 2020г.

Акт выполненных работ №3 от 22 августа 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ №2. ПРОЕМЫ										
1	17	1109-0403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	3,78		3367,72	60,34	12730	228	2018	7615	21972
							2773,55	24,34	10484	92		1628	
2	18	2109-0402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,78		40527,00	--	153192	--	153192	--	165447
							--	--	--	--		12255	
3	19	1109-0403-0404	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	7,7		3068,18	63,56	23625	489	3286	14436	41105
							2577,89	25,93	19850	200		3045	
4	20	2109-0402-0602	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	7,7		55987,00	--	431100	--	431100	--	465588
							--	--	--	--		34488	
5	21	1110-0107-0107	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	8,88		1558,67	131,88	13841	1171	3111	7268	22798
							1076,46	60,33	9559	536		1689	
6	22	2109-0102-0803	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 24-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	8,88		30295,00	--	269020	--	269020	--	290542
							--	--	--	--		21522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	23	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,6	1824,16	94,74	6567	341	1679	3382	10745
8	24	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	3,6	20159,00	--	72572	--	72572	--	78378
						--	--	--	--		5806	
9	25	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	22,4	470,49	1,35	10539	30	8507	1452	12950
						89,39	0,65	2002	15		959	
10	26	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	397,00	--	4764	--	4764	--	5145
						--	--	--	--		381	
11	27	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3731,00	--	22386	--	22386	--	24177
						--	--	--	--		1791	
12	28	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-2016	шт.	4	477,00	--	1908	--	1908	--	2061
						--	--	--	--		153	
13	29	2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	1831,00	--	12817	--	12817	--	13842
						--	--	--	--		1025	
14	32	1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	13,25	7530,64	1593,15	99781	21109	588	59894	172449
						5893,12	385,12	78084	5103		12774	
15	33	2109-0301-0321	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	13,25	42329,00	--	560859	--	560859	--	605728
						--	--	--	--		44869	
16	34	2106-1001-0501	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	м	10	1302,00	--	13020	--	13020	--	14062
						--	--	--	--		1042	
17	35	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных	м	10,4	1232,29	6,12	12816	64	10005	2000	16002
						264,16	2,97	2747	31		1185	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1962991				
			РАЗДЕЛ №4. СТЕНЫ. ПЕРЕГОРОДКИ									
18	51	1115-0406-0110	Поверхности. Отделка декоративная клеевая - разделка по эскизам, категория сложности 2	м2 отделываемой поверхности	21,7	1224,49	0,94	26571	20	226	18961	49175
						1213,14	0,46	26325	10		3643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	55	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка доборной планкой	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,2	2288,43	18,90	16477	136	13020	2438	20428
						461,29	9,06	3321	65		1513	
20	56	2106-0405-1401	Закладные детали (МС-1 лист 11 раздел АС)и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01065	542166,00	--	5779	--	5779	--	6241
						--	--	--	--		462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				75844				
			РАЗДЕЛ №5. СЦЕНА									
21	64	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,053	55207,00	--	2926	--	2926	--	3160
						--	--	--	--		234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3160				
			РАЗДЕЛ №6. ПОДИУМ									
22	68	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,557	49687,50	10839,65	27676	6038	7742	11039	41812
						24948,33	2578,11	13896	1436		3097	
23	69	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4592	276447,00	--	126944	--	126944	--	137100
						--	--	--	--		10156	
24	70	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,098	294757,00	--	28886	--	28886	--	31197
						--	--	--	--		2311	
25	71	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка доской.	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	63,9	1824,18	18,90	116565	1208	85881	21640	149261
						461,29	9,06	29476	579		11056	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				359370				
			РАЗДЕЛ №8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
26	93	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	12,6	738,00	738,00	9299	9299	--	--	10043
						--	--	--	--	--	744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	94	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самовалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние первозки 15 км.	т-км	189	40,00	40,00	7560	7560	--	--	8165
						--	--	--	--	--	605	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18208				
			РАЗДЕЛ №9. Локальная смета 02-01-02. Электрооборудование.									
28	1	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	135	23,04	--	3110	--	--	2239	5777
						23,04	--	3110	--	--	428	
29	2	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	9	173,28	1,71	1560	16	--	1117	2892
						171,57	0,87	1544	8	--	214	
30	4	2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	5	311,00	--	1555	--	1555	--	1679
						--	--	--	--	--	124	
31	5	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4А до 10 А, степень защиты IP20, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	285,00	--	1425	--	1425	--	1539
						--	--	--	--	--	114	--
32	6	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный скрытой проводки, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4А до 10 А, степень защиты IP20, ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
						--	--	--	--	--	97	--
33	7	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	200	219,36	2,00	43872	400	9628	24376	73708
						169,22	0,06	33844	12		5460	
34	8	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	276381,00	--	46985	--	46985	--	50744
						--	--	--	--		3759	
35	9	2306-0144-0402	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	191641,00	--	5749	--	5749	--	6209
						--	--	--	--		460	
36	10	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт	10	42,00	--	420	--	420	--	454
						--	--	--	--		34	
37	11	2307-0202-0603	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт	14	70,00	--	980	--	980	--	1058
						--	--	--	--		78	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				145369				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				145369				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2564942**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**51299**
		Итого по сметному расчету в ценах на 2020 г.									**2616241**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 г.		**1,050036**							**2747147**
		Итого с понижающим коэфф. К=0,99942543		**0,99942543**							**2745569**
		НДС		**12%**							**329468**
		Итого с НДС									**3075037**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара Управления образования Павлодарской области

_____ Бекжанова О. Е.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ Жаменкин В. С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Респект"

_____Хитайлова Н. С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

_____ Парманов Б. Б.