форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "КустанайСпецСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт Актового зала объекта КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" который находится - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы 3/1**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №31 от 14.03.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2018г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение матерналов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт Актового зала объекта КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" который находится - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы 3/1	4 148 345	3 703 879							444 466	4 148 345
Всего к оплате										4 148 345

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области

_____ **Бекжанова О. Е.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ **Жаменкин В. С.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

_____ **Нарманов Б.Б.**

Форма 4

Заказчик : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области

Авторский надзор: ТОО "Респект"

Технадзор ТОО "КустанайСпецСтрой"

Подрядчик : ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

Стройка : Капитальный ремонт Актового зала объекта КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" который находится - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы 3/1

Договор подряда (контракт) № 31 от 14.03.2023

Акт выполненных работ №1 за июль месяц 2023 года

Составлен(а) 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.										
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	25,3		1781,73	165,87	45078	4196	--	30963	82124
						1615,86	83,90	40881	2123		6083	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	12,9		1056,40	165,87	13628	2140	--	9051	24493
						890,54	83,90	11488	1082		1814	
3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	62,8		34,19	--	2147	--	--	1546	3988
						34,19	--	2147	--		295	
4	1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	181,1		382,15	14,36	69207	2600	--	48904	127559
						367,79	7,26	66606	1315		9449	
5	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	7		323,18	18,43	2262	129	--	1583	4153
						304,75	9,32	2133	65		308	
6	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	188,1		69,57	--	13086	--	--	9422	24309
						69,57	--	13086	--		1801	
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	4,4		788,25	30,86	3468	136	--	2449	6390
						757,39	15,61	3333	69		473	
8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	7		106,09	2,79	743	20	--	528	1372
						103,31	1,41	723	10		102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев.Разборка. Демонтаж (Демонтаж)	м3 древесины в конструкции	1,045	18132,88	794,56	18949	830	--	13326	34857
					17338,32	372,96	18119	390		2582	
10	1213-0102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	182,4	106,12	--	19356	--	--	13936	35956
					106,12	--	19356	--		2663	
11	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены, потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	113,2	233,10	--	26387	--	--	18999	49016
					233,10	--	26387	--		3631	
12	1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (потолочное плато)Разборка.. Демонтаж (Демонтаж)	м2 поверхности	181,1	574,65	--	104069	--	--	74930	193319
					574,65	--	104069	--		14320	
13	1331-0101-2301 РСНБ РК 2015	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги 10 м.Демонтаж оборудования (Демонтаж)	комплект	1	17242,50	--	17242	--	--	12415	32029
					17242,50	--	17242	--		2373	
14	1331-0101-2301 РСНБ РК 2015	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги 10 м. Монтаж оборудования	комплект	1	69121,30	--	69121	--	--	49658	128282
					68970,00	--	68970	--		9502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				495885	10051	--	353440	747847
							485834	5054	--	67945	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				103455				
	Всего заработная плата		Тенге					103455			
		Накладные расходы	Тенге				74488				
		Сметная прибыль	Тенге				14235				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				192178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					103455			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				392430				
	Всего заработная плата		Тенге					387433			
		Накладные расходы	Тенге				278952				
		Сметная прибыль	Тенге				53711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				725093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					387433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				747847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					490888			

РАЗДЕЛ 2.Проемы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	12	2694,87	213,08	32338	2557	13879	12325	48236
					1325,20	101,28	15902	1215		3573	
16	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	12	21923,00	--	263076	--	263076	--	284122
					--	--	--	--		21046	
17	прайс лист	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	10,4	881,00	--	9162	--	9162	--	9895
					--	--	--	--		733	
18	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	6	111,00	--	666	--	666	--	719
					--	--	--	--		53	
19	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	10,05	5507,17	24,86	55347	250	9842	32675	95063
					4502,99	12,57	45255	126		7042	
20	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	2,94	4967,21	0,37	14604	1	2880	8441	24888
					3987,52	--	11723	--		1844	
21	1203-0101-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами(под подоконный отлив)	м	11	740,08	9,03	8141	99	5486	1870	10812
					232,40	3,76	2556	41		801	
22	1115-0203-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,1	1827,15	113,73	2010	125	476	1087	3344
					1280,58	91,33	1409	100		248	
23	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	10,4	1523,65	6,81	15846	71	10489	3816	21235
					508,25	1,39	5286	14		1573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				358929	3103	273694	60214	498314
							82132	1498	--	33531	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				358929				
		Материалы	Тенге				57				
		Всего заработная плата	Тенге					83630			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				273637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				60213				
		Сметная прибыль	Тенге				33531				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				452673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					83630			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				498314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					83630			
РАЗДЕЛ 3.Потолки.											
24	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	98,2	2668,47	15,66	262044	1538	135499	90422	380663
					1272,98	5,90	125007	579		28197	
25	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	81,9	2717,06	17,62	222527	1443	109546	80701	327487
					1361,87	6,68	111537	547		24258	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				244975	2980	5451	171123	708150
							236544	1126	--	33288	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				244975				
Материалы			Тенге				5451				
Всего заработная плата			Тенге					237670			
		Накладные расходы	Тенге				171123				
		Сметная прибыль	Тенге				33288				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				449385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					237670			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				708150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
		Сметная заработная плата	Тенге					237670			
РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки.											
26	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	м2 стен (за вычетом проемов)	35,7	4368,21	18,21	155945	650	129873	18496	188396
					712,12	7,47	25423	267		13955	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				146737	650	120664	18496	188396
							25423	267	--	13219	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				146737				
Материалы			Тенге				120664				
Всего заработная плата			Тенге					25689			
		Накладные расходы	Тенге				18496				
		Сметная прибыль	Тенге				13219				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				178452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				188396				22
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25689			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Сцена.									
27	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,098	8464,04 2434,41	51,62 22,20	9294 2673	57 24	6564	1942 899	12135
28	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	1,045	143341,49 59202,00	1651,41 663,69	149792 61866	1726 694	86200	45043 15587	210422
29	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	16,73	1052,00 --	-- --	17600 --	-- --	17600	-- 1408	19008
30	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	45,4	5074,06 749,20	58,76 28,10	230362 34014	2668 1276	193680	25408 20462	276232
31	1110-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка	м2 горизонтальной проекции лестниц	5,7	2619,29 2331,34	202,54 89,36	14930 13289	1154 509	487	9935 1989	26854
32	2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,18	112687,00 --	-- --	20284 --	-- --	20284	-- 1623	21907
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				152050 111842	5604 2503	34605 --	82329 18750	566558
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				152050				
		Материалы	Тенге				11192				
		Всего заработная плата	Тенге					114345			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23412				
		Накладные расходы	Тенге				82328				
		Сметная прибыль	Тенге				18750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253129				93
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					114345			
		Сметная заработная плата	Тенге				566558				93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					114345			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Полы.									
		Полы тип 1									
33	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	90,2	582,26 406,08	19,03 5,11	52520 36628	1717 461	14175	26704 6338	85562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	90,2	5440,89	148,53	490768	13397	378039	74487	610475
					1101,24	45,70	99332	4122		45220	
		Полы тип 3									
35	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	7	699,86	19,03	4899	133	1923	2072	7529
					406,08	5,11	2843	36		558	
36	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	7	5440,89	148,53	38086	1040	29337	5781	47376
					1101,24	45,70	7709	320		3509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				586089	16287	423284	109049	750942
							146519	4939	--	55612	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				586089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				423284				
	Всего заработная плата		Тенге					151458			
		Накладные расходы	Тенге				109050				
		Сметная прибыль	Тенге				55611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				750750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					151458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				750942				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3460207
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									69204
		Непредвиденные работы и затраты		2%							3529411
		Итого по сметному расчету в ценах на 2020 г.									3706009
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 г.		1,050036							3703879
		Итого с понижающим коэфф. К=0,99942543		0,99942543							444466
		НДС		12%							4148345
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара"отдела образования города Павлодара Управления образования Павлодарской области

_____Бекжанова О. Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Респект"

_____Хитайлова Н. С.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Кустанай СпецСтрой"

_____Жамбекты Б. С.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖолЭнергоСервис"

_____Назимов Б. Б.