форма №3-КС

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "КустанайСпецСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Капитальный ремонт Актового зала объекта КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" который находится - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы 3/1**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №31 от 14.03.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в смети. базов. Уровне цен 2018г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2018 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Капитальный ремонт Актового зала объекта КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" который находится - Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Площадь Победы 3/1	11 636 800	3 940 552							472 866	4 413 418
Всего к оплате										4 413 418

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области

_____ **Бекжанова О. Е.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ **Жаменкин В. С.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖолЭнергоКурылыс"

_____ **Парманов Б.Б.**

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

64

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, Управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт актового зала здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11 города Павлодара", расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Площадь Победы 3/1

(наименование, адрес)

Объект : ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 11 города Павлодара"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 14.03.2023

Акт приемки выполненных работ №4 от 15 сентября 2023г.

Основание:

Составлен в ценах 2020 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета №02-01-01 Капитальный ремонт. Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	3	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР = 72 %	м2	7,7	1560,16	13,43	12013	103	–	8607	22269
						1546,73	5,67	11910	44	–	1650	
2	4	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 72 %	м2	3,8	1676,96	12,83	6372	49	–	4568	11815
						1646,13	5,33	6255	20	–	875	
3	16	1331-0101-2301	Механизм предэкранного занавеса, тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги 10 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	-1	69121,3	–	-69121	–	-151	-49658	-128282
						68970	–	-68970	–	–	-9502	

Раздел 2 Проемы

4	17 1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	-1,68	3367,72	60,34	-5658	-101	-897	-3384	-9765
					2773,55	24,34	-4660	-41	–	-723	
5	18 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	-1,68	40527		-68085		-68085	–	-73532
					–		–		–	-5447	
6	19 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %	м2	-7,7	3068,18	63,56	-23625	-489	-3286	-14436	-41105
					2577,89	25,93	-19850	-200	–	-3045	
7	20 2109-0402-0602	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	-7,7	55987		-431100		-431100	–	-465588
					–		–		–	-34488	

9	21 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	-1,7	1558,67	131,88	-2650	-224	-596	-1391	-4364
					1076,46	60,33	-1830	-103	–	-323	
8	22 2109-0102-0803	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	-8,88	30295		-269020		-269020	–	-290542
					–		–		–	-21522	
9	23 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	-1,7	1824,16	94,74	-3101	-161	-793	-1597	-5074
					1262,92	41,81	-2147	-71	–	-376	

10	24	2109-0102-0802									
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	3,6	20159		72572		72572	–	78378
					–		–		–	5806	
11	25	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	-4,2	470,49	1,35	-1976	-6	-1595	-272	-2428
						89,39	0,65	-375	-3	–	-180	
12	26	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	-2	397		-794		-794	–	-858
						–		–		–	-64	
13	27	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	-6	3731		-22386		-22386	–	-24177
						–		–		–	-1791	
14	29	2109-0404-0302										
		Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2 ГОСТ 5089-2011	шт.	-7	1831		-12817		-12817	–	-13842
					–		–		–	-1025	

15	32 1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 72 %	м2	-13,25	7530,64	1593,15	-99781	-21109	-588	-59894	-172449
					5893,12	385,12	-78084	-5103	–	-12774	
16	33 2109-0301-0321	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	-13,25	42329		-560859		-560859	–	-605728
					–		–		–	-44869	
17	36 2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	-10,4	881		-9162		-9162	–	-9895
					–		–		–	-733	

18	39	1211-0101-0701									
			Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные НР = 72 %	м2	-10,05	5507,17	24,86	-55347	-250	-9842	-32675	-95063
						4502,99	12,57	-45255	-126	–	-7042	
		Раздел 3 Потолки										
19	46	1115-0206-0103										
			Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	126	98,25	2,95	12380	372	2219	7183	21128
						77,69	1,49	9789	188	–	1565	
20	47	1115-0206-0207										
			Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	180,1	806,25	3,87	145206	697	39806	75540	238406
						581,36	1,19	104703	214	–	17660	

21	48 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	306,1	505,61	3,63	154767	1111	46665	77419	250761
					349,53	1,75	106991	536	–	18575	
	Раздел 4 Стены, перегородки										
22	50 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	241,45	453,5	3,63	109498	876	33639	54291	176892
					310,55	1,75	74982	423	–	13103	
23	52 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	-35,7	4368,21	18,21	-155945	-650	-129873	-18496	-188396
					712,11	7,47	-25422	-267	–	-13955	

25	55	1110-0102-0601									
		Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	-7,2	2288,43	18,9	-16477	-136	-13019	-2438	-20428
					461,29	9,06	-3321	-65	–	-1513	
26	56	2106-0405-1401									
		Закладные детали (МС-1 лист 11 раздел АС) и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	-0,01066	542166		-5779		-5779	–	-6241
					–		–		–	-462	
		Раздел 5 Сцена									
27	61	1111-0101-3408									
		Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	42,9	3159,6	14,98	135547	643	122531	9136	156257
					288,42	7,35	12373	315	–	11575	

28	65	2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	8,2	1168		9578		9578	–	10344
						–		–		–	766	
29	66	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	29,7	285,46	2,75	8478	82	5544	2076	11399
						96,05	1,05	2853	31	–	844	
30	67	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	13,9	9522,75	26,2	132366	364	125719	4653	147980
						452,04	12,84	6283	178	–	10961	
	Раздел 6 Подиум											
31	71	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	-8,7	1824,18	18,9	-15870	-164	-11693	-2946	-20322
						461,29	9,06	-4013	-79	–	-1505	

32	72 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	48,64	391,12	14,98	19024	729	4267	10358	31733
					288,42	7,35	14029	358	–	2351	
33	73 2206-0104-0102	Виниловое покрытие гетерогенное (виниловый ламинат) толщиной 2,5 мм, класс 33	м2	61,6	10044		618710		618710	–	668207
					–		–		–	49497	
34	75 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	22,8	969,66	2,69	22108	61	19872	1587	25591
					95,37	1,3	2174	30	–	1896	
35	76 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	803,21	4,24	5141	27	1023	2954	8743
					639,09	2,05	4090	13	–	648	

<u>Раздел 7 Полы</u>

7.1 Полы тип 1

37	81 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	43	285,46	2,75	12275	118	8026	3006	16503
					96,05	1,05	4130	45	–	1222	
38	82 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР = 72 %	м	5	932,78	0,53	4664	3	3584	776	5875
					215,48	–	1077	–	–	435	
39	83 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	42,9	2340,08	14,98	100389	643	87374	9136	118287
					288,42	7,35	12373	315	–	8762	
40	84 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	29,7	285,46	2,75	8478	82	5544	2076	11399
					96,05	1,05	2853	31	–	844	
	7.2 Полы тип 3										
41	87 1111-0101-3603	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо НР = 72 %	м2 покрытия	7	2952,28	25,26	20666	177	19164	1017	23417

					189,34	12,38	1325	87	–	1735	
42	88 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	13,1	285,46	2,75	3740	36	2445	916	5028
					96,05	1,05	1258	14	–	372	
	7.3 Полы тип 4										
43	89 1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 72 %	м2 стяжки	4,4	699,86	19,03	3079	84	1209	1303	4733
					406,08	5,11	1787	22	–	351	
44	90 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 72 %	м2 стяжки	4,4	3022,72	82,52	13300	363	10245	2019	16544

					611,8	25,39	2692	112	–	1225	
45	91 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4,4	3904,41	162,61	17179	715	11245	3988	22860
					1186,06	72,68	5219	320	–	1693	
46	92 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	6,2	1614,87	16,06	10012	100	7996	1405	12330
					309,2	5,48	1917	34	–	913	

Итого **-81 202**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 137 137
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -15 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -2 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге -293 358
- накладные расходы, тенге 96 826
- сметная прибыль (8 %), тенге -5 283

Локальная смета №02-01-02 Электрооборудование

1	3 1217-0101-2201	Выключатели, розетки. Смена НР = 72 %	шт.	14	286,79	–	4015	–	–	2891	7458
					286,79	–	4015	–	–	552	

2	12 1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	6	773,47	19,98	4641	120	40	3261	8534
					746,9	7,86	4481	47	–	632	
3	13 2308-0304-0102	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыєу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	788		4728		4728	–	5106
					–		–		–	378	
4	14 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	60	724,6	8,22	43476	493	2271	29448	78758
					678,53	3,14	40712	188	–	5834	
5	16 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	4	540,00	3,82	2160	15	274	1352	3793
					467,81	1,57	1871	6	–	281	

6	17 2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2194		8776		8776	–	9478
					–		–		–	702	
7	18 2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	4	478		1912		1912	–	2065
					–		–		–	153	
8	19 1310-0904-0301	Прокладка светодиодной ленты в одну нитку НР = 61 %	м канала	72	102,9	–	7409	–	–	5334	13763
					102,9	–	7409	–	–	1019	
9	20 2307-0106-0889	Светильник офисный светодиодный типа Лента LED LS 14, мощностью 10 Вт, IP54	шт.	14	3188		44632		44632	–	48203
					–		–		–	3571	

Итого	**177 158**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	241

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					62 633				
		- накладные расходы, тенге					42 286				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 122				
		Дополнительные работы									
1	1 1205-0101-0301										
		Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	6,7	1725,67	195,07	11562	1307	–	7803	20914
					1530,6	87,01	10255	583	–	1549	
2	2 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	1,6	33203,54	17,92	53126	29	29829	16752	75468
					14542,22	–	23268	–	–	5590	
3	3 1203-0101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами НР = 72 %	м3	3,83	59537,18	1152,89	228027	4416	93625	94992	348860
					33939,01	508,32	129986	1947	–	25841	

4	4 1211-0101-0109										
		Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	20,8	1857,43	10,17	38635	212	18160	14664	57562
					974,16	4,99	20263	104	–	4263	
5	5 1211-0101-0111										
		Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	0,78	3412,65	10,42	2662	8	1207	1045	4002
					1854,96	4,99	1447	4	–	296	

24	24 1211-0101-0110										
		Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	60	1558,28	10,23	93497	614	17754	54308	159630
					1252,15	4,99	75129	299	–	11824	
25	25 1115-0405-0106										
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	60	505,61	3,63	30337	218	9147	15175	49152
					349,53	1,75	20972	105	–	3640	

26	26	2109-0102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	9,08	20527	186385	186385	–	201296
						–	–	–	14911	
27	27	Прайс-лист	Софит GX53	шт.	60	603	36180	36180	–	39074
						–	–	–	2894	

Итого	**3 742 096**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 027 586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 665 795
- накладные расходы, тенге	747 482
- сметная прибыль (8 %), тенге	277 188

Итого	**3 838 052**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 223 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 100
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 435 070
- накладные расходы, тенге	886 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	285 027

Всего		**3 838 052**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**76 761**
Итого в текущих ценах на 2020 г.		**3 914 813**
Итого в расчетных ценах на 2021 г.	1,050036	**4 110 695**
Итого с понижающим коэффициентом		**3 940 552**
НДС (12 %)		472 866
Итого		**4 413 418**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 города Павлодара" отдела образования города Павлодара Управления образования Павлодарской области

_____ **Бекжанова О. Е.**

ТЕХНАДЗОР: ТОО "КустанайСпецСтрой"

_____ **Жаменкин В. С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Респект"

_____ **Хитайлова Н. С.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

_____ **Парманов Б. Б.**

20	20 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитами НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	16,87	9914,83	81,05	167263	1367	9043	113368	303082	
					9297,75	35,72	156853	603	–	22450		
21	21 231-302-0203	Плитки керамогранитные полированные размерами 60х60х10 СТ РК 1954-2010	м2	16,87	3892		65658		65658	–	70911	Казахстан
					–		–		–	5253		
22	22 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	45	803,21	4,24	36144	191	7194	20773	61470	
					639,09	2,05	28759	92	–	4553		
23	23 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	73,35	3159,6	14,98	231757	1099	209502	15620	267167	
					288,42	7,35	21156	539	–	19790		

6	6 1110-0501-0108									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	13,25	2694,87	213,08	35707	2823	15325	13609	53260
					1325,2	101,28	17559	1342	–	3944	
7	7 2109-0201-0605									
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	13,25	21923		290480		290480	–	313718
					–		–		–	23238	

8	8 2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,4	1282		13333		13333	–	14400
					–		–		–	1067	
9	9 2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	2832		8496		8496	–	9176
					–		–		–	680	
10	10 1115-0213-0601	Фасады здания. Установка дополнительных армирующих накладок (косынок) вокруг оконных и дверных откосов с лесов НР = 72 %	шт.	4	204,72	0,4	819	2	150	480	1403
					166,72	0,16	667	1	–	104	
11	11 1110-0405-0201	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов НР = 72 %	м уголка	24	305,73	0,76	7338	18	2732	3308	11497

					191,13	0,28	4587	7	–	852	
12	12 1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 72 %	м2 поверхности	10,4	3994,67	11,15	41545	116	30458	7926	53429
					1054,95	3,56	10971	37	–	3958	
13	13 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	25,8	1647,86	17,75	42515	458	14182	20194	67726
					1080,42	6,68	27875	172	–	5017	
14	14 1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	92,19	2343,8	17,85	216075	1646	105412	78935	318611
					1182,53	6,68	109017	616	–	23601	

15	15 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	128,52	2380,93	17,96	305997	2308	158201	105370	444276
					1132,03	6,68	145488	858	–	32909	
16	16 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	244,12	661,09	2,49	161385	608	53955	77096	257560
					437,58	1,05	106822	256	–	19079	
17	17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	142,44	815,77	35,72	116198	5088	56178	41316	170115
					385,65	17,21	54932	2451	–	12601	
19	19 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	51,92	5706,95	29,19	296,305	1516	233209	44748	368337
					1186,06	10,98	61580	570	–	27284	