форма 2в

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН: 050540009941
Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" БИН:100840011232
Наименование обьекта : **Строительство электролинии и установка трансформаторов по улице Карауылтобе, Ески корган и Жалын в н.п Султан Рабат в сельском в с/о Кнелитас Толебийского района, Туркестанской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж наружного освещения										
14	1308-0304-0208	**Блок управления шкафногоисполнения или**	**шт.**	7		15305,21	1206,23	107136	8443	71641	21754	139202
		НР - 72%; СП - 8%				3864,56	451,76	27052	3162		10311	
16	1308-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре**	**шт.**	264		2503,81	319,38	661006	84316	30859	418759	1166146
		НР - 72%, СП - 8%				2067,54	135,53	545831	35780		86381	
17	247-306-0304 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	32		8957,00	--	286624	--	286624	--	309554
		СП - 8%				--	--	--	--		22930	
18	1308-0205-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Установка вне зданий**	**шт.**	65		5018,23	2341,78	326185	152216	1114	161954	544932
		НР - 72%, СП - 8%				2657,89	1091,05	172763	70918		37044	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2159834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					745646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						244975			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						109860			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									
		Временные здания и сооружения- 2,4%	**Тенге**									**51 836**
		Итого:	**Тенге**									**2 211 670**
		Зимнее удорожание- 0,24%	**Тенге**									**5 308**
		Итого:	**Тенге**									**2 216 978**
		Непредвиденные работы и затраты- 2%	**Тенге**									**44 340**
		Итого:	**Тенге**									**2 261 317**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе в текущих ценах на 2023 год -100%, К=1,079	**Тенге**								**2 439 961**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	**Тенге**								**2 317 963**
		НДС-12%	**Тенге**								**278 156**
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**								**2 596 118**

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ **Карсыбаев С. К.**

Субподрядчик:
ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

Директор _____ **Карсыбаев А. К.**