Генеральный подрядчик : **ТОО " Architectural Design Company "**

Субподрядчик : **ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №48 в селе Темирлан,Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №48-С от 19.06.2024

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№48-С	19.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №48 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	110 396	98 568							11 828	**110396**
Итого:	**110 396**	98 568							**11 828**	**110 396**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Architectural Design Company "

Батылов А.К

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ДИАС-проект"

Оспанқұлов Б.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"

Мелихова И.А.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО " Architectural Design Company "**

Субподрядчик : **ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №48 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №48 от 19.06.2024

Акт выполненных работ

за август 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э742693: Электрические сети [4-1]									
1	4	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	922,0		51 847,0
			ИТОГО по смете Э742693: Электрические сети [4-1]					51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	922,0 0,0	0,0 0,0	51 847,0
			Смета Э742703: Водопроводные сети [6-1]									
2	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м3грунта	7,17315	337,0 23,0	314,0 80,0	2 417,4 165,0	2 252,4 573,8			2 417,4
3	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0087	1 232 941,0 822 314,0	410 627,0 108 545,0	10 726,5 7 154,1	3 572,4 944,4			10 726,5
4	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	8,7	347,0 343,0	2,0 0,0	3 018,9 2 984,1	17,4 0,0	17,4		3 018,9
			ИТОГО по смете Э742703: Водопроводные сети [6-1]					16 162,8 10 303,2	5 842,2 1 518,2	17,4 0,0	0,0 0,0	16 162,8
			Смета Э742713: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									
5	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	6	1 077,0 100,0	253,0 62,0	6 462,0 600,0	1 518,0 372,0	4 344,0		6 462,0
6	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	6	1 100,0 156,0	221,0 52,0	6 600,0 936,0	1 326,0 312,0	4 338,0		6 600,0
			ИТОГО по смете Э742713: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					13 062,0 1 536,0	2 844,0 684,0	8 682,0 0,0	0,0 0,0	13 062,0
			Итого по суммарной смете					81 071,8 40 366,2	31 084,2 9 413,2	9 621,4 0,0	0,0 0,0	81 072
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								81071,8*5,7/100	4 621
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								81071,8+0+0+4621,09	**85 693**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								85692,89*5/100	4 285
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								85692,89*2/100	1 714
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**91 691**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								91691,39*1,075	**98 568**
			НДС (12%)								98568,24*12/100	11 828
			Итого с НДС								98568,24+11828,19	**110 396**

1	4	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	922,0		51 847,0
			ИТОГО по смете Э742693: Электрические сети [4-1]					51 847,0 28 527,0	22 398,0 7 211,0	922,0 0,0	0,0 0,0	51 847,0

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Architectural Design Company "

_____ **Батылов А.К**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ДИАС-проект"

_____ **Оспанқұлов Б.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК АЛАШ ГРУПП"

_____ **Мелихова И.А.**