Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-СтройОйыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "K-SBI PROM"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы по адресу: Актюбинская область,Кобдинский район,аульный округ имени И.Курманова,аул Егиндибулак,улица Тауелсиздик №4**

(наименование, адрес)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль-месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22	04.07.2024 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	22 033 742,00	22 033 742,00							2 644 049,04	**24 677 791,04**
в том числе:										
за отчетный месяц	22 033 742,00	22 033 742,00							2 644 049,04	24 677 791,04

Итого к оплате: **Двадцать четыре миллиона шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот девяносто один тенге, ноль четыре тиын** **24 677 791,04**

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ТОО "Нур-СтройОйыл"

Нурымжанов Б. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал

Директор ТОО "K-SBI PROM"

Тулегенов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-СтройОйыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "K-SBI PROM"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт школы по адресу: Актюбинская область,Кобдинский район,аульный округ имени И.Курманова,аул Егиндибулак,улица Тауелсиздик №4**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт школы по адресу: Актюбинская область,Кобдинский район,аульный округ имени И.Курманова,аул Егиндибулак,улица Тауелсиздик №4

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №2 от 04.07.2024** г.

Акт приемки выполненных работ за Июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01				
			Цоколь			
1	**6112-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**398,97**	**16 662**	**6647638**
2	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**$м^2$**	**398,97**	**3 632**	**1449059**
			Восстановление крыльца К-1			
33	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**1,38**	**23 319**	**32180**
34	**212-101-0905**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	**$м^3$**	**1,4076**	**26 494**	**37293**
35	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,04028**	**72 789**	**2932**
36	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,04028**	**334 097**	**13457**
37	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Облицовка стен из плит. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**4,56**	**3 134**	**14291**
38	**261-107-0831** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	**т**	**0,201096**		

39	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Боковые стены крыльца. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	1,26	21 071	26549
40	1115-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37* *Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Ступени и подступенки. Облицовка плитами керамическими	$м^2$ поверхности облицовки	3,3	19 357	63878
41	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,366	3 083	10377
				Крыльца КР-2,КР-3,КР-4,КР-5		
42	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Облицовка стен из плит керамогранита. Разборка	$м^2$ облицовки	44,47	3 134	139369
43	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,224028		
44	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Стены и боковые стены крыльца. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	44,47	21 071	937027
				Проемы дверные		
53	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Заполнение дверных и воротных проемов. Разборка	$м^2$	8,4	4 447	37355
54	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	8,4	11 865	99666
55	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	8,4	52 373	439933
				Водосточная система		
56	6110-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	150	4 294	644100
57	224-106-0205 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	6	5 315	31890
58	224-106-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	30	845	25350
59	224-106-0210 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	45	1 911	85995
60	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием	м	150	2 015	302250
61	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	296	1 366	404336
62	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	12	3 580	42960
63	6110-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	72	1 922	138384
64	224-106-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	10,08	845	8518
65	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	72	2 753	198216
66	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	12	1 638	19656
67	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	84	1 085	91140

						Замена обшивки козырьков Кр-1,Кр-2
70	1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	6,73	865	5821
71	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	6,73	5 949	40037
72	214-204-0812 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	7,7395	3 017	23350
						Усиление фундамента
73	1201-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 $м^2$	$м^3$ грунта	12,96	30 740	398390
74	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Основание под фундаменты песчано-гравийное толщиной 50мм. Устройство	$м^3$ основания	1,53	7 613	11648
75	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,683	3 861	6498
76	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Подготовка бетонная толщиной 50мм. Устройство	$м^3$	1,53	11 376	17405
77	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5606	22 765	35527
78	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	8,64	22 788	196888
79	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	8,7696	23 214	203577
80	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	11,88	47 259	561437
81	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,0582	27 782	335001
82	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,53895	72 789	39230
83	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,53895	97 662	52635
84	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Детали закладные весом до 4 кг.Анкер. Установка	т	0,09945	1 197 106	119052
85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09945	334 097	33226
86	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Косн.зп=1,15,Кэ=1,25*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	57,6	4 356	250906
87	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Вывозка материалов от демонтажа(разборки) самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	225,46	69	15557
						Перевозка грузов Актобе-Хобда

88	411-103-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	40 754,34	30	1222630

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание из камня бутового. Устройство	$м^3$ основания	0,36	8 915	3209
2	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	0,36	9 802	3529
3	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,9	89 103	169296
4	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	2,95	35 275	104061
5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обсыпка щебнем. Устройство	$м^3$ основания	17	14 909	253453
6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную местным грунтом	$м^3$ грунта	9,25	3 481	32199
7	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 093	14186
8	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6,КО7	шт.	1	7 586	7586
9	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	16 338	65352
10	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22 156	22156
11	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	34 284	34284
12	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	4 121	16484
13	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
14	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	14	785	10990
15	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,03	25 999	26779
16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,224	21 065	25784
17	212-101-1903 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,24848	22 820	28490
18	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	5,4	2 024	10930
19	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	10,6	69 729	739127

20	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,067	723 036	48443
21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,8	4 168	128374
22	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	28,4	3 871	109936
23	1107-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты перекрытий. Укладка	$м^3$ сборных конструкций	0,5	16 805	8403
24	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,52	83 788	43570
25	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	1 609	6436
26	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,031	114 271	3542
27	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,14	99 061	13869
28	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Установка	шт.	2	9 212	18424
29	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	33 261	66522
30	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,144	45 874	6606
31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 093	14186
32	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 861	13722
33	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,08124	851 340	69163
34	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,08124	253 828	20621
35	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05884	439 147	25839
36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0224	346 743	7767
37	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,22448	255	1077
38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,08124	395	32
39	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10,2	1 315	13413
40	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,15606	21 275	3320

41	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	10,2	121	1234
42	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,15606	21 275	3320
43	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровельный рубероид РКП 350. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12	2 357	28284
44	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3 701	14804
45	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	4	505	2020
46	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	8 746	17492
47	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	999	3996
48	242-302-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	54 058	108116
49	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8 838	35352
50	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	57 996	115992
51	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9660
52	6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	4 401 838	26411

					18 457 547
		Итого работы			18 457 547
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление	5,90%		1 088 995,27
		Итого			19 546 542,27
		Сметная прибыль (5)%	5,00%		977 327,11
		Непредвиденные работы и затраты	2%		390 930,85
		Итого в ценах 2023 г.			**20 914 800,23**
		Итого в текущих ценах на 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	1,075		**22 483 410,25**
		Коэф. договорной стоимости (0,980000000015565)			22 033 742,00
		Налог на добавленную стоимость	12%		**2 644 049,04**
		Всего с НДС			**24 677 791,04**

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ТОО "Нур-СтройОйыл"

Нурымжанов Б. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал

Директор ТОО "K-SBI PROM"

Тулегенов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)