Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

Субподрядчик : **ТОО "Сункар Орда Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №100 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2024 (месяц, год)**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№100-ОК	29.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №100 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области	43 230,43	43 230,43	38 598,60	38 598,60	-	-	4 631,83	43 230,43
Итого по суммарной смете	**43 230,43**	**43 230,43**	**38 598,60**	**38 598,60**			**4 631,83**	**43 230,43**

Генеральный подрядчик :
М.П. _____ Балабиев А.А
Должность: Директор ТОО "Карат-Z"

Субподрядчик :
М.П. _____ Шынасыл С.Э
Должность: Директор ТОО "Сункар Орда Строй"

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" _____ Нуралиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Сункар Орда Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №100 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №100-ОК от 29.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э23: Электрические сети [4-1]					
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную**	**км линии**	**0,0192**	**142 390,0**	**2 733,6**	
2	5	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики однофазные.Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**867,0**	**867,0**	
3	6	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**5 414,0**	**5 414,0**	
			ИТОГО по смете Э23: Электрические сети [4-1]				**9 014,6**	
			Смета Э13: Водопроводные сети [6-1]					
4	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
7	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью [illegible] л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**28**	**142,0**	**3 976,0**	
9	9	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м^3**	**0,2988**	**14 723,0**	**4 399,2**	
10	12	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 65 мм**	**шт.**	**1**	**1 494,0**	**1 494,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	13	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**1 725,0**	**1 725,0**	
12	14	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**1 725,0**	**1 725,0**	
13	15	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5**	**1 492,0**	**2 238,0**	
14	18	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	**счетчик (водомер)**	**2**	**927,0**	**1 854,0**	
15	20	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**1 675,0**	**1 675,0**	
			ИТОГО по смете Э13: Водопроводные сети [6-1]				**24 733,7**	
			Итого по суммарной смете				**33 748,3**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			33748,3*5,9/100	1 991,15	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			33748,3+0+0+1991,15	**35 739,45**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			35739,45*5/100	1 786,97	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			35739,45*3/100	1 072,18	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**38 598,6**	
			НДС (12%)			38598,6*12/100	4 631,83	
			Итого с НДС			38598,6+4631,83	**43 230,43**	

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сункар Орда Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Шынасыл С.Ә
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Балабиев А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЯСИРА-Н" _____ Нуралиев Е.А