Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-СтройОйыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "K-SBI PROM"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Актюбинская областная специальная (коррекционная) школа-интернат колледж для детей с нарушением слуха. Капитальный ремонт замены оконных и дверных блоков.**

(наименование, адрес)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь-месяц 2016 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№4	01.06.2016 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 231 719	5 231 719							627 806	**5 859 525**
в том числе:										
за отчетный месяц	5 231 719	5 231 719							627 806	5 859 525

Итого к оплате: **Пять миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать пять тенге** **5 859 525**

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ТОО "Нур-СтройОйыл"

Нурымжанов Б. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал

Директор ТОО "K-SBI PROM"

Тулегенов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-СтройОйыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "K-SBI PROM"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт ГУ "Актюбинская областная специальная (коррекционная) школа-интернат колледж для детей с нарушением слуха. Капитальный ремонт замены оконных и дверных блоков.**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт ГУ "Актюбинская областная специальная (коррекционная) школа-интернат колледж для детей с нарушением слуха.

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №4 от 01.06.2016** г.

Акт приемки выполненных работ за июнь-месяц 2016 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Проемы дверные и оконные									
	4.1 Наружные двери (ДН21-10 - 3шт, ДН21-12 - 1шт, ДН21-8 - 4шт)									
	11-090601-0101	Конструкции дверей. Монтаж	0,67139	76798,88	3856,18	51562	2589	29890	94,415	63,38929
		т конструкций								
				71617,09	1484,98	48083	997	60,9	1,525	1,02387
	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	15,54	37330,92		580122				
		м2								
	21-090404-0307	Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	8	4345,51		34764				
		шт.								
	4.2 Внутренние двери (ДГ21-9 - 202шт, ДГ21-10 - 3шт, ДГ21-8 - 50шт, ДГ21-7 - 28шт)									
	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	513,24	1307,47	63,98	671045	32838	276407	1,1216	575,64998
		м2 проемов								
				873,02	27,57	448069	14150	59,8	0,03163	16,23378

	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	388,08	6960,27		2701142				
		м2								
	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	125,16	7559,19		946108				
		м2								
	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	283	5039,72		1426241				
		шт.								
	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	1433	356,28	0,9	510550	1288	56359	0,08993	128,86969
		м коробок								
				65,34	0,43	93632	614	59,8	0,0005	0,7165
	4.3 Оконные проемы									
	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	4,76	3190,34	144,33	15186	687	3510	1,49845	7,13262
		м2 проемов								
				1166,39	66,81	5552	318	59,8	0,08238	0,39213
	21-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,76	18079,07		86056				
		м2								
	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	3,7	784,59	4,05	2903	15	413	0,24369	0,90165
		п/м								
				184,86	1,89	684	7	59,8	0,00238	0,00881
	21-090205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	3,7	1431,6		5297				
		м								
	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	6	59,23		355				
		шт.								
		Итого прямые затраты по разделу 4				**4 504 522**				**776**
										18
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				596 020				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 417				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 086				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 397 894				
		Накладные расходы I уровня, тенге				366 579				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 397 910				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				266 325				

		Итого, тенге				2 664 235				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				613 139				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 824 262**				
		Итого работы								4 824 262
		Временные здания сооружения 0,88%		0,88%						42 454
		Итого								4 866 716
		Итого в ценах 2001 г.								**4 866 716**
		Итого в текущих ценах на 2013 г. - 100% (Кпер = 2,23355)		2,23355						**5 231 719**
		Налог на добавленную стоимость		12%						**627 806**
		Всего с НДС								**5 859 525**

Принял
(Заказчик)

Директор ТОО "ТОО "Нур-СтройОйыл"

_____ Нурымжанов Б. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал

Директор ТОО "K-SBLPROM"

_____ Тулегенов Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)