Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Наименование объекта - Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		№39	29.04.2022г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	15 679 016,00									
В отчётном месяце:	**15 679 016**									
в т.ч.:										
СМР	**15 679 016**	**13 999 121**							**1 679 895**	**15 679 016**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

Останова Ж.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Форма 2
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных газовых сетей населенном пункте К.Примова Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №1
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления											
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		Ковер для контрольных трубок - 101 шт									
280	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	4093,6	384,20	165,83	1572761	678842	220277	645597	2395826
					164,56	54,48	673643	223019		177469	
		Ведомость объемов работ (подземный)									
291	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 200(диам.160мм) мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**									
		НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,12188	1516854,64	1278073,48	184874	155772	1127	52925	256823
292	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**			229535,00	247650,00	27976	30184		19024	
		НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,07408	1157256,90	959990,80	85730	71857	621	24763	119331
293	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100(диам.90 и 63мм) мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**			178879,00	138447,50	13251	13960		8839	
		НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	3,89764	976692,27	814634,70	3806795	3175153	33156	1107236	5307153
294	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное**			153551,00	158623,20	598487	618256		393122	
			стык	18	1872,95	53,00	33713	954	1655	18973	56901

		НР - 61%; СП - 8%			1728,00	--	31104	--		4215	13430
295	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык 15,2		1308,70	39,22	19892	596	910	11215	33596
		НР - 61%; СП - 8%			1209,60	--	18386	--		2489	
296	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык 100,4		941,91	25,44	94568	2554	5268	52915	159281
		НР - 61%; СП - 8%			864,00	--	86746	--		11799	
297	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык 238,4		752,83	21,20	179475	5054	9639	100517	302391
		НР - 61%; СП - 8%			691,20	--	164782	--		22399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								863130
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								863130
02-02 Внутриквартальная сеть среднего давления											
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ											
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта 413,09486		201,64	193,30	83296	79851	0	13164	104177
		НР - 72%; СП - 8%			8,34	35,92	3445	14838		7717	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта 13,078112		2234,23	--	29220	--	--	21038	54278
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	--	29220	--		4021	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта 77,698		1861,86	--	144663	--	--	104157	268726
		НР - 72%; СП - 8%			1861,86	--	144663	--		19906	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта 421,6820239		19,08	19,08	8046	8046	--	2465	11352
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,12	--	3424		841	
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта 441,4703		8,43	8,43	3722	3722	--	1141	5252
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,59	--	1585		389	

6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта 0,7151	972,00 972,00	--	695 695	--	--	500 96	1291
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта 23,2509	174,70 94,72	79,98 39,27	4062 2202	1860 913	0	2243 504	6809
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания *НР - 99%; СП - 8%*	м3 36,796	4399,14 1171,98	179,06 52,36	161871 43124	6589 1927	112158	44600 16518	222989
9	Е11-010102-0373 1101-0102-0373 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 /вывоз вытесненного грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта 38,08	183,78 --	183,78 25,64	6998 --	6998 976	--	703 616	8317
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=110х10,0 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.160Х14,6мм (8353,16) - 2шт								
27	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода 0,017	603465,53 400400,00	202249,19 63892,36	10259 6807	3438 1086	14	7814 1446	19519
28	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода 17	-96,43 -94,84	-1,17 --	-1639 -1612	-20 --	-7	-1580 -258	-3477
30	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт. 2	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	13753 7941	4579 1757	1233	9600 1868	25221
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт. 6	1514,24 569,25	944,99 283,73	9085 3416	5670 1702	--	5067 1132	15284
36	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр 2	1920,90 1483,14	437,76 10,28	3842 2966	876 21	--	2957 544	7343
42	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3 0,028	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	854 136	29 11	689	134 79	1067

43	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя 0,2	27357,61 4205,34	7,20 --	5472 841	1 --	4630	791 501	6764
		ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДА d=63х5,8 В ФУТЛЯРЕ ИЗ ТРУБ ПЭ100 ДИАМ.110Х10,0мм (8353.16) - 2шт								
44	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка/ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода 0,013	386119,25 276256,00	109758,53 34228,72	5020 3591	1427 445	2	3996 721	9737
45	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода 13	-96,43 -94,84	-1,17 --	-1254 -1233	-15 --	-6	-1208 -197	-2659
47	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт. 2	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	13753 7941	4579 1757	1233	9600 1868	25221
49	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт. 6	1514,24 569,25	944,99 283,73	9085 3416	5670 1702	--	5067 1132	15284
53	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр 2	1920,90 1483,14	437,76 10,28	3842 2966	876 21	--	2957 544	7343
59	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3 0,028	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	854 136	29 11	689	134 79	1067
60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя 0,2	27357,61 4205,34	7,20 --	5472 841	1 --	4630	791 501	6764
		ВЫХОД ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходов d63/57 - 6шт /8353.05/								

61	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода 0,003	788333,09 551376,00	226585,27 104837,68	2365 1654	680 315	31	1949 345	4659
63	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода 0,003	203814,33 108624,60	52141,27 18801,89	611 326	156 56	129	378 79	1069
64	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка ФУТЛЯРА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода 0,00348	900373,85 590760,00	250926,13 91349,82	3133 2056	873 318	204	2350 439	5922
66	Е11-130301-0602 1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2 1,7313	98,58 36,87	2,67 0,30	171 64	5 1	102	44 17	233
67	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций 0,05142	65646,26 58343,20	2614,89 540,68	3376 3000	135 28	241	2089 437	5902
69	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода 0,0069	341503,36 254896,00	86555,00 26703,40	2356 1759	597 184	--	1924 342	4622
71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колена,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт. 18	1514,24 569,25	944,99 283,73	27256 10246	17010 5107	--	15200 3397	45853
77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3 0,03	24910,33 1414,80	1130,18 271,22	747 42	34 8	671	46 63	856
78	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций 0,01884	65646,26 58343,20	2614,89 540,68	1237 1099	49 10	89	765 160	2163
80	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания 9	4399,14 1171,98	179,06 52,36	39592 10548	1611 471	27433	10909 4040	54541

81	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,муфты,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт. 4	1514,24 569,25	944,99 283,73	6057 2277	3780 1135	--	3378 755	10190
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 110х10,0 L-1,2м - 2 шт								
84	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,3м/.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт. 2	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	13753 7941	4579 1757	1233	9600 1868	25221
		Контрольная трубка d=32х3 на футляре 160х14,6 L-1,2м - 2 шт								
86	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,3м/.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт. 2	6876,55 3970,26	2289,30 878,33	13753 7941	4579 1757	1233	9600 1868	25221
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность) - 8 шт /ГСН-15								
88	Е11-240207-0202 1124-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пункт контрольный.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт. 8	7036,64 3203,75	700,40 299,20	56293 25630	5604 2394	25059	27743 6723	90759
90	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка/ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода 0,004	322947,96 246352,00	76557,88 23662,52	1292 985	307 95	--	1069 189	2550
		Ковер для контрольных трубок - 12 шт								
94	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3 0,168	30517,51 4842,26	1048,30 406,97	5127 813	176 68	4138	803 474	6404
95	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя 1,2	27357,61 4205,34	7,20 --	32829 5046	9 --	27774	4744 3006	40578
96	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля 1,6826	31463,94 9972,90	21491,04 4903,27	52941 16780	36161 8250	--	15269 5457	73666
98	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля 1682,6	384,20 164,56	165,83 54,48	646455 276889	279026 91668	90540	265361 72945	984761

Ведомость объемов работ (подземный)

109	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100(диам.90 и 63мм) мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода 1,6826	976692,27	814634,70	1643382	1370704	14313	477991	2291082
				153551,00	158623,20	258365	266899		169710	
110	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык 120	941,91	25,44	113029	3053	6296	63245	190376
				864,00	--	103680	--		14102	
111	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык 32	752,83	21,20	24091	678	1295	13492	40590
				691,20	--	22118	--		3007	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге							4724888

РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Обвязка ГРПШ - 3шт

123	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка 3	17260,36	1049,39	51781	3148	787	47945	107704
				15948,80	359,03	47846	1077		7978	
127	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан 6	1742,75	94,62	10456	567	901	9165	21190
				1498,00	44,88	8988	269		1570	
131	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей 0,00471	1446315,74	528249,86	6812	2488	1691	3390	11018
				559107,60	167968,92	2633	791		816	

Опора под задвижку диам.50мм - 2шт /АС-4

134	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание в вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта 1,2	2934,40	--	3521	--	--	2535	6541
				2934,40	--	3521	--		485	
135	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/В15 F150 W6 *НР - 91%; СП - 8%*	м3 0,78	33276,57	1791,95	25956	1398	20251	4229	32600
				5521,32	436,96	4307	341		2415	

136	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1717761	116188,42 101200,00	6189,88 474,43	19958 17384	1063 81	1511	12051 2561	34570
139	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6	193,40 100,24	5,33 0,60	1160 601	32 4	527	417 126	1704
140	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,8	164,50 58,58	3,79 0,60	1777 633	40 6	1104	441 177	2395
		Рама под ГРПШ /АС-2									
141	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,91	2285,01 2285,01	-- --	13504 13504	-- --	--	9723 1858	25085
142	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,12	972,00 972,00	-- --	3033 3033	-- --	--	2184 417	5634
143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/В3,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,42	23133,49 1414,80	1130,18 271,22	9716 594	475 114	8647	644 829	11189
144	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/В15,F150 W4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,37	32972,61 5521,32	1791,95 436,96	78145 13086	4247 1036	60812	12850 7280	98275
145	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00882	16942,68 15381,60	1529,72 671,04	149 136	14 6	1	129 22	300
147	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,20718	49005,06 25067,70	9117,11 2382,32	10153 5194	1889 494	3070	3924 1126	15203
150	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0324	1025839,94 272250,00	1445,94 634,71	33237 8821	47 21	24369	8046 3303	44585

151	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2 6,00822	193,40 100,24	5,33 0,60	1162 602	32 4	528	418 126	1706
152	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2 6,00822	164,50 58,58	3,79 0,60	988 352	23 4	613	245 99	1332
		Ведомость объемов работ (надземный)								
153	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода 0,01	1335777,74 204207,00	1122714,02 217825,70	13358 2042	11227 2178	89	3840 1376	18574
154	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 159 мм,толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык 1	1305,52 1209,60	36,04 --	1306 1210	36 --	60	738 163	2207
155	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2 1,8	193,40 100,24	5,33 0,60	348 180	10 1	158	125 38	511
156	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2 1,8	164,50 58,58	3,79 0,60	296 105	7 1	184	74 30	399
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							442722
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение для ГРПШ - 3шт/ АС-3								
166	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград 46,2979	3549,78 2091,66	1148,28 451,04	164347 96839	53163 20882	14345	138912 24261	327520
167	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт. 3	961,31 888,92	30,79 5,09	2884 2667	92 15	125	3165 484	6533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							334053
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							5501662
				в т.ч. Ст-сть оборудования						

02-01 Внутриквартальная сеть низкого давления	Тенге	8631304
02-02 Внутриквартальная сеть среднего давления	Тенге	5501662
ИТОГО	Тенге	**14132967**
Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	183729
ИТОГО	Тенге	**14316696**
Удорожание строительства в зимнее время -1,3.0,7%	Тенге	130282
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**14446978**
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	Тенге	288940
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**14 735 917**
С понижающим коэффициентом К= 0,949999998	Тенге	**13 999 121**
НДС 12%	Тенге	**1 679 895**
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	Тенге	**15 679 016**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"

Оспанова Ж.

СУБПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.