Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ТОО "Нур-СтройОйыл"**

Подрядчик: **ТОО "K-SBI PROM"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт с перепланировкой общежития на 300 мест Блок А, Б КГУ "Областная школа-интернат для одаренных в спорте детей имени Есет батыра" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области" по адресу: с.Каргалинское, ул.Родниковая, дом 1, г.Актобе**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Февраль 2018 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организац.правовая форма: наименование	организац.правовая форма: код
			№ 15	20.02.2018 г.				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	39 836 263	35 568 092							4 268 171	39 836 263
Акт № 1	39 836 263	35 568 092							4 268 171	39 836 263
в .т.ч. Февраль 2018 г.	39 836 263	35 568 092							**4 268 171**	**39 836 263**

итого к оплате : Тридцать девять миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят три тенге.

Заказчик: Директор ТОО "Нур-СтройОйыл"

Подрядчик: ТОО "K-SBI PROM"

Директор _____ Нурымжанов Б. Н.

Директор _____ Тулегенов Р.А.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-СтройОйыл"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "K-SBI PROM"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с перепланировкой общежития на 300 мест Блок А, Б КГУ "Областная школа-интернат для одаренных в спорте детей имени Есет батыра" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области" по адресу: с.Каргалинское, ул.Родниковая, дом 1, г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт с перепланировкой общежития на 300 мест Блок А, Б КГУ "Областная школа-интернат для одаренных в спорте детей имени Есет батыра" государственного учреждения "Управление физической культуры и спорта Актюбинской области"
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №15 от 20.02.2018** г.

Акт приемки выполненных работ за Февраль 2018 (месяц, год)

Локальная смета № 2-1-1
на ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	11-460401-0104	Перегородки, стены кирпичные. Разборка	38,86	7821,67	2227,15	303950	86547	129883	7,1	275,906
		м3		5594,52	984,87	217403	38272	50,8	1,15	44,689
2	12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	1621,4	80,86	1,82	131105	2948	76686	0,1139	184,67746
		м2		79,04	0,99	128157	1599	59,1	0,0013	2,10782
3	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	176,88	550,14	20,14	97308	3563	56545	0,6987	123,58606
		м2		529,99	10,92	93745	1932	59,1	0,0144	2,54707
4	11-060301-0409	Конструкции и детали для обвязки проема. Установка	2,246	173853,96	1064,11	390476	2390	20718	23	51,658
		т		18579,25	440,34	41729	989	48,5	0,45	1,0107
5	11-090301-0301	Металлическая перемычка, массой до 1 т. Монтаж	0,553	34338,16	16497,29	18989	9123	5871	16,445	9,09409
		т конструкций		13441,23	3990,96	7433	2207	60,9	4,05	2,23965

6 21-050204-0113	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,553	260190,9		143886				
	т								
7 11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	3,94	13373,1	4919,04	52690	19381	21275	10,6	41,764
	м3		8454,06	2175,38	33309	8571	50,8	2,54	10,0076
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1138404**				**687**
									63
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				521 776				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				123 952				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				53 570				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				492 676				
	Накладные расходы I уровня, тенге				310 978				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 449 382				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				52 178				
	Итого, тенге				1 501 560				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				120 125				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 621 685**				
Раздел 2 Перегородки, перемычки, стойка									
8 11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	2851,25	2864,05	183,34	8166126	522754	1592563	1,3915	3967,51438
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1055,51	44	3009518	125448	50,8	0,05138	146,49723
9 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	211	356,49	187,83	75219	39633	23391	0,1702	35,9122
	шт. сборных конструкций		132,48	46,03	27953	9713	62,1	0,05375	11,34125
10 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,786	67609,15		188359				
	м3								
11 11-100102-0401	Элементы стойки из брусьев. Установка	0,024	66666,67	833,33	1600	20	282	25,875	0,621
	м3 древесины в конструкции		19291,67	375	463	9	59,8	0,45	0,0108
12 11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	7,7	1253,77	28,96	9654	223	1853	0,49565	3,81651
	м2 покрытия		380,78	14,29	2932	110	60,9	0,01763	0,13575
	Итого прямые затраты по разделу 2				**8440958**				**4008**
									158
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 040 866				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				562 630				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				135 280				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 837 462
Накладные расходы I уровня, тенге	1 618 089
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 059 047
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	362 126
Итого, тенге	10 421 173
Сметная прибыль (8 %), тенге	833 694
Итого по разделу на подряд, тенге	**11 254 867**

Раздел 3 Полы

3.1 Тип пола I, S=1695,9м2

13	11-260201-0502	Поверхности перекрытий. Изоляция изделиями из пенопласта	33,92	9682,34	764,09	328425	25918	174114	10,6605	361,60416
		м3 изоляции		8918,25	363,97	302507	12346	55,3	0,425	14,416
14	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,990;	33,5808	32055,27		1076442				
		м3								
15	11-060301-0410	Слои подстилающие. Армирование	1,39	11667,63	1125,9	16218	1565	7400	13,34	18,5426
		т		10511,51	464,75	14611	646	48,5	0,475	0,66025
16	21-050308-0226	Сетки плетеные одинарные из проволоки, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80	1695,9	240,16		407287				
		м2								
17	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1695,9	624,65	23,47	1059347	39807	311268	0,4094	694,30146
		м2 стяжки		289,34	12,04	490691	20422	60,9	0,01588	26,93089
18	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, до толщины 50 мм ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	1695,9	508,31	23,97	862040	40659	34499	0,03036	51,48752
		м2 стяжки		21,46	11,95	36388	20261	60,9	0,01575	26,71043
19	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	1695,9	3099,96	17,36	5257215	29434	344411	0,4393	745,00887
		м2 покрытия		324,8	8,67	550830	14705	60,9	0,01063	18,02742

3.2 Тип пола II, S=373,3м2

20	11-100102-0605	Гидроизоляция пергамином. Устройство	373,3	157,28	0,9	58711	336	16641	0,09522	35,54563
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		74,12	0,43	27668	160	59,8	0,0005	0,18665
21	11-260201-0502	Поверхности перекрытий. Изоляция изделиями из пенопласта	11,2	9682,32	764,11	108442	8558	57490	10,6605	119,3976
		м3 изоляции		8918,21	363,93	99884	4076	55,3	0,425	4,76

22	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,990;	11,088	32055,27		355429				
		м3								
23	11-060301-0410	Слои подстилающие. Армирование	0,306	11663,4	1124,18	3569	344	1629	13,34	4,08204
		т		10509,8	464,05	3216	142	48,5	0,475	0,14535
24	21-050308-0226	Сетки плетеные одинарные из проволоки, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80	373,3	240,16		89652				
		м2								
25	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	373,3	624,65	23,47	233182	8762	68516	0,4094	152,82902
		м2 стяжки		289,34	12,04	108010	4495	60,9	0,01588	5,928
26	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, до толщины 50 мм ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	373,3	508,31	23,98	189752	8950	7594	0,03036	11,33339
		м2 стяжки		21,46	11,95	8010	4460	60,9	0,01575	5,87948
27	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	373,3	3062,25	61,82	1143138	23078	222223	1,219	455,0527
		м2 покрытия		948,83	28,66	354199	10699	60,9	0,03675	13,71878
	3.3 Тип пола III, S=1025,8м2									
28	11-260201-0502	Поверхности перекрытий. Изоляция изделиями из пенопласта	30,77	9682,35	764,09	297926	23511	157945	10,6605	328,02359
		м3 изоляции		8918,26	363,96	274415	11199	55,3	0,425	13,07725
29	21-110401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012К=0,990;	30,4623	32055,27		976477				
		м3								
30	11-060301-0410	Слои подстилающие. Армирование	0,841	11667,06	1126,04	9812	947	4477	13,34	11,21894
		т		10511,3	464,92	8840	391	48,5	0,475	0,39948
31	21-050308-0226	Сетки плетеные одинарные из проволоки, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 65 мм ГОСТ 5336-80	1025,8	240,16		246356				
		м2								
32	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1025,8	624,65	23,47	640767	24078	188277	0,4094	419,96252
		м2 стяжки		289,34	12,04	296804	12353	60,9	0,01588	16,2897
33	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, до толщины 50 мм ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	1025,8	508,31	23,98	521423	24594	20867	0,03036	31,14329
		м2 стяжки								

34	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство		21,46	11,95	22010	12255	60,9	0,01575	16,15635
		м2 покрытия	1025,8	3062,25	61,82	3141258	63417	610652	1,219	1250,4502
				948,83	28,66	973313	29399	60,9	0,03675	37,69815
	3.4 Тип пола IV, S=91,7м2									
35	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	91,7	624,63	23,47	57279	2152	16830	0,4094	37,54198
				289,33	12,04	26532	1104	60,9	0,01588	1,4562
36	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, до толщины 50 мм ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;								
		м2 стяжки	91,7	508,31	23,97	46612	2198	1866	0,03036	2,78401
				21,46	11,95	1968	1096	60,9	0,01575	1,44428
37	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство								
		м2 покрытия	91,7	3062,24	61,82	280807	5669	54588	1,219	111,7823
				948,83	28,66	87008	2628	60,9	0,03675	3,36998
	3.5 Тип пола V, S=10,5м2									
38	11-060301-0410	Слои подстилающие. Армирование								
		т	0,024	11666,67	1125	280	27	128	13,34	0,32016
				10500	500	252	12	48,5	0,475	0,0114
39	21-050309-0206	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I, диаметром 6 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012								
		т	0,024	172513,71		4140				
40	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит минераловатных или стекловолокнистых. Устройство								
		м2 изолируемой поверхности	10,5	261,81	25,14	2749	264	1591	0,2967	3,11535
				236,67	12,19	2485	128	60,9	0,0145	0,15225
41	21-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50								
		м3	1,05	9129,44		9586				
42	11-110101-0401	Гидроизоляция алюминиевой фольгой. Устройство первого слоя								
		м2 изолируемой поверхности	10,5	499,9	20,1	5249	211	3130	0,4784	5,0232
				479,43	10	5034	105	60,9	0,01225	0,12863

43	11-110101-0402	Гидроизоляция алюминиевой фольгой. Устройство последующего слоя (всего 3 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	10,5	601,43	22,86	6315	240	3773	0,5773	6,06165
		м2 изолируемой поверхности		578,57	11,43	6075	120	60,9	0,014	0,147
44	21-050401-0523	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014К=3,360;	35,28	237,8		8390				
		м2								
45	11-110101-1203	Каркас деревянный. Укладка	10,5	664,48	9,05	6977	95	1825	0,3703	3,88815
		м2 пола		280,86	4,48	2949	47	60,9	0,0055	0,05775
46	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	10,5	4222,38	39,81	44335	418	3474	0,69115	7,25708
		м2 покрытия		524,29	19,05	5505	200	60,9	0,02325	0,24413
		Итого прямые затраты по разделу 3				**17495587**				**4868**
										208
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 709 204				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				335 232				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				163 449				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 451 151				
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 315 208				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 810 795				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				713 189				
		Итого, тенге				20 523 984				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 641 919				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**22 165 903**				

		ИТОГО:						35 042 455
		Итого работы						**35 042 455**
		Временные здания и сооружения (1,5%)	1,50%					**525 637**
		Итого						**35 568 092**
		Налог на добавленную стоимость	12%					**4 268 171**
		Всего с НДС						**39 836 263**

Принял (Заказчик)

Директор ТОО "ТОО "Нур-СтройОйыл"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурымжанов Б. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "K-SBI PROM"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Тулегенов Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)