Типовая межведомственная форма КС-3
Утвержден Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №173

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.**

Наименование стройки: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 1	от 08.04.2024г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце СМР без НДС	из графы 1							
				из них			Прочие затраты не входящие в состав СМР	дополнительные затраты			
				Готовность объекта в %	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	49 530 334,88	49 530 334,88								5 306 821,59	49 530 334,88
в том числе за текущий месяц			44 223 513,29							5 306 821,59	49 530 334,88
Удержание аванса 5% до завершение работ			2 211 175,66							265 341,08	2 476 516,74
Удержание аванса 30%			13 267 053,99							1 592 046,48	14 859 100,47
Всего к оплате			28 745 283,64							3 449 434,04	32 194 717,67

Заказчик:
ТОО "Orda service group", БИН 030940001441
Директор:
Шуренов А.Ж. _____

Генподрядчик
ТОО "DGD group"Industry", БИН 120440024590
Директор:
Сактаганов М.А. _____

Приложение 1
к приказу Министерства промышленности и строительства
Республики Казахстан от 12 мая 2024 года № 169

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.

Стройка: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор № 1 от 08.04.2024г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№1
за ИЮЛЬ 2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35698116**	
		Раздел 1.	**Смета 2-1-1. Общестроительные работы по чертежам - АС**				**32406892**	
		Подраздел 1.1.	**Земляные работы**				**566801**	
			разработка грунта					
1	1	**У6101-0102-0113** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.2, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1.** ***Разработка грунта экскаваторами в котлованах при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	**м^3**	**577,15**	**609**	**351484**	
2	2	**У6101-0201-0201** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**17,85**	**8 134**	**145192**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	У6101-0103-0215	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	85	244	20740	
4	4	С3412-102-0208 *класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	870,4	50	43520	
5	5	У6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3	85	69	5865	
			обратная засыпка					
6	6	У6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3		58		
7	7	У6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м^3		29		
8	8	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3		713		
9	9	У6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	м^3		231		
10	10	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3		4 204		
		Подраздел 1.2.	**Фундаментные блоки**				**7451100**	
			Фундаментные блоки (АС-7)					
11	11	У6101-108-103	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м^3	16,5	10 237	168910	
12	12	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	18,975	3 977	75464	
13	13	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	109	8 429	918761	
14	14	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	17	6 280	106760	
15	15	У6104-202-101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	43	5 649	242907	
16	16	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	72,077	45 018,27	3244782	
17	17	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,09494	350 147	33243	
18	18	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09494	360 429	34219	
19	19	У6103-101-304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м^3	1,07	24 936	26682	
20	20	С1212-101-1811	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м^3	1,0914	31 384,49	34253	
21	21	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	440,135	1 748	769356	
22	22	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1 056,324	483	510204	
			Монолитный пояс Мп-1(АС-13)					
23	23	Е11-60701-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	8,7	71 937	625852	
24	24	С1212-101-0705	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м^3	8,8305	31 961,33	282234	
25	25	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,5703	95 966	54729	
26	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1516	348 324	52806	
27	27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187	326 357	136646	
28	28	У6111-401-101	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом/цементный раствор 1:2/	м^2	44	2 238	98472	
29	29	С1212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м^3	1,364	25 528	34820	
		Подраздел 1.3.	**Наружные стены и перегородки**				**15000801**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
30	30	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	167,9	24 017	4032454	
31	31	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	40,296	25 170	1014250	
32	32	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	63,802	90 230,5	5756886	
33	33	Е11-140301-203 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	202,7	5 322	1078769	
34	34	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,21608	90 230,5	921802	
35	35	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0053	466 533	469006	
			узел Фундамента под перегородки (АС-11)					
36	36	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	32 876	320212	
37	37	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	29 038	287073	
38	38	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31062	307 936	95651	
39	39	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,15	6 091	147098	
40	40	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	55,545	120	6665	
41	41	Е11-70107-103 *Кзтр и Кзм=1,04*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10304	342 422	35283	
42	42	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10304	1 152 130	118715	
43	43	У6103-0701-0801	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03344	1 776 896	59419	
44	44	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03344	326 357	10913	
			Перемычки (АС-12)					
45	45	У6104-301-110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	72	1 755	126360	
46	46	У6104-301-111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	8 092	48552	
47	47	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,234	134 782	31539	
48	48	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,702	97 981	68783	
49	49	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,749	127 281	95333	
50	50	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,456	145 516	66355	
51	51	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,553	135 018	209683	
		Подраздел 1.4.	**Плиты покрытия**				**4096457**	
			Сборные плиты перекрытий (АС-15)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	52	У6104-402-105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2	шт.	35	24 948	873180	
53	53	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	251,864	11 690	2944290	
54	54	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01694	1 516 167	25684	
55	55	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,22	30 933	6805	
			Монолитный участок Му-1 (АС-15,17)					
56	56	Е11-60801-112 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,48	52 300	77404	
57	57	У6103-703-102	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,199	76 852	15294	
58	58	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5022	30 933	46468	
59	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	348 324	14281	
60	60	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	326 357	31004	
61	61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	307 164	62047	
		Подраздел 1.5.	**Разные работы**				**5291733**	
			Крыльцо КР-1 (АС-20)					
62	107	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	2,4	10 237	24569	
63	108	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,76	5 701	15735	
64	109	У6103-101-212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м^3	8,5	34 199	290692	
65	110	С1212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	м^3	8,6275	32 484,87	280263	
66	111	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25914	333 846	86513	
67	112	У6106-302-112	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,5743	84 098	48297	
68	113	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,48926	396 417	193951	
69	114	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,8642	417 031	360398	
70	115	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,1874	405 667	76022	
71	116	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01196	451 904	5405	
72	117	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	29,68868	302	8966	
73	118	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	29,68868	452	13419	
74	119	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	16,4	6 263	102713	
75	120	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	18,86	2 966	55939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	121	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	11,82	9 065	107148	
77	122	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	30,36	1 065	32333	
78	123	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	30,36	3 250	98670	
79	124	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,168	238 211	40019	
80	125	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,168	4 775	802	
81	126	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0002856	120 106	34	
82	127	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0011256	1 629 070	1834	
83	128	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000168	107 485	18	
84	129	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	17,76	4 377	77736	
85	130	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,23088	25 447	5875	
86	131	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	18,1152	2 865	51900	
87	132	У6106-304-204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	12,6	3 398	42815	
88	133	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10896	1 145 627	124828	
89	134	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,724	452	1231	
90	135	С1243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,096	76 352	7330	
			Крыльцо КР-2 (АС-22)					
91	136	У6101-108-102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	10 237	62446	
92	137	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	5 701	39993	
93	138	У6103-101-211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	18,47	15 281	282240	
94	139	С1212-101-2011	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	18,74705	32 484,87	608995	
95	140	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	333 846	187288	
96	141	У6103-701-806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	362 532	40604	
97	142	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	451 904	50613	
98	143	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	396 417	145652	
99	144	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26301	405 667	106694	
100	145	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,09611	417 031	40081	
101	146	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	451 904	3751	
102	147	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,1855	302	2774	
103	148	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,1855	452	4152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	149	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	238 211	26203	
105	150	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 775	525	
106	151	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22	
107	152	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201	
108	153	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12	
109	154	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	6 263	90187	
110	155	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16,56	2 966	49117	
111	156	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	9 065	87024	
112	157	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	1 065	40150	
113	158	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37,7	3 250	122525	
114	159	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	4 377	158622	
115	160	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	25 447	15523	
116	161	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	36,9648	2 865	105904	
117	162	У6106-304-204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 398	125386	
118	163	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627	348706	
119	164	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,6095	452	3439	
120	165	С1243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352	10995	
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)					
121	166	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	396 417	176271	
122	167	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	405 667	163346	
123	168	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	387 579	16278	
124	169	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	302	5841	
125	170	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	452	8743	
126	171	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975	
		Раздел 2.	**Смета 2-1-2. Общестроительные работы по чертежам-АР**				**3291224**	
		Подраздел 2.1.	**Проемы**				**3291224**	
			Окна (лист 15,16)					
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков					
			ОК-1, ОК-2					
127	64	У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	29,172	8 663	252717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	65	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	29,172	51 835,68	1512150	
			ОК-3					
129	66	У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	15,334	10 001	153355	
130	67	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	15,334	54 463,76	835147	
			ОК-4					
131	68	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,6498	13 647	8868	
132	69	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,6498	56 816	36919	
133	70	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,610812	-10 192	-6225	
134	71	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	$м^2$	0,610812	3 029	1850	
			ОК-5					
135	72	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,4168	13 115	18581	
136	73	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,4168	31 092	44051	
137	74	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,331792	-10 192	-13574	
138	75	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	1,331792	3 029	4034	
			ОК-6, ОК-7					
139	76	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	13 115	15004	
140	77	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,144	31 092	35569	
141	78	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,07536	-10 192	-10960	
142	79	С1261-302-0119	Решетки жалюзийные (прим.13)	$м^2$	1,144	4 661	5332	
			ОК-8					
143	80	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	13 647	7746	
144	81	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	56 816	32249	
145	82	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	0,533544	-10 192	-5438	
146	83	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	$м^2$	0,533544	3 029	1616	
			ФР-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	**84**	**У6108-0102-0101**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**0,7375**	**13 115**	**9672**	
148	**85**	**С1223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)**	**м^2**	**0,7375**	**37 807,12**	**27883**	
149	**86**	**У6108-0107-0201**	**Установка сетки антимоскитной (прим. 8)**	**м^2**	**14,7834**	**5 705**	**84339**	
150	**87**	**С1223-503-0501**	**Блокиратор оконный (поз.12)**	**шт.**	**21**	**2 259**	**47439**	
			Подоконные доски					
151	**88**	**У6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**26,9**	**4 507**	**121238**	
152	**89**	**С1223-501-108**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**26,9**	**2 664**	**71662**	
								Всего
			ИТОГО по акту:	тенге				35 698 116,00
			оборудование	тенге				
			без оборудования	тенге				35 698 116,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	тенге				2 748 754,93
			ИТОГО	тенге				38 446 870,93
			Сметная прибыль 5%	тенге				1 922 343,55
			ИТОГО					40 369 214,48
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				768 937,42
			Оборудование:					0,00
			ИТОГО с непредвиденными	тенге				41 138 151,90
			2024 год - 100%, К=1,075	тенге				44 223 513,29
			ИТОГО стоимость выполненных работ	тенге				44 223 513,29
			НДС (12%)	тенге				5 306 821,59
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	тенге				49 530 334,88
			ВСЕГО ПО АКТУ №1	тенге				**49 530 334,88**

Принял (Заказчик):

Заказчик:
ТОО "Orda service group", БИН 030940001441
Директор:
Шуренов А.Ж. _____

Сдал (Подрядчик):

Генподрядчик:
ТОО "DGD Group" Industry", БИН 120440024590
Директор:
Сактаганов М.А. _____