Типовая межведомственная форма КС-3
Утвержден Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 №173

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.

Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 1	от 08.04.2024г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце СМР без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
				из них			Прочие затраты не входящие в состав СМР	дополнительные затраты			
				Готовность объекта в %	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	199 669 115,51	199 669 115,51		98						21 393 119,52	199 669 115,51
в том числе за текущий месяц			30 794 143,89							3 695 297,27	34 489 441,16
Удержание 5% до завершения работ			1 539 707,19							184 764,86	1 724 472,06
Извлечение аванса 30%			6 682 421,71							801 890,60	7 484 312,31
Всего к оплате			35 936 858,40							4 312 423,01	40 249 281,41

Заказчик:
ТОО "Orda service group", БИН 030940001441
Директор:
Шуренов А.Ж.

Казахстан Республикасы Мангыстау обл. Актау қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Orda service group Товарищество с ограниченной ответственностью 2 Мангистауская обл. город Актау Республика Казахстан

Генподрядчик
ТОО "DGD group"Industry", БИН 120440024590
Директор
Сеитказанов М.А.

Казахстан Республикасы Астана қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "DGD Group" Industry БИН 120440024590 Товарищество с ограниченной ответственностью город Астана Республика Казахстан

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda service group", Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 29, 3, 28 БИН/ИИН 030940001441.
Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DGD group"Industry, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 4, 21. БИН/ИИН 120440024590.
Наименование стройки: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор: №1 08.04.2024

Акт выполненных работ №3

за ноябрь месяц 2024 г

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
		ЛС2800	**Смета 2-1-1. Общестроительные работы по чертежам - АС**				**44078739**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44078739**
		Раздел 5.	**Кровля**				**5651426**
			Кровля (АС-18)				
75	75	У6110-101-512	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	320	4 857	1554240
		ЛС2810	**Смета 2-1-2. Общестроительные работы по чертежам-АР**				**39403179**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**39403179**
		Раздел 2.	**Полы**				**6069807**
			Тип А (лист 18)				
28	28	У6109-306-105	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	$м^2$	163,11	6 956	1134593
			Тип Б				
38	38	У6109-308-102	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	$м^2$	61,47	2 404	147774
			Плинтус, пороги (лист 17)				
49	49	У6109-401-802	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	82	665	54530
50	50	У6109-0402-0101	**Устройство профиля накладного (порога)**	м порога	6	989	5934
51	51	С1233-204-0201	**Порог стыкоперекрывающий**	м	6,3	1 121	7062
		Раздел 3.	**Проемы**				**5472090**
			Дверные блоки (лист 15)				
52	52	У6108-0204-0103	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	$м^2$	2,6	12 785	33241
55	55	Е11-140303-0103 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	5,928	6 762	40085

1	1	2	3	4	5	6	7
57	57	Е11-140303-101 *Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	32,16263	6 971	224206
61	61	У6108-201-107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2	м^2	0,63	9 996	6297
63	63	У6108-0208-0102	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м^2	0,63	12 834	8085
			Витражи (лист 15,16)				
			ВТР-1 (витраж наружний)				
90	90	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	5,1151	4 268	21831
92	92	У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	2,7641	3 874	10708
			ВТР-2 (витраж внутренний)				
96	96	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	0,6122	4 268	2613
98	98	У6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м^2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м^2	1,7091	3 874	6621
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**12147980**
			Потолок (лист 17)				
102	102	У6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м^2	210,99	3 584	756188
103	103	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	869,91177	112	97430
104	104	У6112-301-301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м^2	22,56	2 711	61160
105	105	С1232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,01744	112	6946
106	106	У6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	м^2	219,32	1 622	355737
107	107	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	151,3308	439	66434
108	108	У6112-302-102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м^2	14,23	959	13647
109	109	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	8,1111	439	3561
110	110	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м^2	8,33	2 067	17218
111	111	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	0,437325	22 149	9686
112	112	У6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м^2	8,33	8 223	68498
113	113	С1212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,26656	23 483	6260

1	1	2	3	4	5	6	7
114	114	С1214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м^2	8,9964	816	7341
115	115	У6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	93,74	1 365	127955
116	116	С1232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	98,427	106	10433
			Отбойная планка				
134	134	У6107-0102-0212	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	м^2	5,961	1 065	6348
135	135	С1233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	40,7335	1 510	61508
		Раздел 5.	**Отделка фасада**				**9518246**
			Наружние стены. (л.3, л.19 узлы №1,2)				
141	141	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	м^2	341,66	2 888	986714
143	143	У6111-301-104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м^2 изолируемой поверхности	341,66	711	242920
145	145	У6111-0601-0202	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм	м^2	341,66	2 888	986714
147	147	У6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	341,66	4 025	1375182
149	149	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	341,66	818	279478
150	150	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	133,2474	607	80881
151	151	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кэм=1,02*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м^2	236	2 067	487812
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
154	154	У6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	156,625	650	101806
156	156	У6112-201-705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	37,59	4 025	151300
158	158	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	37,59	818	30749
159	159	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	14,6601	607	8899
			Колонны, экраны, низ козырька и входной группы. Цоколь, подоконные участки стен, боковые стенки				
160	160	У6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м^2	140,2	4 025	564305
162	162	У6112-303-113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м^2	140,2	818	114684
163	163	С1236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	54,678	607	33190

1	1	2	3	4	5	6	7
			Декоративный карниз (л.3, л.19)				
164	164	У6112-0401-0102	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент**	**м**	**41,55**	**650**	**27007**
166	166	У6111-301-104	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м² изолируемой поверхности**	**9,972**	**711**	**7090**
168	168	У6112-0201-0705	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микрominерала до 1,8 мм**	**м²**	**9,972**	**4 025**	**40137**
170	170	У6112-303-113	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м²**	**9,972**	**818**	**8157**
171	171	С1236-202-0402	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**3,88908**	**607**	**2361**
			Внутренняя часть парапета				
174	174	У6112-303-113	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м²**	**51,82**	**818**	**42389**
175	175	С1236-202-0402	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**20,2098**	**607**	**12267**
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
176	176	У6112-201-705	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микрominерала до 1,8 мм**	**м²**	**13,46**	**4 025**	**54176**
178	178	У6112-303-113	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м²**	**13,46**	**818**	**11010**
179	179	С1236-202-0402	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**5,2494**	**607**	**3186**
180	180	У6105-0401-0105	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м² вертикальной проекции**	**129,804**	**3 004**	**389931**
		ЛС2820	**Смета 2-1-3. Водопровод, канализация**				**4007106**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4007106**
		Раздел 1.	**Водопровод**				**1626384**
			Водомерный узел				
1	1	У6114-501-101	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**72 018**	**72018**
			Трубопроводы В1				
13	13	У6114-0102-0203	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**24,5**	**4 376**	**107212**
14	14	У6114-0102-0202	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**3,2**	**3 812**	**12198**

1	1	2	3	4	5	6	7
15	15	У6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	15,9	3 490	55491
16	16	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	48,5	7 241	351188
18	18	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	92,1	441	40616
19	19	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43,6	2 168	94525
			Трубопроводы Т3				
24	24	У6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	16,1	3 812	61373
25	25	У6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	36,3	3 490	126687
26	26	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30,5	7 241	220850
28	28	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	82,9	441	36559
29	29	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	52,4	2 168	113603
		Раздел 2.	**Канализация**				**2380722**
			Канализация К1				
			Сантехническое оборудование				
32	32	У6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	14 164	198296
35	35	У6115-102-101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 344	34032
36	36	С1244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	3	52 504	157512
37	37	У6115-101-203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	7 878	7878
40	40	У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	6 808	20424
			Трубы				
44	44	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	4 052	214756
46	46	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	4 199	146965
			Сантехническое оборудование				
57	57	У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	3	4 871	14613
61	61	У6114-103-901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	2 309	4156
			Канализация К4				
			Сантехническое оборудование				
63	63	С1246-304-0713	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм x 500 мм	шт.	1	22 702	22702
			Оборудование				
64	64	Ц13-080301-0120 *Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	10 292	10292

1	1	2	3	4	5	6	7
			Трубы				
66	66	У6114-0102-0502	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3	6 030	18090
		ЛС2830	Смета 2-1-4. Отопление, вентиляция				3678785
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3678785
		Раздел 1.	Отопление				1585162
1	1	У6116-0301-0102	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	18,2	4 469	81336
11	11	У6114-0102-0102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	130,5	2 119	276530
13	13	У6114-0102-0103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11,2	2 120	23744
15	15	У6114-0102-0101	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	9,5	2 119	20130
17	17	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151,2	441	66679
18	18	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12,4	2 168	26883
20	20	У6114-204-101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	26	2 157	56082
25	25	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,84	302	3878
26	26	У6111-0501-0517 *K=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	12,84	588	7550
		Раздел 3.	Тепловой узел				1491671
34	34	У6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	25 732	51464
36	36	У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	94 968	189936
38	38	У6116-0401-0116	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$	шт.	1	108 731	108731
40	40	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	15 393	15393
42	42	У6114-0203-0301	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	3 270	3270
44	44	У6114-0202-0301	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	1	15 393	15393
46	46	У6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	5 605	11210
49	49	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	2 204	4408
51	51	У6116-701-103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	2 269	4538
53	53	У6116-0605-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	5 570	11140
		ЛС2840	Смета 2-1-5. Газоснабжение				301011
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				301011

1	1	2	3	4	5	6	7
			Оборудование				
1	1	У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7 478**	**7478**
3	3	У6117-301-801	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**17 710**	**17710**
5	5	У6116-701-102	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**2**	**1 647**	**3294**
			Трубы				
9	9	У6114-102-303	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**10**	**2 029**	**20290**
11	11	У6114-102-302	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**15**	**2 028**	**30420**
			футляр				
13	13	У6114-0102-0502	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**0,8**	**6 030**	**4824**
			Антикоррозийная защита				
16	16	У6111-0501-0205 *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**5,4**	**606**	**3272**
17	17	У6111-0501-0505 *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**5,4**	**452**	**2441**
18	18	У6117-0401-0201	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**25**	**2 815**	**70375**
		ЛС2850	**Смета 2-1-6. Электрооборудование**				**10158802**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10158802**
			Щитовое оборудование				
1	1	У6119-602-107	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**13 342**	**13342**
3	3	У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7 478**	**7478**
5	5	У6119-0602-0202	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**6 578**	**6578**
7	7	У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**23**	**7 478**	**171994**
14	14	У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7 478**	**7478**
16	16	У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**2**	**7 478**	**14956**
18	18	У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7 478**	**7478**
			Провода и кабели				
20	20	У6119-102-101	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**1 105**	**952**	**1051960**
			Световое оборудование				
26	26	У6119-401-105	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**71**	**3 762**	**267102**
31	31	У6119-0401-0501	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**11**	**3 594**	**39534**
34	34	У6124-0303-0601	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**6**	**7 478**	**44868**
37	37	У6124-0202-0401	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	**шт.**	**7**	**17 286**	**121002**
40	40	У6119-601-101	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**1**	**8 853**	**8853**
42	42	У6119-0401-0105	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**2**	**3 785**	**7570**
			Электроустановочные изделия				
44	44	У6119-0402-0101	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**79**	**1 388**	**109652**
			Заземление и молниезащита				

1	1	2	3	4	5	6	7
54	54	У6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	6 778	42701
55	55	У6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 665	24975
56	56	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	4 204	26485
57	57	У6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	3 158	3158
58	58	С1252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747
59	59	У6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 474	29480
60	60	С1252-301-1567	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni	шт.	40	2 582	103280
61	61	С1252-301-1818	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	20	6 920	138400
62	62	С1252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328
63	63	С1252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700
64	64	С1252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100
65	65	С1252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841
66	66	У6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 639	245850
67	67	С1252-301-1580	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	225	3 792	853200
68	68	У6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	8 200	24600
	Раздел 1.		Изделия взрывоопасной зоны (где устанавлваются газовые котлы)				1306044
69	69	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 478	29912
72	72	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1 191	2382
76	76	Ц13-080206-2101 *Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	55	2 506	137830
77	77	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	56,65	287	16259
	ЛС2860		Смета 2-1-7. Система связи				2001944
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2001944
	Раздел 1.		Система вызова посетителей				397563
1	1	У6125-411-215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	12 415	49660
4	4	Ц13-110301-0101 *Кзтр и Кэм=1,03*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 236	3236
7	7	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	346	41520
	Раздел 2.		Видеонаблюдение				768586
9	9	У6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	5 359	5359
12	12	У6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	19 335	77340
16	16	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	33 391	33391

1	1	2	3	4	5	6	7
18	18	У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	16 374	65496
			Кабели,материалы				
20	20	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	125	355	44375
22	22	У6119-302-101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 300	136500
		Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				**519659**
25	25	У6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	31 825	31825
28	28	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	33 391	33391
30	30	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 388	5552
32	32	У6125-0702-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	16 374	65496
			Кабели,материалы				
35	35	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	346	33908
		Раздел 4.	**Телефонизация**				**316136**
37	37	У6125-0202-0201	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	18 009	18009
39	39	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 478	7478
42	42	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 388	5552
			Кабели,материалы				
45	45	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	98	346	33908
		ЛС2870	**Смета 2-1-8. Автоматическая пожарная сигнализация**				**784103**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**784103**
			Пожарная сигнализация				
1	1	У6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	19 735	19735
3	3	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	34	3 477	118218
7	7	У6125-601-303	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	33 391	33391
			Оповещение при пожаре				
9	9	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	3 477	59109
			Кабели трубы				
13	13	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	304	952	289408
		ЛС2880	**Смета 2-1-9. Технологическое оборудование**				**29886319**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29886319**

1	1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				**29886319**
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
4	4	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	1	1 945	1945
			Регистратура				
10	10	Ц13-110401-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	1	6 718	6718
15	15	Ц13-110401-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	1	6 718	6718
17	17	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	56 680	56680
21	21	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	1	1 945	1945
			Кабинет информатизации (оборудование)				
28	28	Ц13-110401-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	1	6 718	6718
33	33	Ц13-110401-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	1	6 718	6718
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)				
50	50	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	56 680	56680
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)				
52	52	Ц13-110401-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	1	6 718	6718
57	57	Ц13-110401-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	1	6 718	6718
65	65	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	4	1 945	7780
			Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)				
71	71	Ц13-370101-0204 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	1	205 302	205302
74	74	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	56 680	56680
77	77	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	3	1 945	5835
			Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)				
91	91	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	56 680	56680
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)				
93	93	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	56 680	56680
99	99	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	3	1 945	5835
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
107	107	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	56 680	56680
			Стерилизационная (оборудование)				
138	138	Ц13-340101-0101 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 30 л. Монтаж оборудования**	**комплект**	1	130 692	130692
141	141	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	56 680	56680
146	146	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	4	1 945	7780
			КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)				

1	1	2	3	4	5	6	7
157	157	Ц13-110401-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	6 718	6718
162	162	Ц13-110401-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	6 718	6718
164	164	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	56 680	56680
			СМОТРОВАЯ (оборудование)				
185	185	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	56 680	56680
192	192	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 945	7780
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
208	208	Ц13-340113-0115 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Спиромонитор. Монтаж оборудования**	комплект	1	135 266	135266
210	210	Ц13-340108-0201 *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	56 680	56680
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)				
228	228	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	4	1 945	7780
			Санузел для ММГН				
234	234	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	8	1 945	15560
			САН.УЗЛЫ				
244	244	У6115-104-301	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	12	1 945	23340
		ЛС2950	**Смета 7-1-1. Благоустройство**				**19097427**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19097427**
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**378635**
1	1	У6101-0104-0105	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)**	$м^3$	367,76	100	36776
2	2	У6101-0104-0113 *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	$м^3$	367,76	73	26846
3	3	У6101-0106-0104	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(устройство насыпи из плодородного грунта)**	$м^3$	367,76	58	21330
4	4	У6101-0106-0110	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	$м^3$	367,76	29	10665
5	5	У6101-0104-0105	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка)**	$м^3$	272,86	100	27286
6	6	У6101-0104-0113	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	272,86	86	23466
7	7	У6101-0106-0104	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (устройство насыпи)**	$м^3$	114,04	58	6614
8	8	У6101-0106-0110	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104**	$м^3$	114,04	29	3307
9	9	У6101-0107-0101	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	114,04	279	31817

1	1	2	3	4	5	6	7
10	10	У6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	114,04	19	2167
11	11	У6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	158,82	590	93704
12	12	С3412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км(отвоз лишнего грунта)	т·км	1 626,3168	50	81316
13	13	У6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	158,82	84	13341
		Раздел 2.	**Покрытия**				**8312892**
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
14	14	У7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	81,978	9 241	757559
15	15	У7101-0403-0301	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(25см)	м^2	546,52	745	407157
17	17	У7101-0403-0304 *К=10*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303(25см)	м^2	546,52	260	142095
19	19	У7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3(6см)	м^2	546,52	445	243201
20	20	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	52,411268	15 669	821232
21	21	У7101-0602-0406 *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м^2	546,52	41	22407
22	22	С1212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	25,358528	15 669	397343
23	23	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,382564	234 609	89753
24	24	У7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	546,52	453	247574
25	25	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	53,340352	15 407	821815
26	26	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,163956	234 609	38466
27	27	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,872	8 204	15358
28	28	У7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	156	4 300	670800
29	29	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	8,58	29 863	256225
30	30	С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	6,708	24 387	163588

1	1	2	3	4	5	6	7
			ИТОГО по акту:				25 563 117,00
			оборудование	тенге			
			без оборудования	тенге			25 563 117,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	тенге			1 968 360,01
			ИТОГО	тенге			27 531 477,01
			Сметная прибыль 5%	тенге			1 376 573,85
			ИТОГО				28 908 050,86
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			550 629,54
			Оборудование:				
			ИТОГО с непредвиденными	тенге			29 458 680,40
			2024 год - 100%, К=1,075	тенге			31 668 081,43
			НДС (12%)	тенге			3 800 169,77
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	тенге			35 468 251,20
			ИТОГО стоимость выполненных работ с коффицентом К-0,98				34 758 886,18
			Перерасчет за предыдущие месяцы				-269 445,02
			ВСЕГО ПО АКТУ №3	тенге			**34 489 441,16**

Принял (Заказчик):

Заказчик:
ТОО "Orda service group", БИН 030940001441
Директор:
Шуренов А.Ж.

Сдал (Подрядчик):

Генподрядчик
ТОО "DGD group"Industry", БИН 120440024590
Директор:
Сапаргалиев М.А.

Страниц - 1